



## INFORME DE COMISION

Hermosillo, Sonora a 14 de Octubre de 2020

### DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA ATENCIÓN: RAMON BERNARDO BUSTAMANTE FEDERICO

En atención a su aviso de comisión de fecha 14 de Octubre de 2020 me permito comunicarle lo siguiente:

**Objetivo:** Revisión de obras c-00075/0259 construcción de tanque elevado en Yocojigua, Alamos; c-00075/0265 construcción de tanque elevado en San José de Bacum; c-00085/0266 construcción de tanque elevado en Benito Juárez; c-00085/0272 construcción de tanque elevado en Bateve San Ignacio Río Muerto; c-00085/0273 construcción de tanque elevado en Singapur, San Ignacio Río Muerto.

**Lugar:** San Ignacio Río Muerto, Alamos, Benito Juárez y Bacum, Sonora.

**Período:** Del 14 al 17 de Octubre de 2020.

**Resultados:** Construcción de Tanque Elevado para Agua potable en Yocojigua, municipio de Álamos, avance: 20%, está elaborada la estructura de soporte del tanque, y están trabajando en suministro en el lugar de los trabajos.

Construcción de tanque elevado en San José, municipio de Bacum, avance: 20%, se realizó la excavación en el lugar de los trabajos, el terreno es material limo hasta una profundidad de 3 m. Se realizó un estudio de mecánica de suelos para ver que recomendaciones hay en la cimentación; por otra parte se está trabajando en la fabricación de tanque y soporte.

Construcción de tanque elevado en Villa Juárez, municipio de Benito Juárez, avance: 10%, están trabajando en cortes de materiales, y ya se están suministrando materiales para elaborar la cimentación.

Construcción de tanque elevado en el Bateve, municipio de San Ignacio Río Muerto, avance: 25%, está elaborada la cimentación, y están trabajando en el depósito del agua en taller en Hermosillo, van a presentar primera estimación.


Construcción de tanque elevado en Singapur, municipio de San Ignacio Río Muerto, avance: 25%, está elaborada la cimentación, y están trabajando en cortes y rolado de lámina, estructura de soporte, van a presentar primera estimación.





En sitio se les reitera a los superintendentes de obra el apego a la legalidad contractual, en relación a los plazos de ejecución, a partir de la recepción del anticipo así como la celeridad en la elaborando las documentales que generan los volúmenes de obra que sustenta la estimación con el objetivo de dar cabal cumplimiento al avance físico y financiero tal y como se estipula en la Ley de obras públicas estatal que nos rige.

No habiendo otro asunto por informar, se da por concluida esta comisión.



**DR. JORGE ALBERTO PABLOS GARCIA**  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y VIVIENDA**



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 14 DE OCTUBRE DE 2020

JORGE ALBERTO PABLOS GARCÍA  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

REVISIÓN DE LAS OBRAS: C-00075/0259 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN YOCOJIGUA, ALAMOS; C-00075/0269 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA ESPERANZA, ALAMOS; C-00085/0265 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN SAN JOSÉ DE BACUM; C-00085/0266 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN BENITO JUÁREZ; C-00085/0272 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN EL BATEVE SAN IGNACIO RIO MUERTO, C-00085/0272 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN SINGAPUR, SAN IGNACIO RIO MUERTO.

Se le comisiona a:

SAN IGNACIO RIO MUERTO, ALAMOS, BENITO JUÁREZ Y BACUM, SONORA.

Durante el ( los ) día ( s ) 14 OCTUBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2020

Vehículo No. 95

Marca DODGE

Placas WFC-4541

Modelo 2016

Tipo ATTITUD

CONTROL NET:	<u>0</u> Litros
CASETAS:	<u>\$0.00</u>
GASOLINA:	<u>\$0.00</u>

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado

