

INFORME DE COMISION.

Hermosillo, Son. a 11 de Noviembre de 2020.

ING. RAMÓN BERNARDO BUSTAMANTE FEDERICO
DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
PRESENTE.-

En atención a su aviso de Comisión de fecha 29 de Octubre de 2020, me permito comunicarle lo siguiente:

Objetivo: Revisar avances de las Obras de Vivienda Integral Tipo 1, Cuartos Dormitorios y Baños con Descarga Domiciliaria en Varias Localidades del Municipio de Banamichi.


Lugar: Banamichi, Son.

Periodo: del 30 al 31 de Octubre de 2020.

Resultados: De acuerdo a lo programado se realizó la visita al Municipio de Banamichi, en las Localidades La Mora y Banamichi, realizando las actividades que a continuación menciono:

(30 - 31 de OCT. 2020).- Nos dirigimos al Municipio de Banamichi, llegando primeramente a la Localidad La Mora, donde se observó que ya se tienen cimbrado las cadenas de desplante, pero hasta la fecha no han sido coladas, ya que no hay gente trabajando en este frente. También se observó solo la Losa de Cimentación ya colada del apoyo de Baño con Descarga Domiciliaria en esta misma ubicación. Familiar del Beneficiario informa que los albañiles, los habían cambiado de lugar. La otra acción de Baño con Descarga dentro de esta localidad siguen en las mismas condiciones, sin iniciar todavía su construcción. Después nos trasladamos a la Localidad de Banamichi, donde se visitaron las 2 acciones de Vivienda Integral, donde una de ella se inició apenas con el trazo y excavaciones de la Losa de cimentación y mientras que la otra vivienda, todavía sin iniciar ya que las dimensiones del terreno donde se tiene programado construir esta muy reducido y parte del mismo se encuentra en peña dura. Beneficiario quedo en buscar apoyo con el ayuntamiento para meter una retroexcavadora para ampliar terreno. Por último se visitó la construcción de un Cuarto Dormitorio y un Baño Con Descarga Domiciliaria en la misma ubicación salida norte de Banamichi, donde se encontró la que ya se tenía instalado los muros de enrase con block, mientras que el baño ya se encontraba en la misma situación, solo con su losa de cimentación colada e instalaciones sanitarias bajo losa.

Una vez terminado el recorrido de nuestra comisión, nos trasladamos a la ciudad de Hermosillo, llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.


ATENTAMENTE
ING. ADRIÁN ATAÚLFO ZEPEDA MILANEZ.
SUPERVISOR DE AREA





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 29 DE OCTUBRE DE 2020

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ
PRESENTE.-

Con el propósito de :

REVISAR AVANCES DE LAS OBRAS DE VIVIENDA INTEGRAL TIPO 1, CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BANAMICHI.

Se le comisiona a:

BANAMICHI, SONORA.

Durante el (los) día (s) 30 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Vehículo No. 7

Marca FORD

Placas VC-31-181

Modelo 2007

Tipo PICK UP F-150

CONTROL NET:	80 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
BANAMICHI, SONORA