



Hermosillo, Sonora; a 08 de febrero de 2021

Dr. José Luis Valenzuela Calderón
Director General de Proyectos de Infraestructura Básica
P R E S E N T E. –

En referencia al **aviso de comisión con fecha 22 de enero de 2021**, mediante el cual se me comisionó en el periodo del **27 de enero al 29 de enero de 2021** a los municipios de **Altar, General Plutarco Elías Calles, y Puerto Peñasco**, con el propósito de realizar recorrido para inspección física de la auditoria, por parte del instituto superior de auditoria y fiscalización (ISAF) para las obras: C-00077/0188 ampliación de la red de alcantarillado sanitario en colonia buenos aires en Altar; C-00085/0279 construcción de línea alimentadora de agua potable al tanque de almacenamiento en Sonoyta, Municipio General Plutarco Elías Calles; C-00085/0277 ampliación de la red de agua potable en colonia brisas del mar en Puerto Peñasco; C-00075/0615 construcción de vivienda integral tipo 2 en Puerto Peñasco.

Altar: En compañía del Auditor Ing. Francisco Arturo Rodríguez Lafarga, para la obra C-00077/0188 Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en colonia Buenos Aires. Se solicitó presencia del contratista Sol y Mar construcciones JEEV, S. de R.L. de C.V. para apoyar en levantar las tapas de los pozos de visita, el auditor solicitó abrir 6 pozos de visita en cada una de las calles y algunos registros sanitarios a lo largo del trazo, se verificaron, se fotografiaron y se comprobó su funcionamiento, por lo que el auditor reportó la obra al 100% terminada y operando sin observaciones.

Sonoyta: En el municipio de General Plutarco Elías Calles (Sonoyta), en donde se realizó la inspección de la obra C-00085/0279 Construcción de línea alimentadora de agua potable al tanque de almacenamiento. Obra que se encuentra en situación de refrendo con trabajos por ejecutar para el año 2021 de un 20% del total, se revisó el área de trabajo, se le explico la situación al auditor informándole que se realizó una suspensión temporal de la obra por razones de la pandemia COVID-19 por precaución y solicitud del municipio, buscando evitar mayor número de contagios. Debido a que la obra ejecutada es instalación de tubería que se encuentra ya tapada, se realizó recorrido por el trazo que ya cuenta con ella, el auditor tomó algunas medidas con GPS, y corroboró físicamente con odómetro la línea de descarga. Adicional a la línea de conducción ya existen 2 cajas de válvula y una conexión en el tanque sin embargo al no estar terminadas al 100% no se metieron para pago, por lo que el auditor realizó su cedula indicando que la obra se encuentra en proceso, faltando por ejecutarse la conexión al



Gobierno del
Estado de Sonora

SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

tanque alimentador, la construcción de 6 cajas de válvula y 150 metros de tubería, los conceptos a revisar se encontraron sin diferencias y sin observaciones, reportando una obra en proceso con 80% de avance.

Puerto Peñasco: Se revisó la obra C-00085/0277 Ampliación de la red de agua potable en colonia brisas del mar, revisando las 2 cajas de válvula, se abrieron se inspeccionaron y fotografiaron, se corroboraron algunas medidas con odómetro de diferentes calles en el área de trabajo, se revisaron algunos cuadros de medición corroborando que saliera agua de las llaves, se realizó la cedula por parte del auditor reportando una obra al 100% terminada y operando sin observaciones.

Por último se realizó la inspección de la obra C-00075/0615 Construcción de vivienda integral tipo 2 en Puerto Peñasco que se encuentra en refrendo para 2021, misma que consta de 17 acciones, de las cuales se visitaron 14 las cuales se encuentran a nivel de losa de azotea, cuentan con losa de cimentación, muros de block, castillos, cadenas y losa de azotea ya terminadas, reportando un avance del 50% el auditor elaboro su cedula en donde indicó que se tiene pendiente por ejecutar trabajos de acabados, instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas y cancelería, indicando que se encuentra en suspensión temporal debido a la pandemia COVID-19 reportando la situación de la obra en proceso con un avance promedio del 50% sin diferencias en los conceptos verificados y sin observaciones.

Para terminar se realizó la firma de las 4 actas, culminando con la inspección física de las obras.

Debido a que no se contaba con servicio de control-net se cargó gasolina en la ciudad de Hermosillo con efectivo para poder iniciar el recorrido de comisión.

De ésta manera me permito informarle de las actividades realizadas durante la comisión. Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE. -


Mtr. Miguel Angel Mendoza Tapia
Supervisor de Área



SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MAS

Paseo de Río Sonora Norte No 76, tercer piso, local La Gran Plaza, Colonia Proyecto Río Sonora,
C.P. 83200, Teléfono: 01800 507 92 22. Hermosillo, Sonora, México.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 22 DE ENERO DE 2021

MIGUEL ÁNGEL MENDOZA TAPIA
PRESENTE.-

Con el propósito de :

RECORRIDO PARA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA AUDITORIA, POR PARTE DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF) PARA LAS OBRAS: C-00077/0188 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA BUENOS AIRES EN ALTAR; C-00085/0279 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ALIMENTADORA DE AGUA POTABLE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN SONOYTA, MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES; C-00085/0277 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA BRISAS DEL MAR EN PUERTO PEÑASCO; C-00075/0615 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA INTEGRAL TIPO 2 EN PUERTO PEÑASCO.

Se le comisiona a:

ALTAR, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES Y PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Durante el (los) día (s) 27 ENERO AL 29 DE ENERO DE 2021

Vehículo No. 107

Marca NISSAN

Placas VD-64-444

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	0 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$2,500.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2018-2021
Rogelio R. Gómez N.



OBRAS PUBLICAS
SONOYTA, SONORA.

XXIII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

10:14
28 ENE 2021

RECIBIDO
C.p. Archivo
C.p. Cesar José Del Pozo Santacruz - Dependencia Vehículo
C.p. Interesado
S. HERNANDEZ