



Gobierno del  
Estado de Sonora

SEDESSON  
Secretaría  
de Desarrollo Social

Hermosillo, Sonora; 08 de Febrero de 2021

**DR. JOSÉ LUIS VALENZUELA CALDERÓN**  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS  
DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA..

**P R E S E N T E . -**

En atención al aviso de comisión con fecha 25 de Enero de 2021, mediante el cual se me comisionó al Municipio de Fronteras y Nacoziari, Sonora, los días del 25 al 28 de Enero de 2021,

El objetivo de la comisión es atender la revisión de obras del programa fise 2020 con el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) en los en varias localidades del municipio de Fronteras y en el municipio de Nacoziari.

Al respecto me permito informar que en el municipio de Fronteras se revisaron las siguientes obras: C-00077/0186 Ampliación de red de alcantarillado en Colonia el Rastro, C-00077/0189 Ampliación de red de Alcantarillado Colonia La Laguna en Esqueda, C-00075/0598 Construcción de Baños con Descarga Domiciliaria en Esqueda, C-00075/0599 Construcción de Baños con Biodigestor en Varias Localidades del Municipio de Fronteras, C-00075/0604 Construcción de Piso Firme en Varias Localidades del Municipio de Fronteras y C-00075/0594 Construcción de Cuarto Dormitorio en Varias Localidades del Municipio de Fronteras; En la obra ampliación de Red de Alcantarillado Colonia La Laguna en Esqueda se encontraron tres tapas de registros averiadas por los vehículos de los vecinos las cuales el contratista mando a reparar en ese instante, en la obra Construcción de Baños con Biodigestor en Varias Localidades del Municipio de Fronteras se observó el faltante de tapas de los registros mismas que el contratista mando a colocar inmediatamente pues ya estaban hechas por lo que se solvento al auditor con fotos al día siguiente y por último en la obra Construcción de Cuarto Dormitorio en Varias Localidades del Municipio de Fronteras observo la filtración de agua de lluvia por el techo de cuatro viviendas y el escurrimiento de pintura exterior en dos, en ese mismo instante el contratista tomo nota y ordeno la reparación de las mismas y se comenzó a solventar con fotos el día siguiente; En este Municipio el Auditor no marco ningún faltante por lo que las considero terminadas y operando.

En el Municipio de Nacoziari se revisaron las siguientes obras: C-00075/0584 Construcción de Cuartos Dormitorios en Nacoziari de García y la C-00075/0588 Construcción de Baños con Descarga Domiciliaria en Nacoziari de García.

**SONORA**  
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

M

F 006



Gobierno del  
Estado de Sonora

SEDESSON  
Secretaría  
de Desarrollo Social

Le informo que ambas obras se encontraron inconclusas y al momento se encontraban de la siguiente manera:

**Cuartos Dormitorios:** A 2 cuartos les faltaba la techumbre pero ya se tenía todos los conceptos de albañilería ejecutados, a 12 les faltaba el plafón, a 4 les faltaba la ventana, a 17 les faltaba el marco para la puerta, a los 20 les faltaba la puerta, a 10 les faltaba la instalación eléctrica, a 19 les faltaba la pintura interior y a 4 les faltaba la pintura exterior; se observaron suministros de puertas, marcos, material para plafón y pintura.

**Baños con Descarga Domiciliaria:** 5 se encontraban con la losa de cimentación, muros, losa de techo, yeso bajo losa, instalación sanitaria e hidráulica ejecutadas, 5 no tenían instalado el wc, 1 no tenía instalado el lavabo, 1 le faltaba el marco de la puerta, 1 le faltaba la ventana, 1 le faltaba la pintura interior, a 5 de faltaba la pintura exterior, a 2 les faltaba la instalación eléctrica y a 5 les faltaba la impermeabilización y la instalación del tinaco; Se observaron suministros de wc, puertas, ventanas, tinacos, marcos.

El auditor dictamino estas 2 obras en proceso y marco y faltante de 10 puertas y 2 ventanas en los cuartos dormitorios y en los baños el faltante de 2 puertas de lo pagado, cabe aclarar que estas dos obras están refrendadas.

Sin más por el momento informo que la comisión se desarrolló satisfactoriamente cumpliendo con el objetivo de la misma.

ATENTAMENTE .-

Ing. Carlos Martín Morales Díaz

Coordinador de Evaluación Social



C.c.p. Archivo personal

**SONORA**  
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

Paseo de Río Sonora Norte No 76, tercer piso, local La Gran Plaza, Colonia Proyecto Río Sonora,  
C.P. 83200, Teléfono: 01800 507 92 22. Hermosillo, Sonora, México.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE GASTO DE INVERSIÓN**

Hermosillo, Sonora, 25 DE ENERO DE 2021

**CARLOS MARTÍN MORALES DÍAZ**  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

**PROGRAMA DE REVISIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA FISE 2020 CON EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF), VISITA A LOS MUNICIPIOS DE FROTERAS (VARIAS LOCALIDADES) Y NACUZARI DE GARCÍA.**

Se le comisiona a:

**FRONTERAS (VARIAS LOCALIDADES) Y NACUZARI DE GARCÍA, SONORA.**

Durante el ( los ) día ( s ) 25 ENERO AL 27<sup>28</sup> DE ENERO DE 2021

**Vehículo No. 104**

Marca NISSAN

Placas VD-64-442

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	<b>70 Litros</b>
CASSETAS:	<b>\$0,00</b>
GASOLINA:	<b>\$2.700,00</b>

**ATENTAMENTE**

**LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Nacozari de García, Sonora.

