

INFORME DE COMISION



ING. SANTA AGUSTINA AGUILAR CASTILLO
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS
 DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
 PRESENTE.-

En atención a su aviso de Comisión de fecha 15 de Diciembre de 2021, me permito comunicarle lo siguiente:

Objetivo: Revisión de avances de Obras para autorización del pago de Estimación de Cierre en los Municipios de San Javier y La Colorada, Sonora.

Lugar: San Javier, Tecoripa La Colorada, Sonora.

Periodo: del 17 al 18 de Diciembre de 2021.

Resultados: Esta comisión estaba programada para llevarse a cabo en el período del 14 al 15 de diciembre de este año, pero por cuestiones administrativas y revisión y firmas de estimaciones se reprogramó a la fecha antes mencionada. De acuerdo al período reprogramado se realizó la visita a los Municipios mencionados, para llevar acabo la Supervisión de Avances de Obras, realizando las actividades que a continuación menciono:

(17 al 18 de Diciembre 2021).- Primeramente se inició con la Supervisión del contrato SEDESSON-FISE-2021-050, con las Obra: C-00075/0681 Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de Tecoripa, Municipio de la Colorada y la Obra C-00075/0682 Construcción de Baños con Descarga Domiciliaría en la Localidad de Tecoripa, Municipio de la Colorada; En compañía del Superintendente de Obra, se dio recorrido por las viviendas y los módulos sanitarios, ubicadas en varias colonias de la localidad, revisando 9 cuartos dormitorios, que se encontraban en proceso de terminación, con la colocación de Puertas y Ventanas, Perfilados de Marcos y detalles de enjarres, además de la instalación de los accesorios eléctricos, considerando un avance en general del 98% de la obra aproximadamente, ya casi listos para entregarse a los beneficiarios; mientras que los módulos sanitarios se revisaron las 5 ubicaciones, teniendo un avance en general del 95%, teniendo pendientes algunos instalaciones de muebles sanitarios, W.C., lavabos, Puertas y Ventanas ya que se estaban detallando los marco por medidas erróneas, además de la falta de algunas instalaciones sanitarias para conexión a registro de banquetta, recabando archivo fotográfico de los mismos. Observando trabajos de acuerdo a las especificaciones de proyecto. Después nos trasladamos al Municipio de San JAvier, a Supervisión del contrato: SEDESSON-FISE-2021-049, con las Obra: C-00075/0671 Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de San Javier, Municipio de San Javier y la Obra C-00075/0672 Construcción de Baños con Descarga Domiciliaría en la Localidad de San Javier, Municipio de San Javier, de la misma forma se dio recorrido por varias ubicaciones, donde se supervisaron los avances en 5 cuartos dormitorios y 6 módulos sanitarios, observando que se

INFORME DE COMISION

trabajan en la terminación de aplanados de yeso y exteriores en 2 viviendas, se tienen cuartos con pintura, e impermeabilizados, trabajando en el perfilado de marcos de puertas y ventanas para la instalación de las mismas, además se comenta que una vez instaladas se colocaran los accesorios eléctricos de cada uno de los cuartos, teniendo un avance aproximado al 94% de la obra, mientras que los módulos sanitarios se revisaron las 6 ubicaciones, teniendo un avance en general del 88%, teniendo todavía pendiente 1 Losas de azotea por colar, se trabajan con aplanados de yeso e impermeabilizaciones, además de la instalación de muebles sanitarios de los baños ya terminados, solo faltando la instalación de puertas y ventanas de cada uno, así como la instalación eléctrica correspondiente y el tubo albañal que conecta con el registro de banquetta de cada vivienda recabando archivo fotográfico de los trabajos, por lo que estas obras serán revisada entrando el año para verificar su culminación en su totalidad. Para el Municipio de La Colorada, no se pudo recabar sello para soporte de la comisión, ya que en Tecoripa y en la Colorada no se encontró personal quien nos pudiera sellar nuestro oficio de comisión.
Se anexa reporte fotográfico.

Una vez terminada nuestra comisión, nos trasladamos a la Ciudad de Hermosillo, llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.






ATENTAMENTE
ING. ADRIÁN ATAÚLFO ZEPEDA MILANEZ.
SUPERVISOR DE AREA




INFORME DE COMISION

REPORTE FOTOGRÁFICO

- Cuartos Tecoripa, La Colorada



- Baños Tecoripa, La Colorada





A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name.




INFORME DE COMISION

REPORTE FOTOGRAFICO

- Cuartos San Javier, San Javier



- Baños San Javier, San Javier



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name.

1044-I



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 15 DE DICIEMBRE DE 2021

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ
PRESENTE.-

Con el propósito de :

REVISIÓN DE AVANCES DE OBRAS PARA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE ESTIMACIONES DE CIERRE EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JAVIER Y LA COLORADA, SONORA.

Se le comisiona a:

MUNICIPIOS: SAN JAVIER Y LA COLORADA, SONORA.

Durante el (los) día (s) 17 DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2021

Vehículo No. 104

Marca NISSAN

Placas VD-64-442


Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	<u>70</u> Litros
CASSETAS:	<u>\$0.00</u>
GASOLINA:	<u>\$0.00</u>

ATENTAMENTE

LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Liliana Reyes
H. Ayuntamiento de
San Javier, Sonora
Secretaria M.
17/Dic/20

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

1044-I



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 13 DE DICIEMBRE DE 2021

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ
PRESENTE .-

Con el propósito de :

REVISIÓN DE AVANCES DE OBRAS PARA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE ESTIMACIONES DE CIERRE EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JAVIER Y LA COLORADA, SONORA.

Se le comisiona a:

MUNICIPIOS: SAN JAVIER Y LA COLORADA, SONORA.

Durante el (los) día (s) 14 DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021

Vehículo No. 104

Marca NISSAN

Placas VD-64-442

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00

ATENTAMENTE

Lourdes Lorena Rojo Cruz
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

