

INFORME DE COMISION.

Hermosillo Sonora, a 09 de Julio de 2021.

DR. JOSE LUIS VALENZUELA CALDERON
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
PRESENTE.-

En atención a su aviso de Comisión de fecha 16 de Junio de 2021, me permito comunicarle lo siguiente:

Objetivo: Levantamiento Técnico en el Municipio de Huatabampo, Supervisión de Obra en los Municipios de Navojoa y Bacum, Inicio de Obra en los Municipios de Álamos y Rosario.

Lugar: Álamos, Huatabampo, Bacum, Navojoa y Rosario, Sonora.

Periodo: del 23 al 26 de Junio de 2021.

Resultados: De acuerdo a lo programado se realizó la visita a los Municipios mencionados, para llevar acabo la Supervisión de Obras, inicios de trabajos y evaluaciones técnicas con cada uno de los beneficiarios del programa de vivienda, con cuartos, realizando las actividades que a continuación menciono:

(23 al 26 de Junio 2021).- Primeramente se inició con la Supervisión de la Obra: C-00075/0652 Construcción de Cuarto Dormitorio en varias Localidades del Municipio de Bacum, se visitaron las localidades de San José de Bacum, El Juvani, Bacum y Campo 60, La Noria, localidades donde se presentan avances significativos en la construcción de cuartos dormitorios, desde muros listos hasta enrase y otros en cimentación con el suministro de materiales, block, arena y grava. Después nos trasladamos al Municipio de Huatabampo, para realizar los levantamientos técnicos de Cuartos Dormitorios, visitando las Localidades de La Loma de Etchoropo y Huatabampo, realizando la visita a cada beneficiario y recabando los sembrados de 13 cuartos dormitorios, propuesto por los beneficiarios. Después nos trasladamos al Municipio de Navojoa, para llevar acabo la supervisión de los trabajos de la Obra: C-00077/0236 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Cuchilla de Bahuis en el Municipio de Navojoa, dando recorrido por la obra, verificando que los trabajos cumplan con las especificaciones de construcción, se trabaja en red de atarjeas por callejones de la localidad, teniendo un avance superior al 25% en general de la obra. Por último nos trasladamos al Municipio de Álamos, para supervisar el inicio de la obra de cuartos y baños en varias localidades de Álamos, presentando al contratista en el H. Ayuntamiento con el director de Obras Públicas terminar, iniciando con la logística del suministro de materiales. También nos trasladamos al Municipio de Rosario para Supervisar de la misma forma el arranque de las obras de Cuartos dormitorios y baños con biodigestor en varias localidades, dando recorrido con el contratista y personal del H. Ayuntamiento a cada uno de los beneficiarios y programando el suministro de materiales para la construcción, dando con ello el inicio de los trabajos correspondientes al contrato. Una vez terminada nuestra comisión, nos trasladamos a la Ciudad de Hermosillo, llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.

ATENTAMENTE
ING. ADRIÁN ATAÚLFO ZEPEDA MILANEZ.
SUPERVISOR DE AREA



F-352F



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 16 DE JUNIO DE 2021

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ
PRESENTE.-

Con el propósito de :

LEVANTAMIENTO TÉCNICO EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SUPERVISIÓN DE OBRA EN LOS MUNICIPIOS DE NAVOJOA Y BACUM, INICIO DE OBRA EN LOS MUNICIPIOS DE ÁLAMOS Y ROSARIO.

Se le comisiona a:

ÁLAMOS, HUATABAMPO, BACUM, NAVOJOA Y ROSARIO, SONORA.

Durante el (los) día (s) 23 JUNIO AL 26 DE JUNIO DE 2021

Vehículo No. 80

Marca TOYOTA
Modelo 2011

Placas VC-31-214
Tipo PICK UP HILUX

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$3,150.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO URBANO Y RURAL
ALAMOS, SONORA



C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C. MUNICIPIO DE
HUATABAMPO, SONORA
ESTAMOS TRABAJANDO



SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y ECOLOGIA
NAVOJOA

