



Hermosillo, Sonora; a 15 de julio de 2021

Dr. José Luis Valenzuela Calderón
Director General de Proyectos de Infraestructura Básica
PRESENTE. –

En atención al Oficio de comisión de fecha 23 de junio de 2021, mismo que contempla el período del 28 de junio al 03 de julio, con el objetivo de realizar visita de obra con posibles contratistas para la licitación de la obra construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Cajeme; demás de supervisar avances para las obras del ejercicio FISE 2021 en los municipios de Álamos, Navojoa, Huatabampo y Bacum. Se visitará el municipio de Etchojoa para validación de proyectos de infraestructura del ejercicio 2021 de lo cual me permito informarle los resultados obtenidos:

De acuerdo al objetivo de la comisión se inició recorrido por el municipio de Bacum, en donde se visitaron las localidades de San José de Bacum, El Juvani, Bacum, Campo 60, La Noria, y Campo 77, observando avances en la construcción de cuartos dormitorio, se realizaron observaciones al contratista sobre cuidar detalles de calidad y especificaciones de construcción, además de algunas anotaciones sobre los porcentajes de avance en la totalidad de la obra.

Se continuó con la supervisión de los trabajos en el municipio de Navojoa, en donde se visitó la obra de construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la Cuchilla de Bahuisés, donde se recorrió el trazo y se identificaron algunas descargas con los mismos beneficiarios, indicando su ubicación, se aprovechó la presencia de personal del organismo operador de agua potable para verificar la calidad de los trabajos realizados y que no exista algún detalle para el momento de realizar la entrega recepción de los mismos al momento de terminar la totalidad del contrato.

En el municipio de Álamos se visitaron las Localidades de Álamos y Gerocoa, en donde solo se encuentra avance en cimentación de 4 cuartos dormitorios, y algunas losas de cimentación para baños con descarga y biodigestor, indicando el supervisor un avance del 12% por lo que ahí mismo se realizó una video llamada con el contratista, indicándole que se necesita incrementar la fuerza de trabajo, la presencia de personal, y atacar la mayor cantidad de puntos posibles, con la finalidad de no presentar atrasos y que se respete el programa de obra presentado, a lo cual respondió de manera positiva indicando que hará lo necesario para ponerse al corriente en los trabajos contratados.

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
27 AGO 2021
1:20
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



En el municipio de Huatabampo se visitaron 13 ubicaciones de las cuales 4 se encontraban en trabajos de cimentación, muros de enrase y cadena de desplante, ahí se realizó una pequeña reunión en sitio de los trabajos con el contratista que se encontraba ahí en ese momento, indicando una situación similar que en Álamos, se le solicitó apegarse al programa de obra y cuidar mucho los tiempos y calidad de los trabajos, con la finalidad de terminar en tiempo y forma los trabajos contratados, se platicó el plan de trabajo que tiene el contratista acordando apegarse a los lineamientos establecidos en contrato.

En el recorrido por el municipio de Etchojoa, en donde nos reunimos con personal del organismo operador y del municipio en donde se solicitó la corrección y ajuste de algunos detalles para la obra de alcantarillado en la Localidad de Chucarit, Pueblo Viejo y colonia San Ángel en Bacobampo, por lo que fue necesario acudir al sitio de la obra para revisar el trazo propuesto y verificando con los posibles beneficiarios la existencia de red de alcantarillado, personal del organismo operados nos apoyaron la apertura de algunos pozos para verificar los puntos de conexión, quedando a espera de la información faltante que ellos mismos proporcionarían para el proyecto.

Para finalizar se realizó el recorrido en el municipio de Cajeme en donde se realizó la visita de obra para la construcción de cuarto dormitorio en varias Localidades a la cual asistió un solo contratista, el supervisor por parte de la secretaría realizó el recorrido con el contratista, durante este tiempo yo me reuní con el Director de Obras Públicas municipal, observando y analizando algunos proyectos que tienen en puerta que podrían solicitar a la Secretaría, se le indicó de alguna documentación faltante, así como el procedimiento y requerimientos necesarios para realizar una solicitud de manera correcta, misma que quedó de enviar de manera formal en los próximos días.

De ésta manera me permito informarle de las actividades realizadas durante la comisión. Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE. –
Mtro. Claudio López Bernal

Director de Infraestructura Social y de Vivienda

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

F-392I



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 23 DE JUNIO DE 2021

CLAUDIO LÓPEZ BERNAL
PRESENTE.-

Con el propósito de :

REALIZAR VISITA DE OBRA CON POSIBLES CONTRATISTAS PARA LA LICITACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME; ADEMÁS SE SUPERVISARÁN AVANCES PARA LAS OBRAS DEL EJERCICIO FISE 2021 EN LOS MUNICIPIOS DE ÁLAMOS, NAVOJOA, HUATABAMPO Y BACUM. SE VISITARÁ EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA PARA VALIDACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL EJERCICIO 2021.



Se le comisiona a:

CAJEME, NAVOJOA, ÁLAMOS, BACUM, HUATABAMPO Y ETCHOJOA, SONORA.

Durante el (los) día (s) 28 JUNIO AL 03 DE JULIO

Vehículo No. 108

Marca NISSAN

Modelo 2017

Placas VD-64-443

Tipo NP300



CONTROL NET:	0 Litros
CASETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO URBANO Y RURAL
ÁLAMOS, SONORA

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado



MUNICIPIO DE
HUATABAMPO, SONORA
ESTAMOS TRABAJANDO



SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y ECOLOGIA
NAVOJOA, SONORA