

INFORME DE COMISION.

Hermosillo Sonora, a 09 de Julio de 2021.

DR. JOSE LUIS VALENZUELA CALDERON
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
PRESENTE.-

En atención a su aviso de Comisión de fecha 23 de Junio de 2021, me permito comunicarle lo siguiente:

Objetivo: Realizar visita de Obra con posibles contratistas para la Licitación de la Obra: Construcción de Cuarto Dormitorio en Varias Localidades del Municipio de Cajeme; además se supervisarán avances para las obras del ejercicio FISE 2021 en los Municipios de Álamos, Navojoa, Huatabampo y Bacum. Se visitará el Municipio de Etchojoa para validación de proyectos de Infraestructura del ejercicio 2021.

Lugar: Cajeme, Navojoa, Álamos, Bacum, Huatabampo y Etchojoa, Sonora.

Periodo: del 28 de Junio al 03 de Julio de 2021.

Resultados: De acuerdo a lo programado se realizó la visita a los Municipios mencionados, para llevar acabo la Supervisión de Obras, inicios de trabajos, visitas de Obra para Licitación y validación técnica de proyectos de Infraestructura, realizando las actividades que a continuación menciono:

(28 de junio al 03 de Julio 2021).- Primeramente se inició con la Supervisión de la Obra: C-00075/0652 Construcción de Cuarto Dormitorio en varias Localidades del Municipio de Bacum, se visitaron las localidades de San José de Bacum, El Juvani, Bacum, Campo 60, La Noria y Campo 77, localidades donde ya se tiene avance en todas las localidades con la construcción de cuartos dormitorios, desde muros hasta enrase y otros iniciando con excavación y el suministro de materiales, block, arena y grava, para un avance en general del 38% de la Obra. Después nos trasladamos Municipio de Navojoa, para llevar acabo la supervisión de los trabajos de la Obra: C-00077/0236 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Cuchilla de Bahuises en el Municipio de Navojoa, dando recorrido por la obra, verificando los avances a la fecha donde se continua con la red de atarjeas por callejones de la localidad, y se inicia con la colocación de descargas domiciliarias proponiendo la ubicación los beneficiarios, teniendo un avance superior al 42% en general de la obra. Después nos trasladamos al municipio de álamos, para revisión de avances en cuartos dormitorios y Baños, encontrando poco avance a la fecha solo se cuenta con la cimentación de 2 cuartos dormitorios en Álamos y otros 2 en Gerocoa. Al igual que las planchas de los baños con descarga y biodigestor, para un avance en general del 12% del contraro. También nos trasladamos al Huatabampo, para revisión de avances en cuartos dormitorios, encontrando avance en 4 de las 13 ubicaciones de los cuartos dormitorios donde se trabaja con la cimentación de 4 cuartos dormitorios, mismos que trabajan en muros de enrase y se preparan cadenas de desplante, para un avance en general del 10% de la obra. También nos trasladamos al Municipio de Cajeme, para realizar la visita a las ubicaciones de la Obra: Construcción de Cuarto dormitorio en varias localidades, del cual solo se presentó un solo contratista en la puerta principal del H. Ayuntamiento, lugar de la cita de partida



de

para la visita, dando recorrido por las 15 acciones del padrón. Por último nos trasladamos al municipio de Etchojoa, para solicitar los ajustes necesarios para la obra de alcantarillado en varias calles del chucarit, además de la revisión de la obras propuestas de alcantarillado en la Localidad de Pueblo Viejo y la Colonia San Ángel en Bacobampo, revisando el trayecto de la nueva red propuesta, sondeando con la población la existencia de infraestructura sanitaria, revisando puntos de conexión para poder validar su construcción, donde no se alcanzó a revisar algunos aspectos de las profundidades de arrastre de la red existente, por lo que se le solicito al organismo del agua y al director de obras públicas nos apoyaran con dicha información, necesaria para poder validar los proyectos sanitarios. Una vez terminada nuestra comisión, nos trasladamos a la Ciudad de Hermosillo, llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.



ATENTAMENTE
ING. ADRIÁN ATAÚLFO ZEPEDA MILANEZ.
SUPERVISOR DE AREA

F-398I



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA**

Hermosillo, Sonora, 23 DE JUNIO DE 2021

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ
PRESENTE.-

Con el propósito de :

REALIZAR VISITA DE OBRA CON POSIBLES CONTRATISTAS PARA LA LICITACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME; ADEMÁS SE SUPERVISARÁN AVANCES PARA LAS OBRAS DEL EJERCICIO FISE 2021 EN LOS MUNICIPIOS DE ÁLAMOS, NAVOJOA, HUATABAMPO Y BACUM. SE VISITARÁ EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA PARA VALIDACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL EJERCICIO 2021.



Se le comisiona a:

CAJEME, NAVOJOA, ÁLAMOS, BACUM, HUATABAMPO Y ETCHOJOA, SONORA.

Durante el (los) día (s) 28 JUNIO AL 03 DE JULIO

Vehículo No. 108

Marca NISSAN

Placas VD-64-443

Modelo 2017

Tipo NP300



CONTROL NET:	70 Litros
CASETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$3,750.00

ATENTAMENTE

**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO URBANO Y RURAL
ÁLAMOS, SONORA**

**LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLASECA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado



MUNICIPIO DE
HUATABAMPO SONORA
ESTAMOS TRABAJANDO



SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y ECOLOGIA
NAVOJOA, SONORA