

INFORME DE COMISION.

Hermosillo Sonora, a 27 de Julio de 2021

DR. JOSE LUIS VALENZUELA CALDERON
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
PRESENTE.-



En atención a su aviso de Comisión de fecha 07 de Julio de 2021, me permito comunicarle lo siguiente:

Objetivo: Supervisión de Avances para las Obras del Ejercicio FISE 2021 en los Municipios de Huatabampo y Navojoa; además del Inicio de Obras en los Municipios de Benito Juárez y Cajeme.

Lugar: Navojoa, Huatabampo, Benito Juárez y Cajeme, Sonora.

Periodo: del 13 al 17 de Julio de 2021.

Resultados: De acuerdo a lo programado se realizó la visita a los Municipios mencionados, para llevar acabo la Supervisión de Avances e Inicios de Obras, realizando las actividades que a continuación menciono:

(13 al 17 de Julio 2021).- Primeramente se inició con la Supervisión de la Obra: C-00077/0236 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Cuchilla de Bahuises en el Municipio de Navojoa, dando nuevamente recorrido total por la obra, para verificar avances generados a la fecha y poder autorizar generadores entregados por el superintendente de obra, se observa que se trabaja con el colector principal de 10" con excavaciones y colocación en tramos del río Mayo, donde la profundidad de excavación es menor, así como el encofrado del mismo sector, se aprecia en excavaciones más profundas material suelto y rocoso, por lo que los volúmenes de excavación se están elevando en esta zona. Además se continúa con la colocación de descargas domiciliarias y la construcción de registros con tapa, se tiene los primeros pozos de visita prefabricados e instalados teniendo un avance en general del 60% de la obra aproximadamente. Después nos trasladamos Municipio de Huatabampo, para llevar acabo la supervisión de los trabajos de la Obra C-00075/0670 Construcción de Cuarto Dormitorio en varias Localidades del Municipio de Huatabampo, dando recorrido por cada uno de los beneficiarios, verificando los avances a la fecha teniendo un avance significativo a la visita anterior, a la fecha ya se tienen todas las zapatas de cimentación y enrase, 8 viviendas a nivel de muros, 2 losas coladas y otras 2 en proceso del colado al momento de la visita. Se recaba archivo fotográfico de los trabajos y se reciben los números generadores por el superintendente de obra para su revisión. En general se observan trabajos de buena calidad de acuerdo a proyecto teniendo a la fecha un avance de 40% de la obra aproximadamente. Después nos trasladamos Municipio de Benito Juárez, para llevar acabo el inicio de los trabajos de la Obra C-00075/0660 Construcción de Cuarto Dormitorio en varias Localidades del Municipio de Benito Juárez, dando recorrido por las Localidades de Jeropaco (6 acciones), Villa Juárez (16 acciones) y Paredón Colorado (7 acciones), en compañía del contratista y el superintendente de obra, se visitó a cada una de las familias del padrón, presentando a la empresa constructora con las autoridades municipales.

INFORME DE COMISION.

Contratista inicia con el trazo de 1 vivienda, acordando con los beneficiarios la logística del suministro de los materiales. Por último, nos trasladamos al municipio de Cajeme, para llevar acabo el inicio de los trabajos de la Obra C-00075/0669 Construcción de Cuarto Dormitorio en varias Localidades del Municipio de Cajeme; de igual manera se dio recorrido por las Localidades de Providencia (1 acción), Cd. Obregón, Col. Los Presidentes y Esperanza Tiznado (5 acciones), Pueblo Yaqui (2 acciones), Ejido Morelos uno (1 accion), Ejido Morelos Dos (4 acciones) y La Nueva Casa de Teras (2 acciones), en compañía del contratista y el superintendente de obra, se visitó a cada una de las familias del padrón, acordando el contratista como sería la logística del suministro de materiales con cada uno de ellos. Contratista no da inicio a los trabajos, ya que a la fecha no se refleja el pago del anticipo correspondiente al presente contrato.

Una vez terminada nuestra comisión, nos trasladamos a la Ciudad de Hermosillo, llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.



ATENTAMENTE
ING. ADRIÁN ATAÚLFO ZEPEDA MILANEZ.
SUPERVISOR DE AREA

F-431F



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 07 DE JULIO DE 2021

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISAR AVANCES PARA LAS OBRAS DEL EJERCICIO FISE 2021 EN LOS MUNICIPIOS DE HUATABAMPO Y NAVOJOA,
ADEMÁS DEL INICIO DE OBRAS EN LOS MUNICIPIOS DE BENITO JUÁREZ Y CAJEME.

Se le comisiona a:

NAVOJOA, HUATABAMPO, BENITO JUÁREZ Y CAJEME, SONORA.

Durante el (los) día (s) 13 JULIO AL 17 DE JULIO DE 2021

Vehículo No. 109

Marca NISSAN

Placas VD-64-441

Modelo 2017

Tipo NP300



CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$3,200.00

MUNICIPIO DE
HUATABAMPO, SONORA
ESTAMOS TRABAJANDO

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado



SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y ECOLOGÍA
NAVOJOA, SONORA