



Gobierno del
Estado de Sonora

SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

Hermosillo, Sonora; a 28 de julio de 2021

Dr. José Luis Valenzuela Calderón
Director General de Proyectos de Infraestructura Básica
PRESENTE. –

En referencia al **aviso de comisión con fecha 06 de julio de 2021**, mediante el cual se me comisionó en el periodo del **12 de julio al 17 de julio de 2021** a los municipios de **Altar, General Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco** con el propósito de realizar supervisión de obra y avance físico de las obras: C-00085/0317 Ampliación red de agua potable en varias calles de colonia las lomas en el municipio de Altar; C-00085/0313 Ampliación red de agua potable en colonia Papagos en la localidad de Sonoyta, C-00085/0314 Ampliación red de agua potable en colonia Hombres Blancos en la localidad de Sonoyta, municipio de General Plutarco Elías Calles; C-00085/0320 Ampliación red de agua potable en varias calles de la colonia San Rafael, en Puerto Peñasco; además de la revisión física de la obra proyectada de línea de conducción a pila de almacenamiento en la localidad del Sásabe, municipio de Sáric.

Me permito informarle que se realizó el recorrido de la siguiente manera:

- **Puerto Peñasco:** Se realizó recorrido en compañía del contratista por la zona de los trabajos, se visitó el punto de conexión y se caminó a lo largo del trazo de dicha obra, pudiendo observar los diferentes puntos controversiales o donde se podría presentar alguna situación complicada en el desarrollo de la obra, se identificaron la mayoría de las tomas domiciliarias que se deberán de colocar, a mitad de recorrido se nos unió personal del organismo operador de agua potable, a quienes se les solicitó el apoyo para el momento en el que se tenga que realizar algún tipo de corte al suministro para realizar conexiones, así como que nos indique los puntos más exactos de las tuberías existentes, ya que ellos conocen mejor la zona, al terminar el recorrido se realizó una reunión en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas en donde se presentó al contratista con las autoridades municipales para su identificación, así como solicitar el permiso de construcción.
- **General Plutarco Elías Calles:** En compañía del contratista se realizó recorrido por ambas obras en donde se tomaron medidas exactas de la obra terminada, así como tomar fotografía de cada una de las tomas domiciliarias a lo largo del trazo, todo esto con la finalidad de validar la estimación de cierre de dichas obras, aunado a esto poder elaborar los diferentes documentos de finiquito de obra.

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
19 AGO 2021
10:08
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Gobierno del
Estado de Sonora

SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

- **Sáric:** Se llegó directamente a las oficinas del H. ayuntamiento de Sáric en donde me reuní con el Presidente municipal, quien me acompañó a la Localidad del Sásabe, en donde nos reunimos con la persona que controla el sistema de agua potable en las instalaciones de la pila nueva, se vieron los diferentes puntos de conexión tanto de llenado como descarga con los que cuenta la pila, además se observó cual es la mejor opción para llegar al punto de llenado y de descarga ya que será necesario bajar sobre cerros y lugares de difícil acceso, se realizaron mediciones y se le sugirió al presidente la mejor manera de realizar el proyecto.
- **Altar:** Se visitó las oficinas de obras públicas municipales para solicitar compañía en el recorrido debido a la situación de inseguridad que se vive actualmente en este municipio, por lo que en compañía de personal de obras públicas y el contratista se procedió a hacer recorrido por el trazo de la obra, en donde se encontró 2 de las 3 zonas terminadas en donde se encuentra instalada la red de agua potable y tomas domiciliarias quedando pendientes las ubicadas en la tercera zona, misma en la que se encontraban realizando trabajos de excavación, tendido de tubería, plantilla, acostillado y rellenos, obra que se encuentra con un buen avance llegando alrededor del 70% de la totalidad de los conceptos contratados.

De ésta manera me permito informarle de las actividades realizadas durante la comisión. Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE. -


Mtr. Miguel Angel Mendoza Tapia
Supervisor de Área

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



F-434I



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 06 DE JULIO DE 2021

MIGUEL ÁNGEL MENDOZA TAPIA
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISIÓN DE OBRA Y AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS: C-00085/0317 AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE COLONIA LAS LOMAS EN EL MUNICIPIO DE ALTAR; C-00085/0313 AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA PAPAGOS EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, C-00085/0314 AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA HOMBRES BLANCOS EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES; C-00085/0320 AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN RAFAEL, EN PUERTO PEÑASCO; ADEMÁS DE LA REVISIÓN FÍSICA DE LA OBRA PROYECTADA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A PILA DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL SÁSABE, MUNICIPIO DE SARIC.

Se le comisiona a:

ALTAR, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES Y PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Durante el (los) día (s) 12 JULIO AL 17 DE JULIO DE 2021

Vehículo No. 107Marca NISSANPlacas VD-64-444Modelo 2017Tipo NP300

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$2,000.00



ATENTAMENTE

ADMINISTRACIÓN
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL 2018-2021
SONOYTA, SONORA

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado



ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2018-2021

Roberto R. Celis N.