

F-4771



Gobierno del  
Estado de Sonora

SEDESSON  
Secretaría  
de Desarrollo Social

Hermosillo, Sonora; 02 de Agosto de 2021

**DR. JOSÉ LUIS VALENZUELA CALDERÓN**  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS  
DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA..

**PRESENTE . -**

En atención al aviso de comisión con fecha 12 de Julio de 2021, mediante el cual se me comisionó al Municipio de Ures y Moctezuma, Sonora, los días del 27 al 30 de Julio de 2021.

El objetivo de la comisión fue realizar la supervisión de las obras: Construcción del sistema de alcantarillado en la localidad Puerta del Sol en el Municipio de Ures y la ampliación de la red de alcantarillado en varias calles de Moctezuma, ambas del "Programa de Infraestructura Social 2021".

Informo que por estar agotada la asignación de gasolina por medio del chips, fue necesario cargar con efectivo aquí en la ciudad de Hermosillo para el inicio de la comisión.

Al respecto me permito informar que en la obra de la red de alcantarillado en la localidad de Moctezuma se tenían hasta el momento instalados y con los rellenos aplicados 487 ml. de tubería pvc de 10" de diámetro y 80 ml de tubería pvc de 8" de diámetro, se tenían siete pozos terminados, además se tenían tres descargas conectadas pero aún les faltaba el registro sanitario y además se tenía aproximadamente 50 ml de excavación, se considera que en semana y media más se concluyan los trabajos.

En lo que respecta a la obra de construcción del sistema de alcantarillado en Puerta del sol, se encontró que se trabajaba en la red que descargara en el biodigestor "A" teniéndose hasta el momento 174 ml de tubería de 8" de diámetro instalada y con los rellenos aplicados, además se tenían tres pozos de visita prefabricados instalados con el anillo de base faltando el anillo de arriba y el brocal, además se trabajaba en la excavación de un tramo de 38 ml, se observó en en la primer remesa de materiales se suministraron 120 tramos de 8" pvc y 120 tramos de tubería pvc de 6" de diámetro y siete pozos de visita.

Sin más por el momento informo que la comisión se desarrolló satisfactoriamente, cumpliéndose en su totalidad con el objetivo de la comisión.

**ATENTAMENTE . -**

**Ing. Carlos Martín Morales Díaz**  
Coordinador de evaluación social

C.c.p. Archivo personal



F-477I



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE GASTO DE INVERSIÓN

Hermosillo, Sonora, 12 DE JULIO DE 2021

CARLOS MARTÍN MORALES DÍAZ  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SE REALIZARÁ SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE URES, AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE MOCTEZUMA, AMBOS DEL "PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2021"

Se le comisiona a:

URES Y MOCTEZUMA, SONORA.

Durante el ( los ) día ( s ) 27 JULIO AL 30 DE JULIO DE 2021

Vehiculo No. 81

Marca TOYOTA

Placas VC-31-215

Modelo 2011

Tipo PICK UP HILUX

CONTROL NET:	0 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$2,800.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECRETARÍA MUNICIPAL  
URES SONORA

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado