

INFORME DE COMISION.

Hermosillo Sonora, a 06 de Septiembre de 2021

DR. JOSE LUIS VALENZUELA CALDERON
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
PRESENTE.-

En atención a su aviso de Comisión de fecha 28 de Julio de 2021, me permito comunicarle lo siguiente:

Objetivo: Supervisar Avances para las Obras del Ejercicio FISE 2021 en los Municipios de Benito Juárez, Navojoa y Huatabampo.

Lugar: Benito Juárez, Navojoa, Huatabampo Sonora.

Periodo: del 05 al 07 de Agosto de 2021.

Resultados: De acuerdo a lo programado se realizó la visita a los Municipios mencionados, para llevar acabo la Supervisión de Avances de Obras, realizando las actividades que a continuación menciono:

(05 al 07 de Agosto 2021).- Primeramente se inició con la Supervisión de la Obra: C-00077/0236 Construcción de Red de Alcantarillado en la Localidad de la Cuchilla de Bahuises en Navojoa, se observa que se continua trabajando colector principal de 10" con excavaciones profundas de material suelto, por lo que los volúmenes de excavación se siguen elevando en esta zona, se continúan con la colocación de Descargas Domiciliarias y la Construcción de Registros con tapa, se tiene ya instalados 12 pozos de visita prefabricados de profundidades de 1.50 mts o menores, e instalados teniendo un avance en general del 76% de la obra. Después nos trasladamos Municipio de Huatabampo, para llevar acabo la supervisión de los trabajos de la Obra: C-00075/0670 Construcción de Cuarto Dormitorio en varias Localidades del Municipio de Huatabampo, dando recorrido por cada uno de los beneficiarios, verificando los avances a la fecha teniendo un avance significativo a la visita anterior, a la fecha ya se tienen las 13 viviendas a nivel de muros, 8 losas coladas y otras 2 en proceso del colado al momento de la visita. También se trabaja en aplanados de muros en varias ubicaciones y Yeso bajo Losa. Se recaba archivo fotográfico de los trabajos. En general se observan trabajos de buena calidad de acuerdo a proyecto teniendo a la fecha un avance de 68% de la obra aproximadamente. Después nos trasladamos Municipio de Benito Juárez, para llevar acabo el inicio de los trabajos de la Obra C-00075/0660 Construcción de Cuarto Dormitorio en varias Localidades del Municipio de Benito Juárez, dando recorrido por las Localidad de Villa Juárez, donde ya se cuenta con trabajos de cadenas de desplante y piso firme para iniciar con muros en 4 ubicaciones. En la localidad de Jecopaco se inicia con los trabajos en los inicios de la cimentación de las viviendas con excavaciones, plantillas y armado de zapatas para las primeras 4 acciones de esta localidad para un avance aproximado en general del 18% de la Obra.

Una vez terminada nuestra comisión, nos trasladamos a la Ciudad de Hermosillo, llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.

ATENTAMENTE
ING. ADRIÁN ATAÚLFO ZEPEDA MILANEZ.
SUPERVISOR DE AREA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
08 SEP 2021
12:00
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

F-4871



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 28 DE JULIO DE 2021

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ

PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISAR AVANCES PARA LAS OBRAS DEL EJERCICIO FISE 2021 EN LOS MUNICIPIOS DE BENITO JUÁREZ, NAVOJOA Y HUATABAMPO.

Se le comisiona a:

BENITO JUÁREZ, NAVOJOA Y HUATABAMPO, SONORA.

Durante el (los) día (s) 05 AGOSTO AL 07 DE AGOSTO DE 2021

Vehículo No. 108

Marca NISSAN

Placas VD-64-443

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	70 Litros
CASETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$1,700.00

Handwritten signature



ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO
HUATABAMPO, SON

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santa Cruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

NAVOJOA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

RECIBIDO
05 AGO. 2021

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGIA