

## INFORME DE COMISION.

Hermosillo Sonora, a 06 de Septiembre de 2021

**DR. JOSE LUIS VALENZUELA CALDERON**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS**  
**DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.**  
**PRESENTE.-**

En atención a su aviso de Comisión de fecha 17 de Agosto de 2021, me permito comunicarle lo siguiente:

**Objetivo:** Revisar inicio de la Obra de Alcantarillado en la Localidad de Yecora, Revisión de Avances para autorización del Pago de Estimaciones en los Municipios de Navojoa y Álamos.

**Lugar:** Yécora, Navojoa, Álamos Sonora.

**Periodo:** del 19 al 21 de Agosto de 2021.

**Resultados:** De acuerdo a lo programado se realizó la visita a los Municipios mencionados, para llevar acabo la Supervisión de Avances de Obras, realizando las actividades que a continuación menciono:

**(19 al 21 de Agosto 2021).**- Primeramente se inició con la Supervisión de la Obra: C-00077/0249 Ampliación de Red de Alcantarillado en Varias Calles de la Localidad Yecora, Municipio de Yecora, se observa que se inició con los trabajos de excavacion para la colocación de atarjeas con tubería de 8" de diámetro en la Calle Ofelia Valenzuela del Plano 1 del proyecto, encontrado en las excavaciones material tipo "B", sin presencia de grava o material duro, con profundidades de acuerdo a proyecto, se precia un viaje de material de banco que será utilizado para plantillas y rellenos. A la fecha se tienen instalados 134 ml de tubería de PVC sanitaria de 8" con zanjas ya rellenas y semi-compactadas, solicitando al residente la compactación por capas del material de relleno. Con todo esto se cuantifica un avance en general del 10% de la obra aproximadamente. Después nos trasladamos Municipio de Navojoa, para llevar acabo la supervisión de los trabajos de la Obra: C-00077/0236 Construcción de Red de Alcantarillado en la Localidad de la Cuchilla de Bahuises en Navojoa, se observa que ya se tiene todo el colector principal de 10", se realizó cruce del tramo ferroviario por debajo de puente y no hubo ningún problema con la fibra óptica que pasa por la zona, los volúmenes de excavación fueron superiores a lo proyectado, por lo que se tuvo la necesidad de ajustar y tramitar volúmenes excedentes. Se verificar todos los pozos de visita y se le solicita al residente definir bien las media caña y sellado de los cilindros de concreto. A la fecha están pendiente 8 pozos profundos del total de 35 pozos del proyecto, descargas domiciliarias, la conexión al Cárcamo de Bombeo y la reposición de asfalto en vialidad. Con todo esto se cuantifica un avance en general del 87% de la obra aproximadamente, autorizando los números generadores para el trámite de la Estimación # 3. Por último nos trasladamos al Municipio de Álamos para llevar a cabo la supervisión de la Obras: C-00075/0656 Construcción de Cuarto Dormitorio en varias Localidades del Municipio de Álamos y C-00075/0657 Construcción de Baños con Biodigestor en la Localidad de Gerocoa y C-00075/0658 Construcción de Baños con Descarga Domiciliaria en la Localidad de Álamos, encontrando un avance en general a la fecha del 48% aproximadamente del contrato, ya se trabaja en los últimos muros de enrase de los cuartos dormitorios y uno en muros a una altura de cadena de cerramiento, al igual con la colocación viguetas, casetón y cimbra para el colado de losas en Baños con descarga, mientras que en 2 baños con biodigestor se tienen a una altura de enrase, en espera del material de losa para su colado, ya existen la excavaciones para la colocación de biodigestores y registro de lodos.

Una vez terminada nuestra comisión, nos trasladamos a la Ciudad de Hermosillo, llegando a nuestro destino sin ningún contratempo.

**ATENTAMENTE**  
**ING. ADRIÁN ATAÚLFO ZEPEDA MILANEZ.**  
**SUPERVISOR DE AREA**



F-5531



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 17 DE AGOSTO DE 2021

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

REVISAR INICIO DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE YECORA, REVISIÓN DE AVANCES PARA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE ESTIMACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE NAVOJOA Y ÁLAMOS.

Se le comisiona a:

YECORA, NAVOJOA Y ÁLAMOS, SONORA.

Durante el ( los ) día ( s ) 19 AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DE 2021

Vehículo No. 105

Marca NISSAN

Placas VD-64-447

Modelo 2017

Tipo NP300



CONTROL NET:	<u>70</u> Litros
CASSETAS:	<u>\$0.00</u>
GASOLINA:	<u>\$3,000.00</u>

SECRETARIA DE  
INFRAESTRUCTURA URBANA  
Y RURAL  
NAVOJOA, SONORA

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



YECORA, SONORA

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Cesar José  
C.c.p. Interesado



Jefe de Departamento Vehicular

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA  
DESARROLLO URBANO Y RURAL  
ÁLAMOS, SONORA

Director O. P.  
*[Signature]*