

## INFORME DE COMISION.

Hermosillo Sonora, a 06 de Septiembre de 2021.

**DR. JOSE LUIS VALENZUELA CALDERON**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS**  
**DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.**  
**PRESENTE.-**

En atención a su aviso de Comisión de fecha 01 de Septiembre de 2021, me permito comunicarle lo siguiente:

**Objetivo:** Revisión y Validación de Cambios de Niveles de arrastre en zanjas de la Obra: C-00077/0249 Ampliación de Alcantarillado en Varias Calles de la Localidad de Yecora.

**Lugar:** Yecora, Sonora.

**Período:** del 03 al 03 de Septiembre de 2021.

**Resultados:** Esta comisión estaba programada para el día 02 de Septiembre del presente año, pero por cuestiones administrativas y pago de viáticos se reprogramo al siguiente día por los tiempos del trayecto a ese Municipio. El día 03 de septiembre se realizó la visita al Municipio de Yecora, realizando las actividades que a continuación menciono:

**(03 al 03 de Septiembre 2021).**- Primeramente se inició con la visita al H. Ayuntamiento de Yécora, para ver con el Director de Obras y personal del Organismo Operador la ejecución de la Obra en Campo y estar presentes para la validación de las Observaciones hechas por él Contratista a esta Secretaría. Se visitó la Calle Alfonso Victoria, marcada en el Plano 1 de 3 de la Obra de Alcantarillado contratada, lugar donde la Empresa contratista reporta la presencia de material difícil de extraer con equipo mecánico, proponiendo subir los niveles de arrastre de la tubería de Red de Atarjeas de 8" de diámetro, motivo por la cual se modificarían también los Pozos de Visita, disminuyendo con ello los volúmenes de excavación. Durante la llegada a la obra, el Residente no contaba con la maquinaria para realizar los sondeos correspondientes en las zanjas reportadas, para poder validar dichos argumentos, por lo que se dio un tiempo razonable de 90 minutos, para llevar a cabo dichos trabajos. Una vez ya con la presencia del operador de la retroexcavadora se pudo constatar que no era necesario subir los niveles de arrastre y quedarían de acuerdo a proyecto. Al término del recorrido la empresa contratista firma la visita y se estipula en bitácora de obra, acordando con este acto la ejecución de la obra queda de acuerdo a proyecto inicial, sin alguna modificación alguna a la fecha. Una vez terminada nuestra comisión, nos trasladamos a la Ciudad de Hermosillo, llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.

ATENTAMENTE  
 ING. ADRIÁN ATAÚLFO ZEPEDA MILANEZ.  
 SUPERVISOR DE AREA



F-573I



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE CAMBIOS DE NIVELES DE ARRASTRE EN ZANJAS DE LA OBRA: C-00077/0249 AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE YECORA.

Se le comisiona a:

YECORA, SONORA.

Durante el ( los ) día ( s ) 02 SEPTIEMBRE AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Vehículo No. 83

Marca TOYOTA

Placas VC-31-217

Modelo 2011

Tipo PICK UP HILUX

CONTROL NET:	0 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$1,200.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS  
YECORA, SONORA

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado