

## INFORME DE COMISION

Hermosillo Sonora, a 19 de Octubre de 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



**ING. SANTA AGUSTINA AGUILAR CASTILLO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS**  
**DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.**  
**PRESENTE.-**

En atención a su aviso de Comisión de fecha 11 de Octubre de 2021, me permito comunicarle lo siguiente:

**Objetivo:** Supervisión de avances de Obras en los diferentes Municipios, para la autorización de pagos de Estimaciones.

**Lugar:** Yécora, Cajeme, Etchojoa y Álamos, Sonora.

**Periodo:** del 14 al 16 de Octubre de 2021.

**Resultados:** De acuerdo a lo programado se realizó la visita a los Municipios mencionados, para llevar acabo la Supervisión de Avances de Obras, realizando las actividades que a continuación menciono:

**(14 al 16 de Octubre 2021).**- Primeramente se inició con la Supervisión de la Obra: C-00085/0325 Ampliación de Red de Agua Potable en Varias Calles de la Localidad Kilometro 9 (El Pueblito), Municipio de Cajeme, en compañía del contratista Superintendente de Obra, se dio recorrido por la obra terminada en la localidad, se checaron cadenamientos, conexiones y Tomas Domiciliarias, se observa que los trabajos son de buenas calidad y de acorde a especificaciones de proyecto, se tomó video y archivo fotográfico como evidencia de los trabajos realizados. Después nos trasladamos la Obra: C-00085/0326 Ampliación de Red de Agua Potable en Varias Calles de la Localidad Providencia, Municipio de Cajeme, en esta localidad solo se tiene el trazo de algunas calles y el suministro de materiales en bodega, se encuentran en sondeos de puntos de conexión y red existente. Más tarde nos presentamos en el H. Ayuntamiento con personal de Obras Públicas, con el Arq. Saúl Gálvez, quién se le informó del termino de los trabajos en la Obra del kilómetro 9 y que se continúan con los trabajos en providencia, solicitando aviso de termino dirigido al Organismo Operador, para su conocimiento y entrega recepción de los trabajos. Después al Municipio de Álamos, a Supervisión de las Obras: C-00085/0324 Construcción de Línea de Conducción del Sistema de Agua Potable Casa Colorada – Techobampo, en la Localidad de Techobampo, Municipio de Álamos, de la misma forma se dio recorrido por el trayecto de la obra, donde se realizan excavaciones y colocación de tubería de la línea de conducción, teniendo un avance superior al 50% de la red, con trabajos de buena calidad de acuerdo a especificaciones del proyecto. Más tarde se continuó con la Obra: C-00085/0334 Construcción de Línea de Conducción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de San Bernardo, Municipio de Álamos, en compañía del contratista Superintendente de Obra, se dio recorrido por la Obra, encontrando los trabajos prácticamente

## INFORME DE COMISION

concluidos y de buena calidad, de acuerdo a especificaciones de proyecto, quedando pendiente la conexión de válvula de control y desfogue y registro del mismo. Después nos trasladamos Municipio de Etchojoa, para la revisión de la Obras: C-00077/0254 Ampliación de Red de Alcantarillado en Varias Calles de la Localidad de Chucarit, Municipio de Etchojoa, realizando un muestreo de los avances generados a la fecha encontrando ya zanjas y calles tapadas, pozos de visita tipo común de profundidades variables construidos, sin colocación de brocal, para una avance aproximado de 620.00 ml de red de atarjeas, recabando archivo fotográfico de los mismos. C-00077/0253 Ampliación de Red de Alcantarillado en la Localidad de San Pedro Nuevo, Municipio de Etchojoa, aquí solo se tienen sondeos y algunos tramos trazados, pero no se han iniciado con trabajos de excavación, hasta terminar con la red de Chucarit, nos informa el superintendente. También se revisó la obra C-00077/0257 Electrificación de Cárcamo de Bombeo de Alcantarillado Sanitario en la Localidad El Chapote, Municipio de Etchojoa, recabando archivo fotográfico de los accesorios eléctricos ya instalados, transformador, acometida y base de medición, faltando la conexión a la caseta del cárcamo y verificación de su funcionamiento. C-00077/0258 Ampliación de Red de Alcantarillado en Varias Calles de la Colonia San Ángel en la Localidad de Bacobampo, Municipio de Etchojoa, encontrando ya zanjas abiertas con excavaciones, trabajando en plantillas para la colocación de tubería Sanitaria PVC de 8" de diámetro, algunos pozos de visita tipo común de profundidades variables construidos, sin colocación de brocal ni media caña, para una avance aproximado de la obra del 28% en general, recabando archivo fotográfico de los trabajos. Por último nos trasladamos al Municipio de Yécora, para revisión de las Obras: C-00085/0339 Ampliación Red de Agua Potable en Varias Calles de la Localidad de Yécora, Municipio de Yécora y la obra C-00077/0249 Ampliación de Alcantarillado en Varias Calles de Yécora, Municipio de Yecora, ambas en las mismas ubicaciones y calles de la localidad, encontrando que ya se tiene un avance en general del 85% de avance en la red de agua potable, con tomas domiciliarias ya instaladas, sin cuadro de medición de gastos y cajas de válvula en proceso de construcción algunas acciones prácticamente terminadas y otras en proceso de construcción, mientras que en la obra de Alcantarillado, se trabajan con Pozos de Visita de profundidades Varias Tipo Común, registros de banquetas en descargas domiciliarias y con excavaciones con roto martillo en calle Yécora por la presencia de Material "C" y demolición de pavimento de concreto, último sector por trabajar, para un avance en general del 74% aproximadamente, recabando mediciones y archivo fotográfico de los trabajos realizados.

Una vez terminada nuestra comisión, nos trasladamos a la Ciudad de Hermosillo, llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.



**ATENTAMENTE**  
**ING. ADRIÁN ATAÚLFO ZEPEDA MILANEZ.**  
**SUPERVISOR DE AREA**



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 11 DE OCTUBRE DE 2021

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISIÓN DE AVANCES DE OBRAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS, PARA AUTORIZACIÓN DE PAGOS DE ESTIMACIONES.

MUNICIPIO DE ALAMOS



Se le comisiona a:

YECORA, CAJEME, ETCHOJOA Y ÁLAMOS, SONORA.

ALAMOS, SONORA, MEX.

Durante el ( los ) día ( s ) 14 OCTUBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2021

Vehículo No. 7

Marca FORD

Placas VC-31-181

Modelo 2007

Tipo PICK UP F-150



CONTROL NET:	<u>70</u> Litros
CASETAS:	<u>\$0.00</u>
GASOLINA:	<u>\$3,800.00</u>

COMISARIA GENERAL DE  
POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL  
YECORA, SONORA

ATENTAMENTE

*Loures Lorena Rojo Cruz*  
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



C.c.p. Archivo  
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado

15/oct/21