



Hermosillo, Sonora; a 26 de Octubre de 2021

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA
ING. SANTA AGUSTINA AGUILAR CASTILLO
P R E S E N T E. -

En referencia al **aviso de comisión con fecha 15 de Octubre de 2021**, mediante el cual se me comisionó a los municipios de: **Bavispe, Huachinera y Bacerac, Sonora**, con una programación: **del 18 al 22 de Octubre de 2021**, me permito informarle lo siguiente:

Se visitó los Municipios comisionados con el siguiente resultado:

Bavispe.- Los días 18 Y 19 de Octubre, se realiza verificación física por parte de la contraloría general del Estado de Sonora en las Localidades de Bavispe, San Miguelito y La Galerita, para constatar los avances físicos de la siguiente obra: C-00075/0673-Construcción de cuartos Dormitorios en varias localidades del municipio de Bavispe, encontrando el siguiente resultado: se tiene un avance físico del 23%, con un retraso de obra de acuerdo al programa establecido en contrato del 43%.

Bacerac.- El día 20 de Octubre, se realiza verificación física por parte de la contraloría general del Estado de Sonora en la localidad de Bacerac, para constatar los avances físicos de la siguiente obra: C-00075/0680-Construcción de cuartos Dormitorios en la localidad de Bacerac, encontrando el siguiente resultado: se tiene un avance físico del 65%, el cual se encuentra dentro de los porcentajes del programa de obra establecido en contrato.

Huachinera.- El día 21 y 22 de Octubre, se realiza verificación física por parte de la contraloría general del Estado de Sonora en las localidades de Huachinera y Aribabi, para constatar los avances físicos de las siguientes obras: C-00075/0677-Construcción de cuartos Dormitorios en varias localidades del municipio de Huachinera, encontrando el siguiente resultado: se tiene un avance físico del 60%, el cual se encuentra dentro del porcentaje del programa de obra establecido en contrato.

C-00075/0678- Construcción de baños con descarga domiciliaria en la localidad de Huachinera, encontrando el siguiente resultado: se tiene un avance físico del 10%, con un retraso de obra de acuerdo al programa establecido en contrato del 50%

C-00075/0679-Construcción de piso firme en varias localidades del municipio de huachinera, encontrando el siguiente resultado: se tiene un avance físico del 80%, el cual se encuentra dentro del porcentaje del programa de obra establecido en contrato.

ATENTAMENTE.

JESUS CONCEPCION VALENCIA MORENO
COORDINADOR TECNICO

C.c.p. ARCHIVO PERSONAL



685-I

H. AYUNTAMIENTO



HUACHINERA, SON.
DIRECCION DE OBRA
PUBLICA MUNICIPAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 15 DE OCTUBRE DE 2021

JESÚS CONCEPCIÓN VALENCIA MORENO
PRESENTE.-

Con el propósito de :

VERIFICACIÓN FÍSICA POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA DE LAS SIGUIENTES OBRAS:
CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BAVISPE, CONSTRUCCIÓN DE 8
CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUACHINERA, CONSTRUCCIÓN DE 2 BAÑOS CON
DESCARGA EN LA LOCALIDAD DE HUACHINERA, CONSTRUCCIÓN DE 7 PISOS FIRME EN HUACHINERA, CONSTRUCCIÓN DE 10
CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BACERAC.

Se le comisiona a:

BAVISPE, HUACHINERA Y BACERAC, SONORA.

Durante el (los) día (s) 18 OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2021

Vehículo No. 105

Marca NISSAN

Placas VD-64-447

Modelo 2017

Tipo NP300



CONTROL NET:	<u>70 Litros</u>
CASSETAS:	<u>\$0.00</u>
GASOLINA:	<u>\$1,400.00</u>

ORGANO DE CONTROL
GUERNAMENTAL

ATENTAMENTE

LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado



ORGANO DE CONTROL
GUERNAMENTAL
H. AYUNTAMIENTO
BAVISPE, SONORA