

Hermosillo, Sonora; a 01 de Noviembre del 2021.

ING. SANTA AGUSTINA AGUILAR CASTILLO.
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
P R E S E N T E. –

En atención a su aviso de comisión con fecha del 26 al 26 de octubre del 2021, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DEL PROGRAMA FISE DE CUARTOS DORMITORIOS, BAÑOS CON DESCARGA Y BAÑOS CON BIODIGESTOR EN EL POBLADO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

LUGAR DE COMISION: POBLADO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.


RESULTADOS

El día 26 de octubre me dirigí a la localidad del Poblado Miguel Alemán (Doce) para la supervisión de la obra: C-00075/0674 construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Hermosillo, con número de contrato SEDESSON-FISE-2021-039, y la obra: C-00075/0676 construcción de baños con biodigestores en varias localidades en el municipio de Hermosillo, adjudicada con el contrato número SEDESSON-FISE-2021-040, la supervisión se hizo conjuntamente con el superintendente de obra , el ing. José Daniel Monge Zúñiga, los cuartos en proceso en esta localidad son 08 cuartos dormitorios, los cuales están en proceso de enjarres interior y exterior, yeso en losa, impermeabilización de losa de azotea, hay 2 cuartos en los cuales ya se estaba trabajando pintura interior y exterior, en espera de colocar las puertas y ventanas, los cuales presentan un avance aproximado del 55%, los baños con biodigestor en ésta localidad se encuentran en proceso 07 baños, se está trabajando en los conceptos de muros de block, en colado de losa de azotea, en enjarre de área húmeda, yeso en losa, impermeabilización de losa de azotea, 2 baños se estaban trabajando pintura interior y exterior, en espera de colocar las puertas y ventanas, ésta obra presenta un avance aproximado del 50%.

Se le solicitó al contratista abrir nuevos frentes para cumplir en tiempo y forma con estos contratos. En este recorrido no fuimos atendidos por personal del municipio.

Se presenta a continuación evidencia fotográfica del recorrido de la comisión:

Obra: C-00075/0674 construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Hermosillo:



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

R E C I B I D O
04 NOV 2021
12:00

SONORA

SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL





703-I



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

Gobierno
de SONORA


Obra: C-00075/0676 construcción de baños con biodigestores en varias localidades en el municipio de Hermosillo.



Terminando la revisión en éstas localidades, me dirigí a Hermosillo.

Se concluyó el recorrido de supervisión sin novedad.

ATENTAMENTE.-



ING. JOSÉ DE JESÚS ROSAS LEÓN



Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 19 DE OCTUBRE DE 2021

JOSÉ DE JESÚS ROSAS LEÓN
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DEL PROGRAMA FISE DE CUARTOS DORMITORIOS, BAÑOS CON DESCARGA Y BAÑOS CON BIODIGESTOR EN EL POBLADO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

Se le comisiona a:

POBLADO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE), MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

Durante el (los) día (s) 26 OCTUBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 2021

Vehículo No. 7

Marca FORD

Placas VC-31-181

Modelo 2007

Tipo PICK UP F-150

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00

ATENTAMENTE

LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

