

Hermosillo, Sonora a 03 de noviembre del 2021



**ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO**  
**COORDINADOR ESTATAL FAIS**  
**PRESENTE. –**

EN ATENCIÓN AL AVISO DE COMISIÓN CON FECHA DE 19 DE OCTUBRE DEL 2021, CON RUTA DE TRASLADO DURANTE LOS DÍAS DEL 25 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021, ME PERMITO COMUNICARLE LO SIGUIENTE:

**OBJETIVO:** VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE INICIO DE OBRA FIS MDF 2021.

**LUGAR DE COMISIÓN:** BAVISPE, BACERAC, BACA DE HUACHI, HUACHINERA NACORI CHICO, DIVIDADEROS, GRANADOS, HUASABAS, TEPACHE Y VILLA HIDALGO, SONORA.

**DIVISADEROS**

Con propósito de llevar a cabo supervisión y verificación de obras FIS MDF 2021 realizadas por los municipios antes mencionados nos dirigimos a verificar cada uno de las acciones realizadas por parte de los H. Ayuntamientos, comenzando nuestra gira de trabajo en el Municipio de Divisaderos, en donde se nos fue recibido por el presidente municipal el Lic. Misael Acuña Acuña, el cual nos acompañó a la supervisión de las obras de Drenaje Sanitario para las calles Fco. I Madero, y la rehabilitación del drenaje sanitario en calle Chapultepec final, también se llevó a la realización de Actas de Entrega Recepción, por las obras de techo firme con beneficio para 13 familias y también con la acción equipamiento de pozo profundo, la cual cubre la necesidad de agua potable para los pobladores de este municipio.



FIS MDF	129726	AGUA POTABLE	\$ 63,040.00	DIVISADEROS	DIVISADEROS	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN DIVISADEROS	100%-TERMINADA	
FIS MDF	178349	DRENAJE Y LETRINAS	\$ 252,017.28	DIVISADEROS	DIVISADEROS	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE FCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE DIVISADEROS	80%-EN PROCESO	


FISDMF	232094	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 300,000.00	DIVISADEROS	DIVISADEROS	REHABILITACIÓN DE 565.11 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE DIVISADEROS, MUNICIPIO DE DIVISADEROS.	100%-TERMINADA	
FISDMF	257812	DRENAJE Y LETRINAS	\$ 216,382.50	DIVISADEROS	DIVISADEROS	REHABILITACIÓN DE 228 ML DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHAPULTEPEC FINAL EN CABECERA MUNICIPAL DE DIVISADEROS	80%-EN PROCESO	

## TEPACHE

Continuando con la supervisión de obras nos dirigimos al Municipio de Tepache donde se nos fue atendidos por la Tesorera del ayuntamiento la cual acompañó a la supervisión de las obras de piso firme beneficiando al señor Francisco Montaña y la pavimentación de la calle Miguel Hidalgo así como acciones de alumbrado público por las calles principales de cabecera municipal.

FISDMF	51673	DRENAJE Y LETRINAS	\$ 107,794.25	TEPACHE	TEPACHE	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN BOULEVARD LAMPAZOS ENTRE AVENIDAS JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ Y MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, SONORA.	100%-TERMINADA	
FISDMF	51690	URBANIZACIÓN	\$ 595,284.35	TEPACHE	TEPACHE	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD LAMPAZOS ENTRE AVENIDAS JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ Y MIGUEL ALEMÁN VALDEZ EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, SONORA.	100%-TERMINADA	

FISDMF	74126	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 100,594.65	TEPACHE	TEPACHE	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA.	100%- TERMINADA	
FISDMF	74170	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 62,820.94	TEPACHE	TEPACHE	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN DOS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA.	100%- TERMINADA	
FISDMF	74447	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 26,038.30	TEPACHE	TEPACHE	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A CARMEN AIDE BUJANDA GARCÍA DE LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA.	100%- TERMINADA	
FISDMF	74531	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 14,325.84	TEPACHE	TEPACHE	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA DE ANA MARÍA MONTAÑO QUIJADA DE LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA.	100%- TERMINADA	
FISDMF	118636	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 51,380.08	TEPACHE	TEPACHE	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN DOS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA CASA GRANDE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA.	100%- TERMINADA	
FISDMF	118719	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 54,839.21	TEPACHE	TEPACHE	REHABILITACIÓN DE 110.34 M2 DE MURO FIRME EN DOS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TEPACHE, SONORA.	100%- TERMINADA	
FISDMF	118800	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 8,590.66	TEPACHE	TEPACHE	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME A FRANCISCO MONTAÑO MONTAÑO DE LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA.	100%- TERMINADA	
FISDMF	118861	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 18,409.15	TEPACHE	TEPACHE	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A FRANCISCO MONTAÑO MONTAÑO DE LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA.	100%- TERMINADA	

FISDMF	159404	URBANIZACIÓN	\$ 919,885.60	TEPACHE	TEPACHE	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDAS ÁLVARO OBREGÓN Y AQUILES SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, SONORA.	100%- TERMINADA	
FISDMF	164901	URBANIZACIÓN	\$ 289,739.00	TEPACHE	TEPACHE	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA.	100%- TERMINADA	

## VILLA HIDALGO

Continuando con la gira de trabajo verificamos las obras realizadas por el municipio de Villa Hidalgo en donde ya se cuenta con acciones de muro firme , techo firme y piso firme terminadas por lo cual se solicitó la generación del Acta de Entrega Recepción correspondiente, dejando a un pendientes la entrega de las acciones en la localidad de san juan de los pozos ya que por razones de atrasos de material para construcción se tiene demora para la terminación de las acciones de muro y piso planeadas para dicha localidad.


FISMD F	6966 8	MEJORAMIENT O DE VIVIENDA	\$ 19,351.4 0	VILLA HIDALG O	VILLA HIDALG O	REHABILITACI N DE 60 M2 DE MURO FIRME EN DOS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA.	100%- TERMINAD A	
FISMD F	7214 3	MEJORAMIENT O DE VIVIENDA	\$ 83,762.0 0	VILLA HIDALG O	VILLA HIDALG O	CONSTRUCCI N DE CUARTO PARA DORMITORIO A ORLANDO PALOMINO SALCIDO DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA.	80%-EN PROCESO	
FISMD F	7814 0	MEJORAMIENT O DE VIVIENDA	\$ 12,900.0 0	VILLA HIDALG O	EL MONTE DEL TREN	REHABILITACI N DE 40 M2 DE MURO FIRME A JOSÉ RAMÓN AMAVIZCA MIRANDA DE LA RANCHERÍA EL MONTE DEL TREN, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA.	80%-EN PROCESO	

FISMD F	7834 2	MEJORAMIENT O DE VIVIENDA	\$ 6,450.00	VILLA HIDALG O	VILLA HIDALG O	REHABILITACI ÓN DE 20 M2 DE MURO FIRME A ALBERTO DURAZO DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA.	80% -EN PROCESO	
FISMD F	7840 2	MEJORAMIENT O DE VIVIENDA	\$ 11,510.9 4	VILLA HIDALG O	SAN JUAN DEL RIO	CONSTRUCCI ÓN DE 25 M2 DE PISO FIRME A VERÓNICA SALCIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO DEL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA.	100%- TERMINAD A	
FISMD F	7854 4	MEJORAMIENT O DE VIVIENDA	\$ 34,800.7 2	VILLA HIDALG O	VILLA HIDALG O	CONSTRUCCI ÓN DE 76 M2 DE PISO FIRME EN 4 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA.	80% -EN PROCESO	
FISMD F	9809 8	MEJORAMIENT O DE VIVIENDA	\$ 76,850.2 6	VILLA HIDALG O	VILLA HIDALG O	REHABILITACI ÓN DE TECHO FIRME A MARIA SMITH DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA.	80% -EN PROCESO	

## GRANADOS

En el municipio de Granados se nos fue atendidos por el presidente municipal C. Vinicio Durazo Durazo, y director de obras publicas Francisco Durazo con el cual nos dirigimos a la verificacion de las obras de agua potable y drenaje sanitario para las calles de primera de periferico y las acciones de pavimentaciones para las colonias periferico, tambien se tomo a la tarea de recolectar las firmas de los beneficiados por dichas acciones y dejando como pendientes acciones de raspados de caminos y equipamientos de pozos profundo.

FISMD F	46280	URBANIZACI ÓN	\$ 999,748.41	GRANADOS	GRANADOS	CONSTRUCCI ÓN DE PAVIMENTACI ÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA SEGUNDA ENTRE CALLE EL TASTE Y CALLE PERIFÉRICO EN LA LOCALIDAD	100%- TERMINADA	
------------	-------	------------------	------------------	----------	----------	--	--------------------	---

						DE GRANADOS, MUNICIPIO DE GRANADOS, SONORA.		
FISMDF	46303	DRENAJE Y LETRINAS	\$ 85,248.38	GRANADOS	GRANADOS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE PRIMERA DE PERIFÉRICO ENTRE AVENIDAS TOMAS TRUJILLO Y JORGE DURAZO EN LA LOCALIDAD DE GRANADOS, MUNICIPIO DE GRANADOS, SONORA.	100%- TERMINADA	
FISMDF	46984	AGUA POTABLE	\$ 52,414.91	GRANADOS	GRANADOS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PRIMERA DE PERIFÉRICO ENTRE AVENIDAS TOMAS TRUJILLO Y JORGE DURAZO EN LA LOCALIDAD DE GRANADOS, MUNICIPIO DE GRANADOS, SONORA.	100%- TERMINADA	
FISMDF	194327	URBANIZACIÓN	\$ 972,499.22	GRANADOS	GRANADOS	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN GRANADOS LOCALIDAD GRANADOS	100%- TERMINADA	

## HUASABAS

Seguido nos dirigimos al municipio de Huásabas donde nos recibió la Tesorera Municipal la Lic. Icela Ramírez, responsable de la planeación municipal y organización de acciones municipales, con la cual nos dirigimos al recorrido de las obras ya terminadas por parte de la administración saliente, en la cual nos encontramos con acciones de pavimentaciones, mejoramientos de vías alternas, construcciones de guarniciones y banquetas, así como acciones en el mejoramiento de viviendas como la construcción de cuartos dormitorios y cuartos para baños.





FISMDF	49213	URBANIZACIÓN		HUASABAS	HUASABAS	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GILBERTO MONTAÑO ENTRE PERIFÉRICO Y BENITO JUÁREZ GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE HUASABAS MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA.	100%- TERMINADA	
			\$ 917,162.87					
FISMDF	51605	URBANIZACIÓN		HUASABAS	HUASABAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GILBERTO MONTAÑO ENTRE PERIFÉRICO Y BENITO JUÁREZ GARCÍA, EN LA LOCALIDAD DE HUASABAS, MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA.	100%- TERMINADA	
			\$ 190,258.57					
FISMDF	55535	URBANIZACIÓN		HUASABAS	HUASABAS	REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ GARCÍA ENTRE CALLES MARIANO ABASOLO Y AGUSTÍN DE ITURBIDE EN LA LOCALIDAD DE HUASABAS, MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA.	100%- TERMINADA	
			\$ 359,616.56					
FISMDF	55839	URBANIZACIÓN		HUASABAS	HUASABAS	REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ GARCÍA ENTRE CALLES PERIFÉRICO Y GILBERTO MONTAÑO EN LA LOCALIDAD DE HUASABAS, MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA.	100%- TERMINADA	
			\$ 479,069.12					
FISMDF	55892	URBANIZACIÓN		HUASABAS	HUASABAS	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN AVENIDA BENITO JUÁREZ GARCÍA ENTRE CALLES PERIFÉRICO Y GILBERTO MONTAÑO EN LA LOCALIDAD DE HUASABAS, MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA.	100%- TERMINADA	
			\$ 58,932.87					



FISMDF	56046	URBANIZACIÓN			HUASABAS	HUASABAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA EL TASTE ENTRE CALLES LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE HUÁSABAS, MUNICIPIO DE HUÁSABAS, SONORA.	100%- TERMINADA	
			\$ 196,066.33						
FISMDF	56982	URBANIZACIÓN			HUASABAS	HUASABAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA BENITO JUÁREZ GARCÍA ENTRE CALLES GILBERTO MONTAÑO Y FRANCISCO ALDAY EN LA LOCALIDAD DE HUÁSABAS, SONORA.	100%- TERMINADA	
			\$ 136,744.76						
FISMDF	57151	URBANIZACIÓN		\$ 14,917.46	HUASABAS	HUASABAS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE PEDRO RÍOS MÁRQUEZ ENTRE AVENIDAS BENITO JUÁREZ GARCÍA E IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE HUÁSABAS, MUNICIPIO DE HUÁSABAS, SONORA.	100%- TERMINADA	
				\$ 327,255.11					
FISMDF	57238	URBANIZACIÓN			HUASABAS	HUASABAS	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE PERIFÉRICO ENTRE CALLES PEDRO RÍOS MÁRQUEZ Y JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE HUÁSABAS, MUNICIPIO DE HUÁSABAS, SONORA.	100%- TERMINADA	
				\$ 706,252.67					
FISMDF	57717	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			HUASABAS	HUASABAS	CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUÁSABAS, MUNICIPIO DE HUÁSABAS, SONORA.	100%- TERMINADA	



707 - I

FISDMF	57765	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 159,280.86	HUASABAS	HUASABAS	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE HUÁSABAS, MUNICIPIO DE HUÁSABAS, SONORA.	100%-TERMINADA	
FISDMF	57796	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 329,430.10	HUASABAS	HUASABAS	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE HUÁSABAS, MUNICIPIO DE HUÁSABAS, SONORA.	100%-TERMINADA	
FISDMF	67078	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 215,964.42	HUASABAS	HUASABAS	REHABILITACIÓN DE 478 M2 DE MURO FIRME EN CUATRO VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE HUÁSABAS, MUNICIPIO DE HUÁSABAS, SONORA.	100%-TERMINADA	
FISDMF	67381	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 135,410.29	HUASABAS	HUASABAS	CONSTRUCCIÓN DE 153 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA EN TRES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE HUÁSABAS, MUNICIPIO DE HUÁSABAS, SONORA.	100%-TERMINADA	
FISDMF	67636	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 23,860.50	HUASABAS	HUASABAS	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO A MÓNICA SALAZAR MENDOZA DE LA LOCALIDAD DE HUÁSABAS, MUNICIPIO DE HUÁSABAS, SONORA.	100%-TERMINADA	
FISDMF	71736	URBANIZACIÓN	\$ 83,627.23	HUASABAS	HUASABAS	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN AVENIDA BENITO JUÁREZ GARCÍA ENTRE CALLES FRANCISCO ALDAY Y DEL TINACO DE LA LOCALIDAD DE HUÁSABAS, MUNICIPIO DE HUÁSABAS, SONORA.	100%-TERMINADA	
FISDMF	71800	URBANIZACIÓN	\$ 48,171.25	HUASABAS	HUASABAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDAS BENITO JUÁREZ GARCÍA Y DEL CALVARIO DE LA LOCALIDAD DE	100%-TERMINADA	


707 - I

						HUÁSBABAS, MUNICIPIO DE HUÁSBABAS, SONORA.		
FISMDF	84467	URBANIZACIÓN	\$ 684,049.97	HUASABAS	HUASABAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ GÁMEZ ENTRE CALLES AGUSTÍN DE ITURBIDE Y MARIANO ABASOLO EN LA LOCALIDAD DE HUÁSBABAS, MUNICIPIO DE HUÁSBABAS, SONORA.	100%- TERMINADA	
FISMDF	86399	URBANIZACIÓN	\$ 997,507.33	HUASABAS	HUASABAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ GÁMEZ ENTRE CALLES AGUSTÍN DE ITURBIDE Y MARIANO ABASOLO EN LA LOCALIDAD DE HUÁSBABAS, MUNICIPIO DE HUÁSBABAS, SONORA.	100%- TERMINADA	
FISMDF	86450	URBANIZACIÓN	\$ 376,027.56	HUASABAS	HUASABAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ GÁMEZ ENTRE CALLES AGUSTÍN DE ITURBIDE Y MARIANO ABASOLO EN LA LOCALIDAD DE HUÁSBABAS, MUNICIPIO DE HUÁSBABAS, SONORA.	100%- TERMINADA	
FISMDF	86459	URBANIZACIÓN	\$ 71,344.05	HUASABAS	HUASABAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ GÁMEZ ENTRE CALLES AGUSTÍN DE ITURBIDE Y MARIANO ABASOLO EN LA LOCALIDAD DE HUÁSBABAS, MUNICIPIO DE HUÁSBABAS, SONORA.	100%- TERMINADA	






FISMDF	86742	URBANIZACIÓN	\$ 412,755.77	HUASABAS	HUASABAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ GÁMEZ ENTRE CALLES AGUSTÍN DE ITURBIDE Y MARIANO ABASOLO EN LA LOCALIDAD DE HUÁSABAS, MUNICIPIO DE HUÁSABAS, SONORA.	100%- TERMINADA	
FISMDF	86819	URBANIZACIÓN	\$ 109,394.03	HUASABAS	HUASABAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ GÁMEZ ENTRE CALLES AGUSTÍN DE ITURBIDE Y MARIANO ABASOLO EN LA LOCALIDAD DE HUÁSABAS, MUNICIPIO DE HUÁSABAS, SONORA.	100%- TERMINADA	
FISMDF	117815	AGUA POTABLE	\$ 73,977.26	HUASABAS	HUASABAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR SUMERGIBLE EN POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE NO. 1 DE LA LOCALIDAD DE HUÁSABAS, SONORA.	100%- TERMINADA	
FISMDF	117956	URBANIZACIÓN	\$ 19,606.78	HUASABAS	HUASABAS	REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE HUÁSABAS, MUNICIPIO DE HUÁSABAS, SONORA.	100%- TERMINADA	
FISMDF	159448	URBANIZACIÓN	\$ 278,492.72	HUASABAS	HUASABAS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LUIS ENCINAS JOHNSON ENTRE CALLES LUIS DONALDO COLOSIO Y NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD DE HUÁSABAS, SONORA.	100%- TERMINADA	

FISMDF	160984	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 45,678.38	HUASABAS	HUASABAS	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME A MARÍA DEL SOCORRO SALAZAR ARVAYO EN LA LOCALIDAD DE HUÁSABAS, SONORA.	100%- TERMINADA	
FISMDF	161003	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 57,064.98	HUASABAS	HUASABAS	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A MARÍA DEL CARMEN DÓRAME VÁZQUEZ EN LA LOCALIDAD DE HUÁSABAS, SONORA.	100%- TERMINADA	
FISMDF	161855	URBANIZACIÓN	\$ 1,440,249.56	HUASABAS	HUASABAS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GILBERTO MONTAÑO ENTRE AVENIDAS BENITO JUÁREZ GARCÍA E IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE HUÁSABAS, MUNICIPIO DE HUÁSABAS, SONORA.	100%- TERMINADA	
FISMDF	162074	URBANIZACIÓN	\$ 266,537.09	HUASABAS	HUASABAS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE GILBERTO MONTAÑO Y FINAL EN LA LOCALIDAD DE HUÁSABAS, MUNICIPIO DE HUÁSABAS, SONORA.	100%- TERMINADA	
FISMDF	162198	URBANIZACIÓN	\$ 257,481.01	HUASABAS	HUASABAS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN Y FINAL EN LA LOCALIDAD DE HUÁSABAS, MUNICIPIO DE HUÁSABAS, SONORA.	100%- TERMINADA	
FISMDF	163321	URBANIZACIÓN	\$ 371,404.60	HUASABAS	HUASABAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GILBERTO MONTAÑO ENTRE AVENIDAS BENITO JUÁREZ GARCÍA E IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE	100%- TERMINADA	

						HUÁSBABAS, SONORA.		
FIS MDF	163504	URBANIZACIÓN	\$ 65,054.95	HUASABAS	HUASABAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE GILBERTO MONTAÑO Y FINAL EN LA LOCALIDAD DE HUÁSBABAS, MUNICIPIO DE HUÁSBABAS, SONORA.	100%- TERMINADA	
FIS MDF	163588	URBANIZACIÓN	\$ 65,643.31	HUASABAS	HUASABAS	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN Y FINAL EN LA LOCALIDAD DE HUÁSBABAS, MUNICIPIO DE HUÁSBABAS, SONORA.	100%- TERMINADA	
FIS MDF	167458	URBANIZACIÓN	\$ 591,073.68	HUASABAS	HUASABAS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA BENITO JUÁREZ GARCÍA ENTRE CALLE GILBERTO MONTAÑO Y CARRETERA ESTATAL MOCTEZUMA -EL COYOTE EN LA LOCALIDAD DE HUÁSBABAS, MUNICIPIO DE HUÁSBABAS, SONORA.	100%- TERMINADA	
FIS MDF	183662	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 78,495.16	HUASABAS	HUASABAS	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA A FERNANDO MORALES NORIEGA EN LA LOCALIDAD DE HUÁSBABAS, MUNICIPIO DE HUÁSBABAS, SONORA.	100%- TERMINADA	



## BAVISPE



Siguiendo con la gira de trabajo continuamos con la visita en el municipio de Bavispe donde nos reunimos con el alcalde Adam Langford, con el cual nos sentamos a conversar sobre la problemática de las acciones por parte de las administración anterior al dejar pendientes de acciones aun por comenzar, en donde la recomendación oficial fue dar por concluida las acciones pendientes por la administración anterior y recomendando dejar un expedientes de investigación para seguimiento de las autoridades correspondientes y seguir esperando respuesta rápida y oportuna para concluir satisfactoriamente el año en curso. También nos fue posible dar por entrega las acciones de raspados de camino tramo Bavispe – Agua Prieta, la cual cuenta con traslado de las diversas localidades aledañas del municipio.

FISMD F	58506	URBANIZACIÓN	\$ 50,000.00	BAVISPE	BAVISPE	REHABILITACIÓN DE CAMINOS TERRACERÍA TRAMO BAVISPE - EL PINTO	100%- TERMINADA	
FISMD F	120038	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 97,869.20	BAVISPE	BAVISPE	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN BAVISPE	80%-EN PROCESO	
FISMD F	1E+06	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 61,168.25	BAVISPE	SAN MIGUELITO	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN SAN MIGUELITO	80%-EN PROCESO	
FISMD F	12265	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 351,291.96	BAVISPE	BAVISPE	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRME EN EL MUNICIPIO DE BAVISPE SONORA	80%-EN PROCESO	
FISMD F	120299	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 281,033.57	BAVISPE	SAN MIGUELITO	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO	80%-EN PROCESO	

## BACERAC

En la supervisión en el municipio de Bacerac se nos fue recibidos por el alcede C. Daniel Angel Medina, con el cual nos dirigimos la verificación de las acciones de pavimentaciones, acciones de muro firme en las localidades de la cienegita, acciones de rehabilitación de biblioteca, rehabilitación de alumbrado público, drenaje sanitario y agua potable en la colonia buena vista. En donde nos fue posible recolectar las actas de entrega recepción pendientes para poder dar seguimiento a las nuevas acciones por la nueva administración.


FISMD F	71038	URBANIZACIÓN	\$ 200,587.2 0	BACERA C	BACERAC	LUMINARIAS LED BACERAC	100%- TERMINAD A	
FISMD F	86288	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 85,200.00	BACERA C	BACERAC	CONSTRUCCIÓN N DE PISO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL	100%- TERMINAD A	
FISMD F	12335 1	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 62,290.00	BACERA C	BACERAC	CONSTRUCCIÓN N DE MURO FIRME EN BACERAC	100%- TERMINAD A	
FISMD F	12436 2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 18,430.00	BACERA C	CIENEGA DE HORCONES	CONSTRUCCIÓN N DE MURO FIRME EN CIENEGA DE HORCONES	100%- TERMINAD A	
FISMD F	12481 7	AGUA POTABLE	\$ 16,558.91	BACERA C	BACERAC	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CON CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL DE AGUA DE CABECERA MUNICIPAL BACERAC	100%- TERMINAD A	
FISMD F	12508 4	DRENAJE Y LETRINAS	\$ 175,060.0 0	BACERA C	BACERAC	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA BELLA VISTA EN BACERAC	100%- TERMINAD A	
FISMD F	12531 2	AGUA POTABLE	\$ 60,680.00	BACERA C	BACERAC	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA BUENA VISTA DOS	100%- TERMINAD A	

FISMD F	12793 3	URBANIZACIÓN	\$ 31,476.00	BACERA C	BACERAC	PAVIMENTACIÓN CALLEJÓN REVOLUCIÓN	100%- TERMINAD A	
FISMD F	12828 2	URBANIZACIÓN	\$ 61,304.00	BACERA C	BACERAC	PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN CONSTITUCIÓN	100%- TERMINAD A	
FISMD F	16238 5	INFRAESTRUCTURA BÁSICA S EDUCACIÓN	\$ 44,768.00	BACERA C	BACERAC	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA DE BACERAC	80%-EN PROCESO	
FISMD F	16818 4	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	\$ 23,630.00	BACERA C	BACERAC	CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS EN BACERAC	80%-EN PROCESO	
FISMD F	16963 7	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 151,580.00	BACERA C	BACERAC	TECHO FIRME BACERAC SONORA	100%- TERMINAD A	
FISMD F	17032 2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 64,804.00	BACERA C	SAN JOSÉ DE LOS POZOS	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN SAN JOSÉ DE LOS POZOS	100%- TERMINAD A	
FISMD F	18415 6	AGUA POTABLE	\$ 37,440.00	BACERA C	BACERAC	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. 20 DE NOVIEMBRE	100%- TERMINAD A	
FISMD F	20919 6	URBANIZACIÓN	\$ 45,190.00	BACERA C	BACERAC	PAVIMENTACIÓN CALLE OBREGÓN	100%- TERMINAD A	
FISMD F	20921 1	URBANIZACIÓN	\$ 27,566.40	BACERA C	BACERAC	MURO PLAZA 5 DE MAYO	100%- TERMINAD A	

## HUACHINERA



Continuando con la verificación de obras nos citamos ayuntamiento de Huachinera en donde se nos fue atendidos por la alcaldesa C. Mavidenia Ramos, con la cual charlamos sobre la correcta inversión de los recursos del fondo FAIS, así como presentes necesidades de dicho municipio y como puede abatir dichas necesidades con recursos del Fondo Infraestructura de Aportaciones Sociales Municipales para las Demarcaciones Territoriales designado así municipio en el presente año y aprovechamos para dar recorrido por las acciones pendientes de terminar por la administración anterior.

FISDMDF	77786	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		HUACHINERA	HUACHINERA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE HUACHINERA, SONORA.		
			\$ 121,680.00				75%-EN PROCESO	
FISDMDF	78065	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		HUACHINERA	ARIBABI	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ARIBABI, HUACHINERA, SONORA.		
			\$ 40,560.00				75%-EN PROCESO	
FISDMDF	80748	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		HUACHINERA	HUACHINERA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE HUACHINERA, SONORA		
			\$ 459,000.00				75%-EN PROCESO	

FISMDF	80923	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		HUACHINERA	ARIBABI	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ARIBABI, HUACHINERA, SONORA.		
			\$ 91,800.00				75%-EN PROCESO	

### BACADEHUACHI

Seguido continuamos con la visita en el municipio de Bacadehuachi, en donde ya cuentas con las acciones de techo firme terminadas en su totalidad asi como acciones de equipamiento de pozo profundo y red de alcantarillado, tambien se apoyo al municipio en la captura de nuevo proyecto de rehabilitacion de bordos perimetrales en rio de bacadehuachi para evitar las carga del rio creciente a las campos agricolas.

FISMDF	54964	URBANIZACIÓN	\$ 64,000.00	BACADEHUACHI	BACADEHUACHI	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	100%-TERMINADA	
FISMDF	131076	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 145,720.00	BACADEHUACHI	BACADEHUACHI	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA Y ESTRUCTURA DE METAL ELECTRO SOLDADA.	100%-TERMINADA	
FISMDF	154141	ALCANTARILLADO	\$ 27,840.00	BACADEHUACHI	BACADEHUACHI	MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	100%-TERMINADA	

FISMDF	260419	URBANIZACIÓN	\$ 380,556.00	BACADEHUACHI	BACADEHUACHI	CONSTRUCCIÓN DE BORDO PERIMETRAL EN BACADEHUACHI	95%-EN PROCESO	
--------	--------	--------------	---------------	--------------	--------------	--	----------------	---

## NACORI CHICO

En el municipio de Nacori Chico tuvimos la oportunidad de reunirnos con el presidente municipal el C. Jorge Luis Portillo y con personal de la dirección de obras publicas los cuales nos dirigimos a la verificación de obras ya terminadas por la presente administración, en donde ya se pudo recollectar las actas de entrega recepción por las obras de cuartos dormitorios en localidad de teriname y acciones de cuartos para baño, así como el raspado de camino de mesa 3 ríos a nacori chico.

FISMDF	78628	URBANIZACIÓN	\$ 150,015.00	NACORI CHICO	NACORI CHICO	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA TRAMO NÁCORI CHICO A MESA TRES RÍOS	100%-TERMINADA	
FISMDF	109010	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 127,874.00	NACORI CHICO	TECORINAME	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EQUIPADOS CON MOBILIARIO EN NÁCORI CHICO LOCALIDAD TECORINAME.	100%-TERMINADA	
FISMDF	137831	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 344,312.00	NACORI CHICO	NACORI CHICO	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN NÁCORI CHICO LOCALIDAD NÁCORI CHICO.	100%-TERMINADA	
FISMDF	178054	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 63,937.00	NACORI CHICO	NACORI CHICO	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO EQUIPADO CON MOBILIARIO EN NÁCORI CHICO, LOCALIDAD NÁCORI CHICO.	100%-TERMINADA	

FISMDF	258372	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 89,105.00	NACORI CHICO	MESA TRES RÍOS	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN NÁCORI CHICO, LOCALIDAD MESA TRES RÍOS.	POR INICIAR	
FISMDF	262815	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 138,382.00	NACORI CHICO	MESA TRES RÍOS	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EQUIPADOS CON MOBILIARIO EN NÁCORI CHICO, LOCALIDAD MESA TRES RÍOS.	POR INICIAR	

**ATENTAMENTE**

  
**LIC. DORA ANAHY COFFEY MEDINA**  
 SUPERVISOR Y ASESOR DE DESARROLLO SOCIAL



C.c. Archivo

707 - I



Gobierno del Estado de Sonora  
Secretaría de Desarrollo Social  
Coordinación Estatal de Seguimiento a Recurso FAIS



H. Ayuntamiento  
Bacadehuachi  
Sonora

Hermosillo, Sonora, 19 de Octubre del 2021

DORA ANAHY COFFEY MEDINA  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

VERIFICACION Y SUPERVISION DE OBRAS 2021



Se le comisiona a:

BAVISPE, BACERAC, BACADEHUACHI, HUACHINERA, NACORI CHICO, HUASABAS, GRANADOS, TEPACHE, VILLA HIDALGO Y DIVISADEROS, SONORA.

Durante el ( los ) día ( s ) 25 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021

Vehículo No. 108

Marca NISSAN

Placas VD-64-443

Modelo 2017

Tipo PICK UP NP 300



AYUNTAMIENTO DE GRANADOS  
GRANADOS SONORA  
ADMINISTRACIÓN  
2021-2024

CONTROL NET:	70 Litros
CASETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
HUASABAS, SONORA

Presidente Municipal  
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



C.c.p. Archivo  
C.c.p. Cesar de la Cruz - Jefe de Departamento Municipal  
C.c.p. Interesado

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
VILLA HIDALGO, SONORA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

OBRAS PUBLICAS  
NACORI CHICO

SECRETARIA MUNICIPAL  
DIVISADEROS SONORA