

Hermosillo, Sonora; a 23 de Noviembre del 2021.

ING. SANTA AGUSTINA AGUILAR CASTILLO.
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
P R E S E N T E. –

En atención a su aviso de comisión con fecha del 12 al 13 de noviembre del 2021, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DEL PROGRAMA FISE DE CUARTOS DORMITORIOS, BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LOS MUNICIPIOS DE LA COLORADA (TECORIPA) Y SAN JAVIER, SONORA.

LUGAR DE COMISION: LA COLORADA (TECORIPA) Y SAN JAVIER, SONORA.



RESULTADOS

El día 12 de noviembre me dirigí a la localidad de Tecoripa, Supervisión de trabajos del programa FISE de cuartos dormitorio y baños con descarga domiciliaria, con números de obra C-00075/0681 construcción de cuarto dormitorio en la localidad de Tecoripa, Municipio de La Colorada, C-00075/0682 construcción de baños con descarga domiciliaria en la localidad de Tecoripa, Municipio de La Colorada del contrato SEDESSON-FISE-2021-050, tal recorrido lo realicé con el residente de obra el C. Gustavo Cota, con el cual se le hicieron las observaciones correspondientes en cuanto a calidad y avance, ya que se observaron algunos detalles en desplomes en los enjarres, terminación de impermeabilizaciones, la obra presenta un avance aproximado del 60%, el siguiente día me trasladé a la localidad de San Javier, Municipio de San Javier, a la supervisión de las obras C-00075/0671 construcción de cuarto dormitorio en la localidad de San Javier, Municipio de San Javier, y la obra C-00075/0672 construcción de baños con descarga domiciliaria en la localidad de San Javier, Municipio de San Javier, ambos del contrato SEDESSON-FISE-2021-049, el recorrido lo realicé con el residente de obra, el C. Gustavo Cota, con el cual se observaron los trabajos de colado de cimentaciones, preparación para fabricación de muros, muros de block, colocación de vigueta y casetón en cuartos dormitorios, los baños estaban trabajando en las cimentaciones, el avance aproximado es de 25% y 15% respectivamente.

Se le solicitó al contratista abrir nuevos frentes para cumplir en tiempo y forma con estos contratos. En este recorrido no fuimos atendidos en el recorrido por personal del municipio.

Se presenta a continuación evidencia fotográfica del recorrido de la comisión:

Obra: C-00075/0681 construcción de cuarto dormitorio en la localidad de Tecoripa, Municipio de La Colorada:



RECIBIDO
25 NOV 2021

SONORA
OPORTUNIDADES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN




SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**


Gobierno
de **SONORA**

794-I


Obra: C-00075/0682 construcción de baños con descarga domiciliar en la localidad de Tecoripa.



Obra: C-00075/0671 construcción de cuarto dormitorio en la localidad de San Javier, Municipio de San Javier.



Obra: C-00075/0671 construcción de cuarto dormitorio en la localidad de San Javier, Municipio de San Javier.



Terminando la revisión en éstas localidades, me dirigí a Hermosillo.

Se concluyó el recorrido de supervisión sin novedad.

ATENTAMENTE.-


ING. JOSÉ DE JESÚS ROSAS LEÓN


SONORA

Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx

794-I



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 09 DE NOVIEMBRE DE 2021

JOSÉ DE JESÚS ROSAS LEÓN
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DEL PROGRAMA FISE DE CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, CON NÚMEROS DE OBRA C-00075/0681 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TECORIPA, MUNICIPIO DE LA COLORADA, C-00075/0682 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE TECORIPA, MUNICIPIO DE LA COLORADA, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2021-050, LAS OBRAS C-00075/0671 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN JAVIER, LA OBRA C-00075/0672 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN JAVIER, AMBOS DE CONTRATO SEDESSON-FISE-2021-049.

Se le comisiona a:

LA COLORADA (TECORIPA) Y SAN JAVIER, SONORA.

Durante el (los) día (s) 12 NOVIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2021

Vehículo No. 25

Marca FORD

Placas VC-31-189

Modelo 2007

Tipo PICK UP F-150

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00



PROTECCIÓN CIVIL
MUNICIPIO DE
SAN JAVIER, SONORA

ATENTAMENTE

Lourdes Lorena Rojo Cruz
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE LA COLORADA, SONORA

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado