



Hermosillo, Sonora; a 07 de diciembre de 2021

Ing. Santa Agustina Aguilar Castillo
Directora General de Proyectos de Infraestructura Básica
PRESENTE. –

En referencia al **aviso de comisión con fecha 10 de noviembre de 2021**, mediante el cual se me comisionó en el periodo del **22 de noviembre al 27 de noviembre de 2021** a los municipios de **Altar, Puerto Peñasco, San Luis Rio Colorado, General Plutarco Elías Calles y Saric** con el propósito acompañar en recorrido al personal de la Contraloría General del Estado para revisión de las obras en ejecución en estos municipios, por lo que me permito informarle de las actividades realizadas en esta comisión:

- **Municipio de Altar:** Bajo contrato No. **SEDESSON-FISE-2021-025** se desprenden las obras **C-00077/0242 Ampliación de Alcantarillado Sanitario en Varias Calles Colonia Palo Verde; C-00077/0243 Ampliación de Alcantarillado Sanitario en Varias Calles Colonia Benito Juárez; C-00077/0245 Ampliación Red Alcantarillado Sanitario en Callejón Manuelita Basaca Colonia Magisterial; C-00077/0247 Ampliación de Alcantarillado Sanitario en Varias Calles de la Colonia Buenos Aires; C-00077/0246 Ampliación de Alcantarillado Sanitario en varias Calles de La Colonia Bella Vista**, se realizó visita las oficinas del H. Ayuntamiento de Altar, en donde me reuní con el Director de Obras Públicas, el C. Jorge Espinoza, informándole de la situación de las obras, se le explicaron los 5 trazos los cuales se encuentran al 100% en su ejecución y funcionamiento, el comentó que ya se habían realizado algunos recorridos por parte de las autoridades municipales, sin embargo por su agenda no se pudo realizar el recorrido final en el momento de la visita, se acordó enviar oficio solicitándole la recepción de las obras junto con los planos finales así como las actas para su firma.
- **Municipio de Puerto Peñasco:** Bajo contrato No. **SEDESSON-FISE-2021-023** se desprende la obra **C-00085/0320 Ampliación Red de Agua Potable en Varias Calles de la Colonia San Rafael**, se agendó reunión con el Director de Obas Públicas, el Ing. José Luis Montijo Torres, donde se le informó que la obra se encuentra terminada y al 100% lista para ser entregada y coordinarse con el Organismo Operador para la regularización de las válvulas para hacer llegar el flujo a la red ampliada, a lo que nos informó que se realizaría recorrido por parte de su personal para proceder al acto de la firma del acta de entrega-recepción, de igual manera quedó a espera del oficio solicitando la firma y los planos de construcción final.
- **Municipio de San Luis Rio Colorado:** Bajo contrato No. **C-00077/0250 Ampliación Red De Alcantarillado Sanitario en Varias Calles de la Colonia Reforma**, se realizó una reunión en las oficinas de OOMAPAS con el Ing. Martin Valdez quien fue encargado de estar supervisando el avance de la obra, por lo que constata que la obra






SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**
GOBIERNO
de SONORA

se encuentra al 100% de su ejecución y funcionando, de igual manera para el acto de entrega – recepción oficial está solicitando un oficio anexando el plano de obra terminada, la información final de la obra y el acta lista para firma, dirigida al LCP. Cesar Iván Sandoval Gámez Director General de OOMAPAS.

- **Municipio de General Plutarco Elías Calles:** Bajo contrato No. SEDESSON-FISE-2021-047 se desarrolla la obra C-00077/0256 Ampliación de Alcantarillado en Colonia Hombres Blancos en la Localidad de Sonoyta, se realiza recorrido en compañía del contratista, encontrando los trabajos pendientes concluidos, por lo que se realizó la medición final de las distancias entre los pozos de visita, se verificaron las alturas de pozos, se contabilizaron las descargas domiciliarias y registros sanitarios, se le solicitó al contratista la presentación de las estimaciones finales para concluir los trabajos documentales y a la siguiente visita proceder al acto de entrega – recepción con las autoridades municipales. Bajo contrato No. SEDESSON-FISE-2021-054 la obra C-00085/0323 Construcción de Tanque de Almacenamiento de 400 m3 para Agua Potable en la Localidad El Desierto de Sonora, se realizó visita al sitio de los trabajos, en donde se encuentran listos los trabajos de zapatas corridas, zapatas aisladas, loza de cimentación, columnas, el armado de acero completo de las muros, y trabajando con el proceso de cimbra de madera para muro perimetral, se encuentran también armadas el acero de las trabes, así como la instalación de la tubería de 6" para la carga y descarga del agua potable representando un avance aproximado del 40%, al terminar el recorrido se realizó visita al Ing. Uriel López Ríos Director de Obras Públicas para informar de los avances y solicitar apoyo en cuestiones de seguridad y seguimiento de la obra.
- **Municipio de Saric:** Bajo contrato No. SEDESSON-FISE-2021-056 en la Localidad del Sásabe se desarrolla la obra C-00085/0338 Construcción de Línea de Alimentación y Descarga a Pila de Almacenamiento, la cual se encuentra en un 67% de avance ya que se encuentra suministrada la tubería de acero de 6" para su instalación, así como la tubería de 6" de pvc con sus conceptos de trazo, excavación, plantilla y rellenos, se encuentra trazada el resto de la línea superficial y se trabaja con las silletas para el descanso de la tubería, se visitó al Presidente Municipal el C. Luis Osvaldo Parra Soto para informarle de la situación de avance, además el recorrido por el sitio de los trabajos se realizó en compañía del C. Francisco Redondo, encargado de la operación del agua potable en la Localidad.

De ésta manera me permito informarle de las actividades realizadas durante la comisión. Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE. –


Mtr. Miguel Ángel Mendoza Tapia
Supervisor de Área





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**
GOBIERNO
DE SONORA

ARCHIVO FOTOGRÁFICO



Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx

796-I



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA



Hermosillo, Sonora, 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

MIGUEL ÁNGEL MENDOZA TAPIA
PRESENTE.-

Con el propósito de :

ACOMPAÑAMIENTO EN RECORRIDO CON CONTRATISTAS Y PERSONAL DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA REVISIÓN DE LAS OBRAS Y DE SER POSIBLE FIRMA DE ACTAS DE ENTREGA EN LAS OBRAS TERMINADAS Y SUPERVISAR AVANCES, CALIDAD DE OBRA Y APROBACIÓN DE NÚMEROS GENERADORES DE LAS OBRAS: MUNICIPIO DE ALTAR: C-00077/0242 AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. PALO VERDE; C-00077/0243 AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES COL. BENITO JUÁREZ; C-00077/0245 AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJÓN MANUELITA BÁSACA COL. MAGISTERIAL; C-00077/0246 AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. BELLA VISTA; C-00077/0247 AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES COL. BUENOS AIRES; C-00085/0320 AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COL. SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO; C-00077/0250 AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS RIO COLORADO, C-00077/0256 AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN COL. HOMBRES BLANCOS EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA; C-00085/0323 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 400 M3 PARA AGUA POTABLE EN LA LOC. DESIERTO DE SONORA, MPIO. GRAL. PLUTARCO E. CALLES; C-00085/0338 CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y DESCARGA A PILA DE ALMACENAMIENTO EN LA LOC. DEL SASABE, MPIO. DE SARIC.

Se le comisiona a:

ALTAR, PUERTO PEÑASCO, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, SAN LUIS RIO COLORADO Y SARIC, SONORA.

Durante el (los) día (s) 22 NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2021

Vehículo No. 107

Marca NISSAN

Placas VD-64-444

Modelo 2017

Tipo NP300



CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$3,000.00

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 2021 - 2024

25 NOV. 2021

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

Stelmer

ATENTAMENTE

Lourdes Lorena Rojo Cruz
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

9:28 am
NOV 2021
Shael...

24/11/2021
[Signature]