



HERMOSILLO, SONORA A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA
ING. SANTA AGUSTINA AGUILAR CASTILLO
P R E S E N T E. -

EN REFERENCIA AL **AVISO DE COMISION** CON 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONÓ A LOS MUNICIPIOS DE: **BAVISPE, HUACHINERA, BACERAC, SONORA,** CON UNA PROGRAMACION: **DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021,** ME PERMITO INFORMARLE LO SIGUIENTE: SE VISITÓ LOS MUNICIPIOS COMISIONADOS CON EL SIGUIENTE RESULTADO.

MUNICIPIO DE BAVISPE

No. DE CONTRATO: SEDESSON-FISE-2021-030

No. DE LA OBRA: C-00075/0673-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BAVISPE

DESCRIPCION DE LA OBRA: LA OBRA CONSISTE: CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS, QUE CONSIDERA UN CUARTO DE 4.00 M X 3.00 M (MEDIDAS A EJES), A BASE DE CIMENTACIÓN DE ZAPATA CORRIDA, ALBAÑILERÍA CON MUROS DE BLOCK, CADENAS, CASTILLOS Y PISO DE CEMENTO DE 8 CM., ENJARRE INTERIOR Y EXTERIOR, TECHUMBRE DE LÁMINA SOBRE POLIN-MONTEN, PLAFÓN A BASE DE TABLAROCA, PUERTA MULTIPANEL, VENTANA DE ALUMINIO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PINTURA VINÍLICA INTERIOR Y EXTERIOR; BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A 26 PERSONAS EN EL MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA.

DESTINO DE LA COMISION: SE VISITARON LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUELITO, LA GALERITA Y BAVISPE, DEL MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA

PERIODO DE COMISION: 24 DE NOVIEMBRE DE 2021

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA: 64%

RESUMEN DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: SE SUPERVISO AVANCES FISICO DE CONSTRUCCIÓN DE 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDADES DE SAN MIGUELITO, LA GALERITA Y BAVISPE, ENCONTRANDOSE LOS CONCEPTOS DE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA GALVANZADA Y POLIN MONTEN EN 4 VIVIENDA, PISO CON CONCRETO EN 6 VIVIENDAS, APLANADOS GRUESO Y FINO EN 3 VIVIENDAS.

NOMBRE Y CARGO DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO QUE ATENDIO AL COMISIONADO: NO FUIMOS ATENDIDOS POR PERSONAL ALGUNO DEL MUNICIPIO POR QUE NO SE REQUIERE LA INTERVENCION DE AUTORIDAD MUNICIPAL ALGUNA EN ESTE TIPO DE COMISIONES, SOLAMENTE EL SUPERINTENDENTE DE OBRA, ING. BENJAMIN ALFONSO AGÜERO MADERO

FOTOGRAFIAS DE AVANCE DE LAS OBRAS: SE ANEXA REPORTE FOTOGRAFICO A ESTE INFORME DE COMISION.

ATENTAMENTE

JESUS CONCEPCION VALENCIA MORENO
COORDINADOR TECNICO



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. ARCHIVO PERSONAL



HERMOSILLO, SONORA A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA
ING. SANTA AGUSTINA AGUILAR CASTILLO
P R E S E N T E. -

EN REFERENCIA AL **AVISO DE COMISION** CON 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONÓ A LOS MUNICIPIOS DE: **BAVISPE, HUACHINERA, BACERAC, SONORA,**
CON UNA PROGRAMACION: **DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021,** ME PERMITO INFORMARLE LO SIGUIENTE:
SE VISITÓ LOS MUNICIPIOS COMISIONADOS CON EL SIGUIENTE RESULTADO.

MUNICIPIO DE BACERAC

No. DE CONTRATO: SEDESSON-FISE-2021-031

No. DE LA OBRA: C-00075/0680-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACERAC, MUNICIPIO DE BACERAC, SONORA

DESCRIPCION DE LA OBRA: LA OBRA CONSISTE: CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, QUE CONSIDERA UN CUARTO DE 4.00 M X 3.00 M (MEDIDAS A EJES), A BASE DE CIMENTACIÓN DE ZAPATA CORRIDA, ALBAÑILERÍA CON MUROS DE BLOCK, CADENAS, CASTILLOS Y PISO DE CEMENTO DE 8 CM., ENJARRE INTERIOR Y EXTERIOR, TECHUMBRE DE LÁMINA SOBRE POLIN-MONTEN, PLAFÓN A BASE DE TABLAROCA, PUERTA MULTIPANEL, VENTANA DE ALUMINIO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PINTURA VINÍLICA INTERIOR Y EXTERIOR; BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A 37 PERSONAS EN EL MUNICIPIO DE BACERAC, SONORA.

DESTINO DE LA COMISION: SE VISITO LA LOCALIDAD DE BACERAC, DEL MUNICIPIO DE BACERAC, SONORA

PERIODO DE COMISION: 25 DE NOVIEMBRE DE 2021

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA: 88%

RESUMEN DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: SE SUPERVISO AVANCES FISICO DE CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BACERAC ENCONTRANDOSE LOS CONCEPTOS DE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA GALVANZADA Y POLIN MONTEN EN 10 VIVIENDAS, PISO CON CONCRETO EN 9 VIVIENDAS, APLANADOS GRUESO Y FINO EN 8 VIVIENDAS, PLAFON EN 7 VIVIENDAS Y PUERTAS Y VENTANAS EN SOLO 3 VIVIENDAS.

NOMBRE Y CARGO DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO QUE ATENDIO AL COMISIONADO: NO FUIMOS ATENDIDOS POR PERSONAL ALGUNO DEL MUNICIPIO POR QUE NO SE REQUIERE LA INTERVENCION DE AUTORIDAD MUNICIPAL ALGUNA EN ESTE TIPO DE COMISIONES, SOLAMENTE EL SUPERINTENDENTE DE OBRA, ING. BENJAMIN ALFONSO AGÜERO MADERO

FOTOGRAFIAS DE AVANCE DE LAS OBRAS: SE ANEXA REPORTE FOTOGRAFICO A ESTE INFORME DE COMISION.

ATENTAMENTE



JESUS CONCEPCION VALENCIA MORENO
COORDINADOR TECNICO

C.c.p. ARCHIVO PERSONAL



HERMOSILLO, SONORA A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA
ING. SANTA AGUSTINA AGUILAR CASTILLO
P R E S E N T E. -

EN REFERENCIA AL **AVISO DE COMISION** CON 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONÓ A LOS MUNICIPIOS DE: **BAVISPE, HUACHINERA, BACERAC, SONORA,** CON UNA PROGRAMACION: **DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021,** ME PERMITO INFORMARLE LO SIGUIENTE: SE VISITÓ LOS MUNICIPIOS COMISIONADOS CON EL SIGUIENTE RESULTADO.

MUNICIPIO DE HUACHINERA

No. DE CONTRATO: SEDESSON-FISE-2021-034

No. DE LA OBRA: C-00075/0677-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUACHINERA, MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA

DESCRIPCION DE LA OBRA: LA OBRA CONSISTE: CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS, QUE CONSIDERA UN CUARTO DE 4.00 M X 3.00 M (MEDIDAS A EJES), A BASE DE CIMENTACIÓN DE ZAPATA CORRIDA, ALBAÑILERÍA CON MUROS DE BLOCK, CADENAS, CASTILLOS Y PISO DE CEMENTO DE 8 CM., ENJARRE INTERIOR Y EXTERIOR, TECHUMBRE DE LÁMINA SOBRE POLIN-MONTEN, PLAFÓN A BASE DE TABLAROCA, PUERTA MULTIPANEL, VENTANA DE ALUMINIO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PINTURA VINÍLICA INTERIOR Y EXTERIOR; BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A 26 PERSONAS EN EL MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA.

DESTINO DE LA COMISION: SE VISITARON LAS LOCALIDADES DE ARIBABI Y HUACHINERA, DEL MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA

PERIODO DE COMISION: 26 DE NOVIEMBRE DE 2021

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA: 89%

RESUMEN DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: SE SUPERVISO AVANCES FISICO DE CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDADES DE ARIBABI Y HUACHINERA, ENCONTRANDOSE LOS CONCEPTOS DE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA GALVANZADA Y POLIN MONTEN EN 8 VIVIENDAS, PISO CON CONCRETO EN 8 VIVIENDAS, APLANADOS GRUESO Y FINO EN 6 VIVIENDAS, PLAFON EN 5 VIVIENDAS Y PUERTAS Y VENTANAS EN SOLO 6 VIVIENDAS.

NOMBRE Y CARGO DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO QUE ATENDIO AL COMISIONADO: NO FUIMOS ATENDIDOS POR PERSONAL ALGUNO DEL MUNICIPIO POR QUE NO SE REQUIERE LA INTERVENCION DE AUTORIDAD MUNICIPAL ALGUNA EN ESTE TIPO DE COMISIONES, SOLAMENTE EL SUPERINTENDENTE DE OBRA, ING. BENJAMIN ALFONSO AGÜERO MADERO

FOTOGRAFIAS DE AVANCE DE LAS OBRAS: SE ANEXA REPORTE FOTOGRAFICO A ESTE INFORME DE COMISION.

ATENTAMENTE

JESUS CONCEPCION VALENCIA MORENO
COORDINADOR TECNICO

C.c.p. ARCHIVO PERSONAL



HERMOSILLO, SONORA A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA
ING. SANTA AGUSTINA AGUILAR CASTILLO
P R E S E N T E. -

EN REFERENCIA AL **AVISO DE COMISION** CON 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONÓ A LOS MUNICIPIOS DE: **BAVISPE, HUACHINERA, BACERAC, SONORA,** CON UNA PROGRAMACION: **DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021,** ME PERMITO INFORMARLE LO SIGUIENTE: SE VISITÓ LOS MUNICIPIOS COMISIONADOS CON EL SIGUIENTE RESULTADO.

MUNICIPIO DE HUACHINERA

No. DE CONTRATO: SEDESSON-FISE-2021-034

No. DE LA OBRA: C-00075/0679-CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE HUACHINERA, MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA

DESCRIPCION DE LA OBRA: LA OBRA CONSISTE: CONSTRUCCIÓN DE 7 ACCIONES DE PISO FIRME CON UN PROMEDIO DE 24 M2, ELABORADO A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, T.M.A. ¾", HECHO EN OBRA, ESPESOR DE 8 CMS. Y CON UN COSTO DE \$10,200.00.

DESTINO DE LA COMISION: SE VISITÓ LA LOCALIDAD DE HUACHINERA, DEL MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA

PERIODO DE COMISION: 26 DE NOVIEMBRE DE 2021

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA: 100%

RESUMEN DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: SE SUPERVISO AVANCES FISICO DE CONSTRUCCIÓN DE 7 ACCIONES DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ENCONTRANDOSE LAS 7 VIVIENDAS DEL PROYECTO INICIAL Y 1 VIVIENDA ADICIONAL POR AJUSTES EN AREA CONTRATADA, QUEDANDO UN TOTAL DE 8 ACCIONES DE PISO FIRME BENEFICIADOS.

NOMBRE Y CARGO DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO QUE ATENDIO AL COMISIONADO: NO FUIMOS ATENDIDOS POR PERSONAL ALGUNO DEL MUNICIPIO POR QUE NO SE REQUIERE LA INTERVENCION DE AUTORIDAD MUNICIPAL ALGUNA EN ESTE TIPO DE COMISIONES, SOLAMENTE EL SUPERINTENDENTE DE OBRA, ING. BENJAMIN ALFONSO AGÜERO MADERO

FOTOGRAFIAS DE AVANCE DE LAS OBRAS: SE ANEXA REPORTE FOTOGRAFICO A ESTE INFORME DE COMISION.

ATENTAMENTE


JESUS CONCEPCION VALENCIA MORENO
COORDINADOR TECNICO

C.c.p. ARCHIVO PERSONAL



HERMOSILLO, SONORA A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA
ING. SANTA AGUSTINA AGUILAR CASTILLO
P R E S E N T E. -

EN REFERENCIA AL **AVISO DE COMISION** CON 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONÓ A LOS MUNICIPIOS DE: **BAVISPE, HUACHINERA, BACERAC, SONORA,** CON UNA PROGRAMACION: **DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021,** ME PERMITO INFORMARLE LO SIGUIENTE: SE VISITÓ LOS MUNICIPIOS COMISIONADOS CON EL SIGUIENTE RESULTADO.

MUNICIPIO DE HUACHINERA

No. DE CONTRATO: SEDESSON-FISE-2021-034

No. DE LA OBRA: C-00075/0678-CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE HUACHINERA, MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA

DESCRIPCION DE LA OBRA: SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, CUYAS VIVIENDAS YA CUENTAN CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, PERO NO CON UN BAÑO DIGNO, POR LO QUE SE LE CONSTRUIRÁ A CADA UNA, MÓDULO SANITARIO DE 2.08 X 1.44 M. A BASE DE MUROS DE BLOCK, PISO DE CONCRETO, LOSA ALIGERADA, MUEBLES SANITARIOS, REGADERA, PUERTA Y VENTANA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO DE 450 LITROS, REGISTRO, CONEXIÓN AL REGISTRO DE BANQUETA., CON UN COSTO UNITARIO DE \$45,000.00; BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A 7 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA.

DESTINO DE LA COMISION: SE VISITÓ LA LOCALIDAD DE HUACHINERA, DEL MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA

PERIODO DE COMISION: 26 DE NOVIEMBRE DE 2021

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA: 45%

RESUMEN DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: SE SUPERVISO AVANCES FISICO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN CONTRANDOSE LOS CONCEPTOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN Y EXCAVACION PARA DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACIÓN , LOSA DE CIMENTACION, MUROS DE BLOCK HASTA ALTURA DE DALA DE CERRAMIENTO , SALIDAS SANITARIAS PARA WC, LABAVO Y REGADERA EN 2 BAÑOS

NOMBRE Y CARGO DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO QUE ATENDIO AL COMISIONADO: NO FUIMOS ATENDIDOS POR PERSONAL ALGUNO DEL MUNICIPIO POR QUE NO SE REQUIERE LA INTERVENCION DE AUTORIDAD MUNICIPAL ALGUNA EN ESTE TIPO DE COMISIONES, SOLAMENTE EL SUPERINTENDENTE DE OBRA, ING. BENJAMIN ALFONSO AGÜERO MADERO

FOTOGRAFIAS DE AVANCE DE LAS OBRAS: SE ANEXA REPORTE FOTOGRAFICO A ESTE INFORME DE COMISION.

ATENTAMENTE







JESUS CONCEPCION VALENCIA MORENO
COORDINADOR TECNICO

C.c.p. ARCHIVO PERSONAL

REPORTE FOTOGRAFICO


EN REFERENCIA AL **AVISO DE COMISION** CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2021, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONÓ A LOS MUNICIPIOS DE: **BAVISPE, HUACHINERA, BACERAC, SONORA,**



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

REPORTE FOTOGRAFICO

EN REFERENCIA AL **AVISO DE COMISION** CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONÓ A LOS MUNICIPIOS DE: **BAVISPE, HUACHINERA, BACERAC, SONORA,**



A handwritten signature in blue ink, likely of the person who took the photographs or is the official responsible for the report.

868-I



H. AYUNTAMIENTO
RECIBIDO
25 NOV. 2021
BACERAC, SONORA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 22 DE NOVIEMBRE DE 2021

JESÚS CONCEPCIÓN VALENCIA MORENO
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SE REALIZARÁ VERIFICACIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS EN PROCESO: C--00075/0673 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BAVISPE (2ACCIONES EN SAN MIGUELITO, 1 ACCIÓN EN LA GALERITA Y 4 ACCIONES EN BAVISPE), C-00075/0677 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUACHINERA (2 ACCIONES EN ARIBABI Y 6 ACCIONES EN HUACHINERA), C-00075/0678 CONSTRUCCIÓN DE 2 BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE HUACHINERA, C-00075/0679 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HUACHINERA (6 ACCIONES EN HUACHINERA Y 1 ACCIÓN EN ARIBABI), C-00075/0680 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BACERAC, SEGUN CONTRATOS No. SEDESSON-FISE-2021-030 (BAVISPE), SEDESSON-FISE-2021-031 (BACERAC), SEDESSON-FISE-2021-034 (HUACHINERA).

Se le comisiona a:

BAVISPE, HUACHINERA Y BACERAC, SONORA.

Durante el (los) día (s) 23 NOVIEMBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021

Vehículo No. 83

Marca TOYOTA


Placas VC-31-217

Modelo 2011

Tipo PICK UP HILUX

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$1,400.00

ATENTAMENTE


LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado



H. AYUNTAMIENTO
BAVISPE, SONORA