

HERMOSILLO, SONORA A 15 DE FEBRERO DE 2022

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA ING. SANTA AGUSTINA AGUILAR CASTILLO P R E S E N T E. –

EN REFERENCIA AL **AVISO DE COMISION** CON FECHA 09 DE FEBRERO DE 2022, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONÓ AL MUNICIPIO DE: **URES, SONORA**,

CON UNA PROGRAMACION: DEL 11 AL 11 DE FEBRERO DE 2022, ME PERMITO INFORMARLE LO SIGUIENTE:

EN ESTA OCASIÓN ACUDI AL LUGAR DE LA OBRA C-00077/0237 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL SOL, MUNICIPIO DE URES, EJECUTADA POR

LA EMPRESA INGENIERIA INTEGRAL INFINITO, S.A. DE C.V. AL CUAL ME PRESENTE PARA VERIFICAR LA

OBSERVACIÓN HECHA EN VISITA ANTERIOR LA CUAL YA HA SIDO SUBSANADO SEGÚN EL CONTRATISTA, SE

VERIFIQUE EN CAMPO Y CONFIRME SU EJECUCIÓN, ADEMAS DE ESTO Y CON TODA LA INTENCIÓN DE RECIBIR

LA OBRA ACOMPAÑADOPOR PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR (OOMAPAS) Y PERSONAL DE OBRAS

PÚBLICAS AMBOS DEL MUNICIPIO DE URES, PARA QUE CONJUNTAMENTE REALIZAR LA PRUEBA DE

ESCURRIMIENTO DEL SISTEMA CONSTRUIDO, DE TAN MANERA QUE ELLOS MISMOS ME PROPORCIONARON

UNA PIPA CON AGUA Y UNA MOTOBOMBA PARA REALIZARLA.

SE OBTUVIERON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

### SECTOR BIODIGESTOR "A"

EN EL TRAMO DEL POZO 1 AL 2 EL AGUA NO ESCURRIO HACIA EL POZO DOS, DEBIDO A QUE LA PENDIENTE ESTA EN CONTRA, FUE VERIFICADO POR EL SUPERINTENDENTE.

EN EL TRAMO DEL POZO 2 AL 3 EL AGUA NO ESCURRIO HACIA EL POZO 3, SE VERIFICO LA PENDIENTE ENTRE POZO Y POZO POR EL SUPERINTENDENTE LA CUAL RESULTO CORRECTA, POR LO QUE SE DEDUJO QUE PUEDE SER UN TAPONAMIENTO.

#### SECTOR BIODIGESTOR "B"

EN EL TRAMO DEL POZO 15 AL 7 EL AGUA TARDO MUCHO EN SALIR , EL FLUJO FUE MUY POCO, POR LO QUE DE SECRETARIA DE L'EL TRAMO DEL POZO 15 AL 7 EL AGUA TARDO MUCHO EN SALIR , EL FLUJO FUE MUY POCO, POR LO QUE DE SECRETARIA DE L'EL TRAMO DEL POZO 15 AL 7 EL AGUA TARDO MUCHO EN SALIR , EL FLUJO FUE MUY POCO, POR LO QUE DE SECRETARIA DE L'EL TRAMO DEL POZO 15 AL 7 EL AGUA TARDO MUCHO EN SALIR , EL FLUJO FUE MUY POCO, POR LO QUE DE SECRETARIA DE L'EL TRAMO DEL POZO 15 AL 7 EL AGUA TARDO MUCHO EN SALIR , EL FLUJO FUE MUY POCO, POR LO QUE DE SECRETARIA DE L'EL TRAMO DEL POZO 15 AL 7 EL AGUA TARDO MUCHO EN SALIR , EL FLUJO FUE MUY POCO, POR LO QUE DE SECRETARIA DE L'EL TRAMO DE

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SE LE APLICO AGUA A LA DESCARGA No. B23 Y EL ESCURRIMIENTO FUE EN CONTRA PUES EL AGUA SE REGRESO PARA EL REGISTRO.

## SECTOR BIODIGESTOR "C"

EN EL TRAMO DEL POZO 33 AL 32, DEL 32 AL 31, DEL 31 AL 30 EL AGUA NO PAZO DE POZO A POZO POR LO QUE SE DEDUJO QUE HAY PROBLEMA CON LOS NIVELES, NO SE VERIFICO LA PENDIENTE DE POZO A POZO POR QUE EL SUPERINTENDENTE SE SINTIO MAL DE SALUD Y SE RETIRÓ.

EN EL TTRAMO DEL POZO 30 AL 28 EL AGUA SI ESCURRIO PERO HASTA QUE SUBIO EL NIVEL DEL AGUA COMO 20 CMS. DENTRO DEL POZO, PROBABLEMENTE ES UN TAPONAMIENTO O EL TUBO ESTA MAL INSTALADO, YA QUE EL TERRENO NATURAL TIENE BASTANTE PENDIENTE.

EN EL TRAMO DEL POZO 20 AL 19 EL AGUA SI PASO PERO SE TARDO BASTANTE, PROBABLEMENTE TIENE UN PROBLEMA DE AZOLVE.

POR SU PARTE EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, SEÑALA QUE REVISEN CADA UNO DE LOS POZOS Y ADECUEN LAS MEDIAS CAÑAS DE MANERA QUE SE CONDUZCA EL FLUIDO CON LIBERTAD Y NO QUEDE AGUA ACUMULADA, ADEMAS SEÑALO QUE SE DETALLARAN CON ENJARRE LA PARTE SUPERIOR DE LOS POZOS 21 Y 23.

#### CONCLUSIONES

UNA VEZ INFORMADO EL SUPERINTENDENTE SOBRE LA SITUACIÓN AL RESPECTO, SOLICITA A LA SUPERVISIÓN LE CONCEDA DIEZ DIAS NATURALES PARA SOLUCIONAR TODOS LOS DETALLES ENCONTRADOS.

POR SU PARTE LA SUPERVISIÓN LE CONCEDIO LOS DIEZ DIAS SOLICITADOS E INDICA A LA EMPRESA QUE DEBERÁ INFORMAR POR ESCRITO LA CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS, ANEXANDOLE EVIDENCIA FOTOGRAFICA, EN CASO DE QUE ANOMALIAS SEAN SOLUCIONADAS ANTES DEL PLAZO, EL SUPERINTENDENTE DEBERÁ INFORMAR A LA SEDESSON PARA SEGUIR CON EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN, REALIZANDOSE NUEVAMENTE LAS PRUEBAS EN LOS TRAMOS CORREGIDOS.

(CONTRATO No. SEDESSON-FISE-2021-017)

ATENTAMENTE

ING. CARLOS MARTIN MORALES DIAZ COORDINADOR DE EVALUACIÓN SOCIAL

C.c.p. ARCHIVO PERSONAL



# **GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA** SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 09 DE FEBRERO DE 2022

CARLOS	S MARTÍN MORALES DÍA	١Z
DRESE	NTF -	

SANITARIO EN L	A LOCALIDAD I	DE PUERTA DEL SO	YECTO C-00077/023 L, EN EL MUNICIPIO PARA EL RECIBIMIEN	DE URES, PARA VE	DE SISTEMA RIFICAR QU	A DE ALCANTARILLADO JE SE HAYA SUBSANADO
Se le comisiona a:						
MUNICIPIO DE L	IRES, SONORA					
Durante el (los)	) día (s) <u>1</u>	1 FEBRERO	AL 11 DE	FEBRERO	DE	2022
Vehículo No.				VD 61.445		
Marca	NISSAN		Placas	VD-64-445	-	
Modelo	2017		Tipo	NP300	-	
CONTROL NET:	70 Litros					
CASETAS:	\$0.00					
	\$0.00					

LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZGOBIERNO DEL ESTADO DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE SONORA

SECRETARIA DE

DESARROLLO SOCIAL

C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular C.c.p. Interesado