

Hermosillo, Sonora; a 01 de agosto del 2022.

ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGÓ.
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
P R E S E N T E. –

En atención a su aviso de comisión con fecha del 14 al 15 de julio del 2022, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE VIVIENDA FISE 2022, DE LAS OBRAS: C-00075/0739 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-003 , C-00075/0740 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POTAM DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-004 .



**LUGAR DE COMISION: BENITO JUAREZ (VILLA JUÁREZ), GUAYMAS (POTAM), SONORA.
RESULTADOS**

El día 14 de julio me trasladé a la localidad de Villa Juárez, en el municipio de Benito Juárez a la revisión de cuartos dormitorios en ésta localidad, la obra es: C-00075/0739 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-003, donde fui atendido por el subdirector de obras públicas del municipio, el ing. Francisco Moroyoqui, y el superintendente de obra, el ing. Arturo D. Mexía Espinoza donde se estaba trabajando en la fabricación de muro de block y en la preparación para el colado de losa de azotea, también están trabajando en los enjarres fino y grueso en interior y exterior. La obra tiene un avance aproximado del 55%. El día 15 de julio me trasladé a la localidad de Pótam, a la supervisión de la obra : C-00075/0740 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POTAM DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-004, en donde realicé el recorrido con el superintendente de obra, el ing. Javier Alba, se hizo el recorrido por todos los lugares donde se ejecutan los trabajos de construcción de cuartos dormitorios, se observaron trabajos en cadenas de enrase, muro de block, castillos, las lluvias han ocasionado problemas en la ejecución de la obra, la cual tiene un avance aproximado de 38%.

Al término del recorrido por cada localidad se le solicitó al contratista cumplir fielmente con el catálogo de conceptos, los tiempos de ejecución y buena calidad de la obra.

Terminado el recorrido me dirigí a Hermosillo.

Se presenta a continuación evidencia fotográfica del recorrido de la comisión:



ATENTAMENTE.-

ING. JOSÉ DE JESÚS ROSAS LEÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

RECIBIDO
02 AGO 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SONORA
OPORTUNIDADES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

HERMOSILLO, SONORA. 11 DE JULIO DE 2022

JOSÉ DE JESÚS ROSAS LEÓN
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE VIVIENDA FISE 2022, DE LAS OBRAS: C-00075/0740 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE POTAM DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-004 Y LA OBRA: C-00075/0739 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ DE MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-003.

Se le comisiona a:

GUAYMAS(POTAM), BENITO JUAREZ(VILLA JUAREZ),SONORA

Durante el (los) día (s) 14 JULIO AL 15 DE JULIO DE 2022

Vehiculo No. 105

Marca NISSAN

Placas VD-64-447

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	<u>170 Litros</u>
CASSETAS:	
GASOLINA:	

ATENTAMENTE


LIC. LOURDES LORENA-ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

COMANDANCIA DE POLICIA
PREVENTIVA Y TRANSITO
MUNICIPAL
POTAM, R Y SONORA