



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**
GOBIERNO
DE SONORA

1432-I

Hermosillo, Sonora a 19 de agosto de 2022

ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO
COORDINADOR ESTATAL FAIS
P R E S E N T E. –

En atención al aviso de comisión con fecha del 05 de agosto de 2022, con ruta de traslado del 15 al 17 de agosto de 2022, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: Supervisión de obras en proceso y obras terminadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2022, asesorar a los municipios en la captura de sus proyectos en la MIDS y recabar actas de entrega recepción de las obras terminadas al 100%.

LUGAR DE COMISIÓN: Municipios de Trincheras, Altar, Pitiquito y Caborca.

TRINCHERAS

En la localidad de Trincheras me recibió el Ing. Jesús Manuel Murrieta Ochoa, Director de Obras Públicas del Municipio de Trincheras. Le comenté de la importancia de hacer la Planeación de sus proyectos oportunamente, conforme al calendario de actividades del FAIS 2022, para que dichos proyectos puedan migrar trimestralmente a la UED (Hacienda). De la misma manera, le mencioné la importancia de inscribirse en las capacitaciones vía ZOOM que impartirá Bienestar México, por medio de la Dirección General de Desarrollo Regional, en fechas próximas, sobre los temas de Planeación de Proyectos, Participación Social y Acreditación de Pobreza Extrema. Así mismo comenté con el Ingeniero Murrieta el correo que les envió la DGDR a los Municipios, en el cual informan que le darán seguimiento al reporte de anexos de participación social de los proyectos planeados en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social-MIDS durante el segundo trimestre, mencionándole la importancia de éste tema en particular, para evitar futuras sanciones hacia ellos, por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Posteriormente fuimos a hacer un recorrido por un proyecto de electrificación que aún no han ingresado a la MIDS. El proyecto es el siguiente:

(Proyecto sin ID) CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS. Inversión: \$ 457,892.75, porcentaje de avance de la obra: 100%.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

RECIBIDO
25 AGO 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN






SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE **SONORA**

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA


PITIQUITO

En éste Municipio me recibió la Ing. Lester María Ruiz, Directora de Obras Públicas del Municipio. Le comenté de la importancia de hacer la Planeación de sus proyectos oportunamente, conforme al calendario de actividades del FAIS 2022, para que dichos proyectos puedan migrar trimestralmente a la UED (Hacienda). De la misma manera, le mencioné la importancia de inscribirse en las capacitaciones vía ZOOM que impartirá Bienestar México, por medio de la Dirección General de Desarrollo Regional, en fechas próximas, sobre los temas de Planeación de Proyectos, Participación Social y Acreditación de Pobreza Extrema. Así mismo comenté con el Ingeniero Murrieta el correo que les envié la DGDR a los Municipios, en el cuál informan que le darán seguimiento al reporte de anexos de participación social de los proyectos planeados en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social-MIDS durante el segundo trimestre, mencionándole la importancia de éste tema en particular, para evitar futuras sanciones hacia ellos, por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Cabe mencionar, que a la fecha, el Municipio de Pitiquito aún no captura ningún proyecto en la MIDS, pero tiene dos obras de alumbrado público que todavía no capturan en la MIDS. Dichas obras son las siguientes:

(Proyecto sin ID) Contrato: FAIS No. 01/2022. Construcción de Alumbrado Público, Primera Etapa, consistente en 13 postes y 26 lámparas tipo LED, ubicada en la Carretera Internacional, en la localidad de Pitiquito, Municipio de Pitiquito, monto aproximado \$599,988.46, fecha de inicio programada: 02 de mayo de 2022, fecha de terminación programada: 31 de mayo de 2022, avance de la obra 100%.

(Proyecto sin ID) Contrato: FAIS No. 02/2022. Construcción de Alumbrado Público, Segunda Etapa, consistente en 14 postes y 28 lámparas tipo LED, ubicada en la Carretera Internacional, en la localidad de Pitiquito, Municipio de Pitiquito, monto aproximado \$659,682.63, fecha de inicio programada: 30 de mayo de 2022, fecha de terminación programada: 28 de junio de 2022, avance de la obra 100%.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA

CABORCA

En ésta localidad me recibió el Lic. Carlos Alberto Quijada Marcial, Director de Desarrollo Social del Municipio de Caborca, le mencioné la importancia de inscribirse en las capacitaciones vía ZOOM que impartirá Bienestar México, por medio de la Dirección General de Desarrollo Regional, en fechas próximas, sobre los temas de Planeación de Proyectos, Participación Social y Acreditación de Pobreza Extrema. Así mismo comenté con el Licenciado Quijada, el correo que les envió la DGDR a los Municipios, en el cuál informan que le darán seguimiento al reporte de anexos de participación social de los proyectos planeados en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social-MIDS durante el segundo trimestre, mencionándole la importancia de éste tema en particular, para evitar futuras sanciones hacia ellos, por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Posteriormente instruyó a la C. Martha Elba Alonso Valdivia, encargada de capturar la información en la MIDS y al C. Luis Alberto Barajas Molina, para que me acompañaran a hacer un recorrido por las obras ejecutadas y terminadas al 100%, con el objetivo de recabar las firmas de conformidad de los beneficiarios en las Actas de entrega recepción de las obras. Las actas firmadas por los beneficiarios fueron las de las siguientes obras:

ID 44833 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA AVENIDA DE LOS PAPAGOS COLONIA PUEBLO VIEJO EN H. CABORCA, SONORA. Monto planeado \$273,759.04, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 45047 CONSTRUCCION DE GUARNICION DE LA AVENIDA DE LOS PAPAGOS EN COLONIA PUEBLO VIEJO DE ESTA CIUDAD CABORCA SONORA. Monto planeado \$142,327.59, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 45187 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA DE LA AVENIDA DE LOS PAPAGOS ENTRE CALLES GENERAL PESQUEIRA Y FRANCISCO EUSEBIO KINO DE LA COLONIA PUEBLO VIEJO DE CABORCA SONORA. Monto planeado \$105,506.38, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 45332 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA AVENIDA LOS PAPAGOS ENTRE LAS CALLES GENERAL IGNACIO PESQUEIRA Y FRANCISCO EUSEBIO KINO COLONIA PUEBLO VIEJO EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA. Monto planeado \$178,990.10, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 45979 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 31 COLONIA AMP STA CECILIA DE CABORCA SONORA. Monto planeado \$485,666.10, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 46379 CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE 31 COL AMP STA CECILIA EN CABORCA SONORA. Monto planeado \$122,872.33, porcentaje de avance de la obra 100%.

ID 46602 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA CALLE 31 COLONIA AMP STA CECILIA EN CABORCA SONORA. Monto planeado \$105,177.51, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 46763 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE 31 COLONIA AMP STA CECILIA EN CABORCA SONORA. Monto planeado \$133178.00, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 46857 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE 33 COL AMP STA CECILIA CABORCA SONORA. Monto planeado \$273,918.99, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 47230 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 33 COL AMP STA CECILIA CABORCA SONORA. Monto planeado \$82,532.07, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 47320 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN CALLE 33 COL AMP STA CECILIA EN LA CIUDAD CABORCA SONORA. Monto planeado \$83,514.28, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 48031 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 33 COL AMP STA CECILIA DE LA CIUDAD CABORCA SONORA. Monto planeado \$210,307.69, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 74435 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE DE LA COMANDANCIA EN POBLADO PLUTARCO ELIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA. Monto planeado \$630,481.63, porcentaje de avance de la obra 100%.





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA

ID 74901 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE DE LA COMANDANCIA DEL POBLADO PLUTARCO ELIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA. Monto planeado \$224,672.19, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 75162 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LA COMANDANCIA EN POBLADO PLUTARCO ELIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA. Monto planeado \$40,138.06, porcentaje de avance de la obra 100%.

ID 75304 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE DE LA COMANDANCIA EN EL POBLADO PLUTARCO ELIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA. Monto planeado \$61,136.30, porcentaje de avance de la obra 100%.

ID 75484 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE RAMON BOJORQUEZ EN COLONIA 6 DE ABRIL EN H CABORCA EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA. Monto planeado \$331,306.47, porcentaje de avance de la obra: 0 % (aún no se ejecuta).

ID 75755 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE RAMON BOJORQUES DE LA COLONIA 6 DE ABRIL EN H CABORCA EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA. Monto planeado \$99,621.91, porcentaje de avance de la obra: 0% (aún no se ejecuta).

ID 76573 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RAMON BOJORQUES EN COLONIA 6 DE ABRIL EN H CABORCA EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA. Monto planeado \$105,746.47, porcentaje de avance de la obra 100%.

ID 76698 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RAMON BOJORQUES DE LA COLONIA 6 DE ABRIL EN H CABORCA EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA. Monto planeado \$136,204.07, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 81628 CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CALLE AGUASCALIENTES COLONIA HUERTA TRES EN H CABORCA DE LA CIUDAD DE CABORCA SONORA. Monto planeado \$65,254.62, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 89167 CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN COLONIA AVIACION EN H CABORCA DE ESTA CIUDAD DE CABORCA SONORA. Monto planeado \$65,254.62, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 89862 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA LA HUERTA 3 EN H CABORCA EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA. Monto planeado \$78,094.14, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 90012 CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN FRACCIONAMIENTO DEL NORTE EN H CABORCA EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA. Monto planeado \$156,188.28, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 90809 CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO EN COLONIA AVIACION DE H. CABORCA DE LA CIUDAD DE CABOCA SONORA. Monto planeado \$78,094.14, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 90881 CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN POBLADO SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA. Monto planeado \$78,094.14, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 112997 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON CIRCUNVALACION EN COLONIA CONTRERAS EN H CABORCA EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA. Monto planeado \$497,839.43, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 113207 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON CIRCUNVALACION EN COLONIA CONTRERAS EN H CABORCA EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA. Monto planeado \$78,148.05, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 137440 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJON HIDALGO DE LA COLONIA AVIACION DE H. CABORCA DE LA CIUDAD DE CABORCA SONORA. Monto planeado \$141,687.06, porcentaje de avance de la obra: 100%.





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

ID 138360 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON HIDALGO DE LA COLONIA AVIACION EN H CABORCA DE LA CIUDAD DE CABORCA SONORA. Monto planeado \$241,131.78, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 139181 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLEJON HIDALGO COLONIA AVIACION EN H CABORCA EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA. Monto planeado \$423,658.02, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 152068 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE CHIHUAHUA EN LA COLONIA AVIACION DE LA H CABORCA EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA. Monto planeado \$381,223.06, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 152247 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CHIHUAHUA EN COLONIA AVIACION EN H CABORCA EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA. Monto planeado \$95,033.73, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 152559 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CHIHUAHUA COLONIA AVIACION DE H CABORCA DE LA CIUDAD DE CABORCA SONORA. Monto planeado \$93,595.56, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 152691 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CHIHUAHUA EN COLONIA AVIACION EN H CABORCA EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA. Monto planeado \$148,741.41, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 152860 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE SAN JAVIER COLONIA MISIONES DE KINO DE H CABORCA DE LA CIUDAD DE CABORCA SONORA. Monto planeado \$666,934.26, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 153039 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN JAVIER COLONIA MISIONES DE KINO EN H CABORCA DE LA CIUDAD DE CABORCA SONORA. Monto planeado \$124,526.22, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 157896 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA O COLONIA LUNEÑA DE H CABORCA DE LA CIUDAD DE CABORCA SONORA. Monto planeado \$585,192.66, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 158315 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA O EN COLONIA LUNEÑA EN H CABORCA EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA. Monto planeado \$104,885.08, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 158846 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA O EN COLONIA LUNEÑA EN H CABORCA EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA. Monto planeado \$150,474.89, porcentaje de avance de la obra: 100%.





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA

ALTAR


En ésta localidad me recibió y atendió el C. Jorge Arsenio Espinoza Limón, Director de Obras Públicas del Municipio de Altar. Le comenté de la importancia de hacer la Planeación de sus proyectos oportunamente, conforme al calendario de actividades del FAIS 2022, para que dichos proyectos puedan migrar trimestralmente a la UED (Hacienda). De la misma manera, le mencioné la importancia de inscribirse en las capacitaciones vía ZOOM que impartirá Bienestar México, por medio de la Dirección General de Desarrollo Regional, en fechas próximas, sobre los temas de Planeación de Proyectos, Participación Social y Acreditación de Pobreza Extrema. Así mismo comenté con el Ingeniero Murrieta el correo que les envió la DGDR a los Municipios, en el cuál informan que le darán seguimiento al reporte de anexos de participación social de los proyectos planeados en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social-MIDS durante el segundo trimestre, mencionándole la importancia de éste tema en particular, para evitar futuras sanciones hacia ellos, por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Posteriormente el C. Jorge Arsenio Espinoza Limón y yo nos dirigimos a hacer un recorrido por 2 obras para verificar su avance. Las obras visitadas fueron las siguientes:

ID 42298 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ALTAR, COLONIA LA OTRA BANDA VARIAS CALLES. Monto planeado \$64,156.62, porcentaje de avance de la obra: 100 %.

ID 72976 REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ALTAR, LOCALIDAD ALTAR, COLONIA CENTRO, CALLE GUERRERO. Monto planeado \$450,293.65, porcentaje de avance de la obra: 100 %.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

Gobierno
de **SONORA**



Ya de regreso en su oficina el C. Jorge Arsenio Espinoza Limón me entregó las actas de entrega recepción de unas obras ya concluidas, firmadas por los beneficiarios y por él. Las actas entregadas fueron las de las siguientes obras:

ID 37728 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ALTAR, LOCALIDAD DEL EJIDO LLANO BLANCO. Monto planeado \$142,341.49, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 42279 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ALTAR, LOCALIDAD DEL EJIDO LLANO BLANCO EN VARIAS CALLES. Monto planeado \$96,234.91, porcentaje de avance de la obra: 100 %.

ID 42298 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ALTAR, COLONIA LA OTRA BANDA VARIAS CALLES. Monto planeado \$64,156.62, porcentaje de avance de la obra: 100 %.

ID 72976 REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ALTAR, LOCALIDAD ALTAR, COLONIA CENTRO, CALLE GUERRERO. Monto planeado \$450,293.65, porcentaje de avance de la obra: 100 %.

Seguidamente, me dispuse a regresar a la Ciudad de Hermosillo.

ATENTAMENTE,

Ing. Sergio Arturo Meza Rubio
Supervisor y Asesor de Desarrollo Social





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS



ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

Hermosillo, Sonora, 5 de agosto de 2022

SERGIO ARTURO MEZA RUBIO
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISAR OBRAS EN PROCESO Y VERIFICAR PROYECTOS YA TERMINADOS

Se le comisiona a:

TRINCHERAS, ALTAR, PITIQUITO Y CABORCA, SONORA

Durante el (los) día (s) 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2022

Vehículo No. 107

Marca NISSAN

Placas VD-64-444

Modelo 2017

Tipo PICK UP NP 300



H. CABORCA, SON.

CONTROL NET:	200 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	

ATENTAMENTE

Lourdes Lorena Rojo Cruz
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar de la Cruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TRINCHERAS, SONORA.