

Hermosillo, Sonora; a 05 de septiembre del 2022.



ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGÓ.
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
P R E S E N T E. —

En atención a su aviso de comisión con fecha del 29 de agosto al 02 de septiembre del 2022, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE VIVIENDA FISE 2022, DE LAS OBRAS: C-00075/0740 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POTAM DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-004, C-00075/0743 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-006, C-00075/0746 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YECORA MUNICIPIO DE YECORA, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-009.

LUGAR DE COMISION: GUAYMAS (PÓTAM), ROSARIO (ROSARIO, LA ESTRELLA), YECORA(YECORA), SONORA.

RESULTADOS:

El día 29 y 30 de agosto, supervisé los cuartos dormitorios de la obra: C-00075/0746 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YECORA MUNICIPIO DE YECORA, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-009, en donde se apreciaron los trabajos de enjarre grueso exterior e interior, piso firme, ya estaban los muros de block, se estaban iniciando los trabajos de colocación de techumbre, los trabajos se han visto alterados por las cuestiones climáticas, ya que las intensas lluvias que han caído en la localidad han ocasionado atrasos en la construcción de los cuartos. El recorrido lo realicé con el superintendente de obra, en ing. Jesús Ruíz, fui atendido por el Dir de obras del municipio, el ing. Javier Cruz. La obra presenta un avance aproximado del 60%. Una vez terminado el recorrido me dirigí a la localidad de Pótam a la supervisión de la obra : C-00075/0740 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POTAM DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-004, donde me acompañó e el recorrido el superintendente de obra, el ing. Javier Alba, con el cual realicé el recorrido por los lugares donde se pudo tener acceso debido a que por las constantes lluvias no se pudo supervisar a todos los beneficiarios, se estaban realizando trabajos de enjarres, colado de losa de azotea, colado de firme, la obra presenta un avance aproximado de 60%. Quedando pendiente supervisar los cuartos restantes.

El día 31 de agosto me dirigí a la localidad de Rosario, a la supervisión de la obra: , C-00075/0743 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-006, en donde solo se pudo supervisar en la localidad de Rosario los cuartos que se construyen en esta localidad, ya que en la localidad de la Estrella, no hay acceso porque los caminos están destrozados por las lluvias que han caído en éstos días, los trabajos que se estaban realizando en la localidad de Rosario son de Yeso y preparación para puertas y ventanas, impermeabilizaciones, con un avance aproximado del 65%. En el recorrido me atendió la directora de Desarrollo Social del municipio, la Lic. María Jesús Monge A.









El día 1ro de septiembre me trasladé al municipio de Huatabampo a la localidad de Loma de Etchoropo por instrucciones de la encargada de despacho de la Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica, la Ing. Maira D. Tapia, para la supervisión de los trabajos de la obra: C-00075/0741 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE ETCHOROPO DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-002, en la cual hice el recorrido con el superintendente de obra, el ing. Javier Alba, la obra presenta un avance aproximado del 95% presentando detalles en acabados , pintura, colocación de puertas y ventanas. de la misma forma y con la misma instrucción de la encargada de despacho me dirigí a la localidad de Villa Juárez del municipio de Benito Juárez, para la supervisión de la obra: C-00075/0739 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-003, donde hice el recorrido con el superintendente de obra, el ing. Arturo Mexía, la obra presenta detalles en espesores de muros, los cuales se les indicaron al contratista, humedades en muros, detallado de pintura, y acabados, la obra presenta un avance aproximado del 95%.




El día 2 de septiembre me trasladé a la localidad de Pótam, del municipio de Guaymas a la supervisión de la obra: C-00075/0740 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POTAM DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-004, ya que en días anteriores no se tuvo acceso a todos los beneficiarios, y de igual manera no se pudo tener acceso, ya que estaba lloviendo en la localidad y no se pudo hacer la verificación.

Terminando el recorrido me dirigí a Hermosillo.

Se presenta a continuación evidencia fotográfica del recorrido de la comisión:



ATENTAMENTE.-


ING. JOSÉ DE JESÚS ROSAS LEÓN



JOSÉ DE JESÚS ROSAS LEÓN
PRESENTE.-



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA



Dirección de Desarrollo Social
Municipio de Rosario, Sonora

HERMOSILLO, SONORA. 16 AGOSTO DE 2022

Con el propósito de :

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE VIVIENDA FISE 2022, DE LAS OBRAS: C-00075/0740 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PÓTAM DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, DEL CONTRATO SEDESSON- FISE-2022-004, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-006, C-00075/0746 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YÉCORA MUNICIPIO DE YÉCORA, DEL CONTRATO SEDESSON- FISE-2022-009.

Se le comisiona a:

GUAYMAS (PÓTAM), ROSARIO (ROSARIO, LA ESTRELLA), YÉCORA (YÉCORA), SONORA.

Durante el (los) día (s) 29 AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Vehículo No. 105

Marca NISSAN

Placas VD-64-447

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	190 Litros
CASSETAS:	
GASOLINA:	\$1,200.00

ATENTAMENTE

LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
YECORA, SONORA



C.c.p. Archivo
C.c.p. César José de La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

COMANDANCIA DE POLICIA
PREVENTIVA
TRANSITO
MUN

POTAM. R. Y. YECORA