

Heramosillo, Sonora, a 29 de agosto del 2022.



ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGÓ.  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.  
P R E S E N T E. –

En atención a su aviso de comisión con fecha del 22 AL 26 de agosto del 2022, me permito comunicarle lo siguiente:

**OBJETIVO:** SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE VIVIENDA FISE 2022, DE LAS OBRAS: C-00075/0738 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BAHIA DE LOBOS DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-001, C-00075/0741 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE ETCHOROPO DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-002, C-00075/0740 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POTAM DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-004, VISITA DE OBRA EN NAVOJOA (VARIAS LOCALIDADES), C-00075/0739 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-003.

**LUGAR DE COMISION:** HUATABAMPO (LOMA DE ETCHOROPO), SAN IGNACIO RIO MUERTO (BAHIA DE LOBOS), GUAYMAS (POTAM), NAVOJOA (PUEBLO MAYO, SAN IGNACIO COHUIRIMPO, NAVOJOA), BENITO JUÁREZ (VILLA JUÁREZ), SONORA.








**RESULTADOS:**

El día 22 de agosto me trasladé a la localidad de Navojoa, a la visita de obra del proceso de licitación Simplificada No. LSO-926009991-021-2022, en donde no se presentó ningún posible licitante a la visita de obra a los distintos puntos donde se construirán los cuartos dormitorios en dicho municipio, fui atendido por el Lic. Francisco Santi en la dirección de Desarrollo Urbano. El día 23 me trasladé a la localidad de Villa Juárez, del Municipio de Benito Juárez para la supervisión de la obra: **C-00075/0739 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-003**, donde se revisaron las viviendas en compañía del superintendente de obra, el ing. Arturo Mexía, con quien se vieron los detalles de terminación de obra que tenían los cuartos dormitorios, quedando con el superintendente una nueva revisión al otro día, para ver el avance de las solventaciones en los días próximos, la obra se encuentran trabajando en detallado de pintura y resanes en muros, presenta un avance aproximado del 95%. El día 24 me trasladé al municipio de Huatabampo, a la localidad de Loma de Etchoropo, a la supervisión de la obra C-00075/0741 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE ETCHOROPO DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-002, el recorrido se hizo junto al superintendente de obra, el ing. Javier Alba, donde se apreciaron trabajos de terminación en 11 viviendas, se hizo un check list de los detalles vistos en el recorrido para su solventación, quedando con el superintendente volver en los próximos días para ver los avances de las solventaciones, la obra presenta un avance aproximado del 90%. El día 25 de agosto me trasladé al municipio de San Ignacio Río Muerto, a la localidad de Bahía de Lobos, a la supervisión de los cuartos dormitorios, el recorrido lo hice con el superintendente de obra, el ing. Javier Alba, donde se apreciaron trabajos de enjarres, pintura, preparación de colado de firme de concreto, se encontraron algunos problemas en los espesores de los enjarres donde se le comentó solventar a la brevedad dicha inconsistencia, la obra presenta un avance del 85% aproximadamente. De ahí me traslade al municipio de Benito Juárez a verificar como iban las solventaciones de las observaciones realizadas en la primer visita, las cuales se estaban trabajando en las primeras 3 casas, quedando de dar término a todas las observaciones para el próximo sábado 27 de agosto. El día 26 de agosto me trasladé a la localidad de Loma de Etchoropo a la verificación de las observaciones realizadas en la visita anterior, donde se apreciaron trabajos en 4 viviendas, quedando el contratista de tener terminados los trabajos el día 29 del presente. De ahí me trasladé al municipio de Guaymas, a la localidad de Pótam, a la supervisión de la obra C-00075/0740 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POTAM DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-004, en compañía del ing. Javier Alba, quien es el superintendente de obra, se hizo el recorrido por todos los sitio donde se construyen los cuartos dormitorios, donde e se apreció un avance aproximado del 75%, se le


solicitó al contratista implementar mano de obra y las horas de trabajo, se le dejó un checklist de las observaciones para su solventación.

Terminando el recorrido me dirigí a Hermosillo.

Se presenta a continuación evidencia fotográfica del recorrido de la comisión:



ATENTAMENTE.-

  
ING. JOSÉ DE JESÚS ROSAS LEÓN



COMANDANCIA DE POLICIA  
PREVENTIVA Y TRANSITO  
MUNICIPAL  
POTAM, R Y SONORA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

HERMOSILLO, SONORA. DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

JOSÉ DE JESÚS ROSAS LEÓN  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE VIVIENDA FISE 2022, DE LAS OBRAS: C-00075/0738 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BAHIA DE LOBOS DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-001,C-00075/0741 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ETCHOROPO DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-002,C-00075/0740 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POTAM DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-004, C-0007570739 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-003, NAVOJOA SONORA (VARIAS LOCALIDADES) VISITAS DE OBRAS.

Se le comisiona a:

HUATABAMPO(LOMA DE ETCHOROPO), SAN IGNACIO RÍO MUERTO (BAHIA DE LOBOS), GUAYMAS ( POTAM) BENITO JUÁREZ ( VILLA JUÁREZ) NAVOJOA, SONORA (VARIAS LOCALIDADES).

Durante el ( los ) día ( s ) 22 AGOSTO AL 26 DE AGOSTO DE 2022

Vehículo No. 105

Marca NISSAN

Placas VD-64-447

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	190 Litros
CASSETAS:	
GASOLINA:	

ATENTAMENTE

*[Signature]*  
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santaeruz - Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado



SECRETARIA DE  
INFRAESTRUCTURA URBANA  
Y ECOLOGIA  
NAVOJOA, SONORA