



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**
GOBIERNO
DE SONORA

1896-I

Hermosillo, Sonora; a 13 de Septiembre del 2022

ARQ. DIEGO MÉZQUITA SALGADO
COORDINADOR ESTATAL FAIS
P R E S E N T E. -



INFORME ADMINISTRATIVO

En atención al aviso de comisión con fecha del 05 de Septiembre del 2022, con ruta de traslado durante los días 07 al 09 de Septiembre del 2022, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: Supervisión y verificación de obras en proceso y terminadas, ejecutadas por los municipios, con el recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2022).

LUGAR DE COMISION: Cucurpe, Magdalena, Opodepe y Rayón.

RESULTADOS

Cucurpe

Atendidos por el Ing. Manuel Francisco Villa Paredes, Presidente Municipal, con la finalidad de verificar el avance de las obras ejecutadas, en la cabecera y algunas localidades, así como también los temas de la conformación de los Comités de Participación Social y la elaboración de las Cédulas de Verificación y Seguimiento de Obra; dichos temas aún se encuentran pendientes en la planeación y captura de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS).

Se realizó el recorrido y la supervisión de obras de los rubros de Electrificación Rural y de Colonias Pobres, mismas que corresponden a equipamientos de módulos solares en algunas viviendas, equipamientos en los sistemas solares para bombeo de agua para uso doméstico y ampliaciones de electrificación.

Para finalizar el recorrido, se hizo mención del recurso FISMDF planeado hasta el momento, se anexa información:

Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada
7	36.70%	\$ 688,802.98
3	16.42%	\$ 308,168.00
10	53.12%	\$ 996,970.98






SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA

Se anexa evidencia documental de las obras verificadas en este recorrido y que están capturas en la MIDS, así como evidencia fotográfica:

# MIDS OBRAS	PROYECTOS (RUBRO)	OBRA (SUBCLASIFICACIÓN DEL CATÁLOGO)	MODALIDAD	MONTO DEL PROYECTO	UBICACIÓN		METAS (CANTIDAD)	UNIDAD DE MEDIDAS	VIVIENDA BENEFICIARIAS	BENEFICIARIOS	NOMBRE DEL PROYECTO	% AVANCE
					MUNICIPIO	LOCALIDAD						
160836	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACIÓN	\$ 63,382.67	CUCURPE	CUCURPE	1 (30)	METROS LINEALES	8	22	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUCURPE, SONORA.	100%
162761	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADOR ES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC.)	EQUIPAMIENTO	\$ 58,000.02	CUCURPE	LA CENDRADITA	1 (2)	PIEZAS	2	7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS SOLARES PARA VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA.	100%
162786	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADOR ES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC.)	EQUIPAMIENTO	\$ 38,933.32	CUCURPE	6 DE ENERO	1	PIEZA	1	5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SOLAR EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE CUCURPE SONORA.	100%
206595	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADOR ES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC.)	EQUIPAMIENTO	\$ 32,040.00	CUCURPE	LA CALERA (DIVISADERO)	1	PIEZA	7	13	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA SOLAR PARA BOMBEO DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO EN LA LOCALIDAD LA CALERA, MUNICIPIO DE CUCURPE SONORA.	100%


obra 160836




obra 162761



obra 162786



obra 206595



Magdalena

En este municipio, se aprovechó para saludar y actualizar información de los temas relevantes del FAIS, con el Ing. Román Rogelio Revilla Reyes, quien funge como Director de Obras Públicas; posteriormente nos coordinamos con la Lic. Diana Otero, Auxiliar de Obras, para aclarar algunas dudas relacionadas con la planeación de los proyectos en la MIDS, del tipo de obras que pueden ejecutar con el recurso del FISMD, así como de la importancia de firmar los proyectos para



Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx

que puedan ser considerados a revisión por parte de la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) de la Secretaría de Bienestar.

Por otra parte, en compañía de la Auxiliar de Obras Públicas, procedimos a realizar el recorrido de supervisión de obras, de todos los proyectos capturados en la MIDS, dentro de los que destacan las construcciones de baños y cuartos dormitorio, en diversos sectores de la cabecera municipal; al igual, hicimos el recorrido para tomar evidencia de algunas rehabilitaciones de calles y el lugar donde se rehabilitarán las válvulas del sistema de bombeo de agua potable de Magdalena de Kino, estas obras están pendientes de capturar su información en la MIDS.

Porcentaje de recursos FISMDF planeados y disponibles al momento:

TOTAL FISMDF	Porcentaje de Recursos Planeados	Total de Recursos Planeados	Porcentaje Disponible Conforme a Planeado	Disponible Conforme lo Planeado
	38.82%	\$ 2,162,777.69	61.18%	\$ 3,408,580.31

Se anexa evidencia documental de las obras verificadas, así como evidencia fotográfica:

# MIDS OBRA	PROYECTOS (RUBRO)	OBRA (SUBCLASIFICACIÓN DEL CATÁLOGO)	MODALIDAD	MONTO DEL PROYECTO	UBICACIÓN		METAS (CANTIDAD)	UNIDAD DE MEDIDAS	VIVIENDAS BENEFICIARIAS	BENEFICIARIOS	NOMBRE DEL PROYECTO	% AVANCE
					MUNICIPIO	LOCALIDAD						
99912	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CUARTO DORMITORIO	CONSTRUCCIÓN	\$ 613,994.21	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	6	CUARTOS	6	18	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTO DORMITORIO EN MAGDALENA LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO PRIMERA ETAPA.	100%
101366	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCIÓN	\$ 268,471.99	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	6	BAÑOS	6	18	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTO PARA BAÑO EN MAGDALENA LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO PRIMERA ETAPA.	100%
199924	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CUARTO DORMITORIO	CONSTRUCCIÓN	\$ 111,470.61	MAGDALENA	SAN LORENZO	1	CUARTOS	1	5	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN LORENZO SEGUNDA ETAPA	90%
200792	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CUARTO DORMITORIO	CONSTRUCCIÓN	\$ 111,470.61	MAGDALENA	EL TASICURI	1	CUARTOS	1	4	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL TASICURI SEGUNDA ETAPA	70%
201081	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CUARTO DORMITORIO	CONSTRUCCIÓN	\$ 668,823.64	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	6	CUARTOS	6	22	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SEGUNDA ETAPA	80%
201628	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCIÓN	\$ 48,568.33	MAGDALENA	SAN LORENZO	1	BAÑOS	1	5	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN SAN LORENZO SEGUNTA ETAPA	90%
201745	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCIÓN	\$ 48,568.33	MAGDALENA	EL TASICURI	1	BAÑOS	1	4	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL TASICURI SEGUNDA ETAPA	70%
201780	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CUARTO PARA BAÑO	CONSTRUCCIÓN	\$ 291,409.97	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	6	BAÑOS	6	22	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SEGUNDA ETAPA	80%



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA


obra 99912




obra 101366



obra 19924



obra 201628




obra 200792





obra 201745





obra 201081



obra 103063



Obras supervisadas aún No Capturadas en la MIDS



Opodepe

En este municipio, estuvimos presentes con la C. Maritza Salazar Peralta, Directora de Obras Públicas, para tratar todos los temas pendientes en la planeación y captura de la MIDS, debido a que este municipio se encuentra muy rezagado en tal causa y se puntualizó mucho sobre la importancia de planear el 100% del recurso antes de concluir el ejercicio fiscal en turno; también se replicó la elaboración de los anexos de los Comités de Participación Social y las Cédulas de Verificación y Seguimiento de Obra.

En cuanto a la supervisión de obras, se verificó la ampliación y rehabilitación de 200 metros lineales de drenaje sanitario en la cabecera municipal, encontrándose en su fase de proceso, mismo que está pendiente de capturar la información de





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**


GOBIERNO
de SONORA

este proyecto en la MIDS; así como también, nos trasladamos hasta la localidad de Querobabi, para verificar y tomar evidencia de la rehabilitación del pozo profundo de agua potable y de algunas luminaria sobre la calle 6 de abril.


Se anexa evidencia documental de las obras verificadas, así como evidencia fotográfica:

# MIDS	PROYECTOS (RUBRO)	OBRA (SUBCLASIFICACIÓN DEL CATÁLOGO)	MODALIDAD	MONTO DEL PROYECTO	UBICACIÓN		METAS (CANTIDAD)	UNIDAD DE MEDIDAS	VIVIENDA BENEFICIARIAS	BENEFICIARIOS	NOMBRE DEL PROYECTO	% AVANCE
					MUNICIPIO	LOCALIDAD						
101611	AGUA POTABLE	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	EQUIPAMIENTO	\$ 49,838.99	OPODEPE	QUEROBABI	1	POZO	200	1000	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUEROBABI.	100%
102557	URBANIZACIÓN	ALUMBRADO PÚBLICO	REHABILITACIÓN	\$ 70,122.00	OPODEPE	OPODEPE	1 (26)	PIEZAS	100	500	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE OPODEPE.	100%

obra 101611



obra 102557



Obra supervisada aún no capturada en la MIDS



Rayón:

Durante el recorrido por la cabecera municipal, nos coordinamos con el Ing. Ángel Cesar Hernández Alvarado, para proceder a acudir hasta las ubicaciones geográficas de las obras de rehabilitaciones y construcciones de techos en algunas viviendas de Rayón.

Por otra parte nos mencionó que para el cuarto trimestre, pretenden ejecutar unas acciones de cuartos dormitorio y baños, para así cerrar al 100% la planeación y ejecución del recurso FISMDF 2022.

Se concluyó el recorrido replicando las responsabilidades del municipio, de acuerdo a los Lineamientos Generales del FAIS.

También se les mencionó del recurso FISMDF planeado hasta el momento, se anexa información:

Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada
7	62.50%	\$ 985,360.89
1	2.48%	\$ 39,057.59
8	64.98%	\$ 1,024,418.48





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

Se anexa evidencia documental de las obras verificadas, así como evidencia fotográfica:

# MIDS	PROYECTOS (RUBRO)	OBRA (SUBCLASIFI- CACIÓN DEL CATÁLOGO)	MODALIDAD	MONTO DEL PROYECTO	UBICACIÓN		METAS (CANTIDAD)	UNIDAD DE MEDIDAS	VIVIENDA BENEFI- CIADAS	BENEFI- CIARIOS	NOMBRE DEL PROYECTO	% AVANCE
					MUNICIPIO	LOCALIDAD						
161268	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	TECHO FIRME	REHABILITACIÓN	\$ 44,328.24	RAYÓN	RAYÓN	1 (30.68)	M2	1	5	REHABILITACIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA A MARIA CORRALES DE LA LOCALIDAD DE RAYÓN, MUNICIPIO DE RAYÓN, SONORA.	100%
161454	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	TECHO FIRME	CONSTRUCCIÓN	\$ 52,549.36	RAYÓN	RAYÓN	2 (41.73)	M2	2	8	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN 2 VIVIENDAS ZONA ZAP 10242 DE LA LOCALIDAD DE RAYÓN MUNICIPIO DE RAYÓN, SONORA.	100%
161566	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	TECHO FIRME	REHABILITACIÓN	\$ 52,316.67	RAYÓN	RAYÓN	1 (35.78)	M2	1	5	REHABILITACIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA A ALBA ZAMORA CERVANTES EN ZONA ZAP 10242 DE LA LOCALIDAD DE RAYÓN MUNICIPIO DE RAYÓN, SONORA.	100%
161643	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	TECHO FIRME	REHABILITACIÓN	\$ 58,171.02	RAYÓN	RAYÓN	2 (38.75)	M2	2	8	REHABILITACIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN 2 VIVIENDAS ZONA ZAP 10134 DE LA LOCALIDAD DE RAYÓN MUNICIPIO DE RAYÓN, SONORA.	100%


obra 161268



obra 161454



obra 161566



obra 161643



ATENTAMENTE.-

ING. HÉCTOR ALEJANDRO GALLEGOS SOTO
COORDINADOR REGIONAL FAIS





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS

Hermosillo, Sonora, 5 de septiembre de 2022



DIRECCIÓN
OBRAS PUBLICAS

HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS SOTO
P R E S E N T E .-

Con el propósito de :

SUPERVISION Y VERIFICACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS, EJECUTADAS POR LOS MUNICIPIOS, CON EL RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)

Se le comisiona a:

CUCURPE, MAGDALENA, OPODEPE Y RAYON, SONORA.

Durante el (los) día (s) 7 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Vehículo No. 103

Marca NISSAN

Placas VD-64-446

Modelo 2017

Tipo PICK UP NP 300

CONTROL NET:	200 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00



ATENTAMENTE

LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar de la Cruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE RAYÓN, SONORA
2021 - 2024



Moniza Solazar Peralta.
H. AYUNTAMIENTO
DE OPODEPE
2021-2024



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO
DE OROPEPE
5051-5054

