



GOBIERNO  
DE SONORA

DESARROLLO  
SOCIAL

2054-I

Hermosillo, Sonora; a 04 de octubre del 2022

ARQ. DIEGO MÉZQUITA SALGADO  
COORDINADOR ESTATAL FAIS  
P R E S E N T E. –

### INFORME ADMINISTRATIVO

En atención al aviso de comisión con fecha del 26 de septiembre al 01 de octubre del 2022, me permito comunicarle lo siguiente:

**OBJETIVO:** Supervisión y verificación de obras en proceso y terminadas, ejecutadas por el municipio de Etchojoa con el recurso del fondo de aportaciones para la infraestructura social y municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal 2022.

**LUGAR DE COMISION:** Etchojoa (varias localidades) Sonora.

**NOTA ACLARATORIA:**

El aviso de comisión presentado cuenta con un error de captura en la fecha, se reafirma las fechas visitadas que son del 26 de septiembre al 01 de octubre del presente año.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

**RECIBIDO**  
06 OCT 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Gobierno  
de SONORA  
SECRETARÍA DE  
DESARROLLO  
SOCIAL

## RESULTADOS

### Etchojoa

Me dirigí al palacio municipal de Etchojoa en el cual sostuve una reunión con el Director de Obras Públicas el Ing. Rafael Félix García y el Auxiliar de Informática el Lic. Germán García, en la junta pudimos planear una ruta y asignación de supervisores para la revisión de los proyectos en ejecución y finalizados en la cabecera municipal y sus localidades. Otro tema que se abordó fue el estatus de la planeación de proyectos en la plataforma MIDS, así como montos invertidos y restantes, la captura de CUIS y los anexos de los apartados de participación social y cédulas de verificación. Se platicó de la importancia de tener el 100% de anexos y captura en dichos apartados, para el 4 de diciembre con la captura de proyectos y el 21 de diciembre con los apartados de participación social y cédulas de verificación.

Los siguientes 4 días acompañado de los supervisores de obra del municipio se realizó la visita de 99 proyectos registrados en la plataforma MIDS, entre ellos se validaron proyectos de agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres, mejoramiento de vivienda y urbanización.

Al finalizar el recorrido, se sostuvo una reunión con el Director de Obras, el Director de Planeación, Subdirector de Obras y el Auxiliar de Información con el objetivo de proporcionarles una retroalimentación de las obras visitadas, como son los detalles de calidad en los cuartos dormitorios y cuartos para baños en los cuales se encontraron filtraciones de agua, cortos en instalaciones eléctricas, salida de agua no visible, chapas de puertas que ocupan reemplazo o reparación, dicho esto se comprometieron arreglar estos pendientes lo antes posible. En la misma reunión se aprovechó para la aclaración de dudas en la captura de MIDS, solución de como solicitar más usuarios y contraseñas para el acceso a la plataforma con el objetivo exclusivo del llenado de CUIS, también se les hizo la sugerencia de asignar más personal en la captura de los Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica, por último se les hace hincapié nuevamente de la captura del 100% de los proyectos en la plataforma, ingreso del total de los anexos de los apartados de participación social y cédulas de verificación. Para finalizar la reunión se establece la siguiente visita por parte del enlace para el seguimiento de proyectos y llenado de actas de entrega y recepción tentativamente para el mes de octubre.

ATENTAMENTE.-



---

ING. JOSÉ MANUEL JUARDO PARTIDA  
COORDINADOR REGIONAL FAIS


GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL

## RESULTADOS

<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
5587	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL ALTO GUAYPARIN DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA	\$ 644,842.07	ETCHOJOA	BACOBAMPO (ALTO GUAYPARIN)	100%





<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
48067	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAMPANICHACA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 829,603.23	ETCHOJOA	CAMPANICHACA	100%



OBSERVACIONES: Los supervisores en el momento no cuentan con las especificaciones técnicas de los trabajos realizados, se solicitó la información para su validación en la siguiente visita.

<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
52080	REHABILITACIÓN DE EMISOR A PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA	\$ 1,142,888.47	ETCHOJOA	BASCONCOBE	100%






<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
52488	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SOTO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 421,570.83	ETCHOJOA	COLONIA SOTO	100%





## RESULTADOS


<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
54662	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE EL CHORI EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 249,437.41	ETCHOJOA	EL CHORI	100%




<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
55597	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE SEBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 59,716.80	ETCHOJOA	SEBAMPO	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
57999	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE BAYNORILLO EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 338,275.28	ETCHOJOA	BAYNORILLO	100%






<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
63550	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE EL HUITCHACA EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 32,155.20	ETCHOJOA	EL HUITCHACA	100%





## RESULTADOS

<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
65792	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 63,515.80	ETCHOJOA	BASCONCOBE	100%




<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
66285	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYPARIN DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 31,757.90	ETCHOJOA	EL GUAYPARIN	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
67789	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 1,269,128.00	ETCHOJOA	SAN PEDRO NUEVO	100%





<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
68189	CONSTRUCCION DE 9 DESCARGAS SANITARIAS CON SUS 9 REGISTROS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE EL SAHUARAL DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 94,527.21	ETCHOJOA	EL SAHUARAL	100%





## RESULTADOS




<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
69967	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 485,136.19	ETCHOJOA	ETCHOJOA (NUEVA ESPERANZA)	100%




<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
70127	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 188,664.07	ETCHOJOA	ETCHOJOA (NUEVA ESPERANZA)	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
70861	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS GUAYABITAS DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 608,099.52	ETCHOJOA	LAS GUAYABITAS	100%





<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
71000	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MABEJAQUI DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 388,108.95	ETCHOJOA	MABEJAQUI	100%






## RESULTADOS



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
71056	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MABEJAQUI DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 239,266.79	ETCHOJOA	MABEJAQUI	100%






<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
71140	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOCHIPACO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 291,081.71	ETCHOJOA	MOCHIPACO NUEVO	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
71240	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MOCHIPACO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 113,198.44	ETCHOJOA	MOCHIPACO NUEVO	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
71272	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIRISCOHUASA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 194,054.47	ETCHOJOA	TIRISCOHUASA	100%





## RESULTADOS


<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
71300	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIRISCOHUASA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 119,633.40	ETCHOJOA	TIRISCOHUASA	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
73096	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA SOTO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 194,054.47	ETCHOJOA	COLONIA SOTO	100%




<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
73140	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SOTO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 75,465.63	ETCHOJOA	COLONIA SOTO	90%



OBSERVACIONES: No le sale agua, se le cito a contratista la revisión y reparación, se validaran estos trabajos en la próxima visita.

<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
73882	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL CAURARA AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 97,027.24	ETCHOJOA	EL CAURARA AGROPECUARIA	100%





## RESULTADOS

<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
74205	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL CAURARA AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 59,816.70	ETCHOJOA	EL CAURARA AGROPECUARIA	100%




OBSERVACIONES: No se encontraron los beneficiarios, no se pudo tomar evidencia del cuarto para baño, se toma al biodigester.


<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
75145	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL CHORI DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 194,054.47	ETCHOJOA	EL CHORI	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
75388	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL CHORI DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 37,732.81	ETCHOJOA	EL CHORI	100%




<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
75894	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA PUEBLO VIEJO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ETCHOJOA	\$ 97,027.24	ETCHOJOA	ETCHOJOA (PUEBLO VIEJO)	100%




## RESULTADOS


<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
76536	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA COLONIA PUEBLO VIEJO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ETCHOJOA.	\$ 59,816.70	ETCHOJOA	ETCHOJOA (PUEBLO VIEJO)	100%





<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
96585	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE EL SAHUARAL DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 137,851.67	ETCHOJOA	SAHUARAL	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
97430	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA TRES CRUCES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 97,831.60	ETCHOJOA	VILLA TRES CRUCES	100%





<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
142455	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA COLONIA JARDINES DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 94,279.85	ETCHOJOA	BACOBAMPO	100%




## RESULTADOS


<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
142601	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA COLONIA FEDERICO ZAZUETA DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 143,900.82	ETCHOJOA	BACOBAMPO	100%





<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
160000	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA COLONIA BARRAZA DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 30,624.00	ETCHOJOA	BACOBAMPO	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
160232	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE GUAYPARIN DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 61,630.80	ETCHOJOA	EL GUAYPARIN	100%




<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
160565	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA COLONIA OBRERA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 29,772.58	ETCHOJOA	ETCHOJOA	100%





## RESULTADOS



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
160780	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA COLONIA REUBICACION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 38,592.40	ETCHOJOA	ETCHOJOA	100%





<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
161291	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA COLONIA PUEBLO VIEJO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ETCHOJOA	\$ 27,108.40	ETCHOJOA	ETCHOJOA	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
172453	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 31,757.90	ETCHOJOA	SAN PEDRO NUEVO	100%





<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
172506	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITAL BURABAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 15,878.95	ETCHOJOA	EL MEZQUITAL DE BURABAMPO	100%






## RESULTADOS


<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
172672	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRAL HUIROACHACA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 28,582.11	ETCHOJOA	SALITRAL HUIROACHACA	100%






<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
174610	REHABILITACION DE ALMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BAYNORILLO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 28,582.11	ETCHOJOA	BAYNORILLO	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
176706	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL HUITCHACA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 9,527.37	ETCHOJOA	EL HUITCHACA	100%





<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
176737	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS VIEJOS DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 60,340.01	ETCHOJOA	LOS VIEJOS	100%






## RESULTADOS




<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
176850	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA BOCANA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 63,515.80	ETCHOJOA	LA BOCANA	100%





<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
177057	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA TRES CRUCES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 31,757.90	ETCHOJOA	VILLA TRES CRUCES	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
177393	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SALUBRIDAD DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 31,757.90	ETCHOJOA	BACOBAMPO SALUBRIDAD	100%




<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
177724	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA JARDINES DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 31,757.90	ETCHOJOA	BACOBAMPO COL. JARDINES	100%





## RESULTADOS

ID	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE
178315	REHABILITACION DE ALUMBRADO Y SISTEMA ELECTRICO DEL CAMPO DE BEIS BOL EN LA LOCALIDAD DE CHUCARIT DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 719,000.00	ETCHOJOA	CHUCARIT	100%




ID	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE
179555	REHABILITACION DEL CARCAMO DE REBOMBEO EN LA LOCALIDAD SEBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 545,661.46	ETCHOJOA	SEBAMPO	100%





OBSERVACIONES: No se encontró abierto, se programará con los supervisores contar con la llave para la revisión en la siguiente visita.

ID	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE
179569	CONSTRUCCION DE 120 METROS DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 189,148.50	ETCHOJOA	BASCONCOBE	100%





ID	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE
180828	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA PUEBLO VIEJO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 97,027.24	ETCHOJOA	ETCHOJOA (PUEBLO VIEJO)	100%




## RESULTADOS

<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
181782	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL HUITCHACA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 485,136.19	ETCHOJOA	EL HUITCHACA	90%





OBSERVACIONES: Se encontraron filtraciones de agua, fallas eléctricas, se le solicitó al municipio los arreglos en el menor tiempo posible, se validaran estos trabajos en la próxima visita.

<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
182497	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL HUITCHACA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 188,664.07	ETCHOJOA	EL HUITCHACA	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
182530	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL SAHUARAL DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 485,136.19	ETCHOJOA	EL SAHUARAL	80%




<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
182726	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL SAHUARAL DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 188,664.07	ETCHOJOA	EL SAHUARAL	80%





## RESULTADOS



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
186604	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MOCHIPACO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 181,056.64	ETCHOJOA	MOCHIPACO	100%




<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
186656	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BAYNORILLO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 388,108.95	ETCHOJOA	BAYNORILLO	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
186732	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BAYNORILLO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 239,266.80	ETCHOJOA	BAYNORILLO	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
188919	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAHUARAL DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 185,438.61	ETCHOJOA	EL SAHUARAL	100%






## RESULTADOS

<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
191984	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL CHORI DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 59,816.70	ETCHOJOA	EL CHORI	100%




OBSERVACIONES: No se encontraban en la vivienda, se toma evidencia del biodigester.

<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
192304	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CAMPO LEON DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 227,660.65	ETCHOJOA	CAMPO LEON	60%




<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
192528	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRAL LA BOCANA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 291,081.71	ETCHOJOA	EL SALITRAL LA BOCANA	90%





OBSERVACIONES: Se encontraron filtraciones de agua, se le solicitó al municipio los arreglos en el menor tiempo posible, se validaran estos trabajos en la próxima visita.

<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
193194	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRAL DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 113,198.44	ETCHOJOA	EL SALITRAL LA BOCANA	100%






## RESULTADOS

<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
193405	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 151,991.87	ETCHOJOA	EL RODEO	60%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
193545	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA BOCANA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 582,163.42	ETCHOJOA	LA BOCANA	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
194155	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA BOCANA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 179,450.10	ETCHOJOA	LA BOCANA	100%






<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
194171	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA BOCANA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 113,198.44	ETCHOJOA	LA BOCANA	90%



## RESULTADOS



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
194177	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CAMPANICHACA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 388,108.95	ETCHOJOA	CAMPANICHACA	100%





<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
194198	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CAMPANICHACA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 239,266.80	ETCHOJOA	CAMPANICHACA	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
195108	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRAL FAM JUSACAMEA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 361,519.00	ETCHOJOA	EL SALITRAL	100%






<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
196962	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYPARIN DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 642,804.90	ETCHOJOA	GUAYPARIN	50%




## RESULTADOS

<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
199694	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS GUAYABAS DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 209,180.90	ETCHOJOA	LAS GUAYABAS	90%






<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
199980	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA JARDINES EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 270,308.90	ETCHOJOA	BACOBAMPO (COL. JARDINES)	10%



OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en planeación y compra de materiales, se tomaron fotos de las ubicaciones.

<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
200869	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS GUAYABAS DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 291,081.71	ETCHOJOA	LAS GUAYABAS	100%




<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
201168	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LAS GUAYABAS DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 119,633.40	ETCHOJOA	LAS GUAYABAS	100%






OBSERVACIONES: Vivienda cerrada, se toma evidencia de los biodigestores.

## RESULTADOS


<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
201228	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LAS GUAYABAS DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 37,732.81	ETCHOJOA	LAS GUAYABAS	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
203206	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA TALAMANTE DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 97,027.24	ETCHOJOA	COL. TALAMANTE	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
203218	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA TALAMANTE DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 37,732.81	ETCHOJOA	COL. TALAMANTE	100%




<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
203229	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 97,027.24	ETCHOJOA	EL RODEO	100%





## RESULTADOS

<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
203245	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 59,816.70	ETCHOJOA	EL RODEO	100%



OBSERVACIONES: Vivienda cerrada, se toma evidencia de los biodigestores.



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
203258	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL RETIRO VIEJO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 97,027.24	ETCHOJOA	EL RETIRO VIEJO	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
203288	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL RETIRO VIEJO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 59,816.70	ETCHOJOA	EL RETIRO VIEJO	100%




<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
208734	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA NACAZARI DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 97,027.24	ETCHOJOA	COL. NACAZARI	100%





## RESULTADOS

<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
208747	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA NACUZARI DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 37,732.81	ETCHOJOA	COL. NACUZARI	100%





<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
208763	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACAME VIEJO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 97,027.24	ETCHOJOA	BACAME VIEJO	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
208775	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BACAME VIEJO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 59,816.70	ETCHOJOA	BACAME VIEJO	100%




<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
208809	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUIROACHACA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 97,027.24	ETCHOJOA	HUIROACHACA	100%






## RESULTADOS


ID	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE
208852	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE HUIROACHACA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	37,732.81	ETCHOJOA	HUIROACHACA	100%





ID	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE
208866	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRAL HUIROACHACA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	97,027.24	ETCHOJOA	EL SALITRAL HUIROACHACA	100%



ID	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE
208902	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRAL HUIROACHACA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	37,732.81	ETCHOJOA	EL SALITRAL HUIROACHACA	100%



ID	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE
208923	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITAL DE BURABAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	97,027.24	ETCHOJOA	EL MEZQUITAL DE BURABAMPO	100%




## RESULTADOS


<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
208959	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITAL DE BURABAMPO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 59,816.70	ETCHOJOA	EL MEZQUITAL DE BURABAMPO	100%




<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
208976	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO NUMERO 13 DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 97,027.24	ETCHOJOA	CAMPO 13	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
209044	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CAMPO NUMERO 13 DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 59,816.70	ETCHOJOA	CAMPO 13	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
209626	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL QUINTO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$ 156,123.93	ETCHOJOA	EL QUINTO VIEJO	80%




## RESULTADOS


<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
209684	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE VILLA TRES CRUCES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 59,914.85	ETCHOJOA	VILLA TRES CRUCES	60%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
210226	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL SAHUARAL DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 381,994.83	ETCHOJOA	EL SAHUARAL	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
210320	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VILLA TRES CRUCES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 211,258.41	ETCHOJOA	VILLA TRES CRUCES	100%





**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS**

Hermosillo, Sonora, 14 de septiembre de 2022

**JOSE MANUEL JURADO PARTIDA**  
PRESENTE .-

Con el propósito de :

**SUPERVISION Y VERIFICACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS, EJECUTADAS POR LOS MUNICIPIOS CON EL RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022**

Se le comisiona a:

**ETCHOJOA, SONORA**

Durante el ( los ) día ( s )  26  AL  31  DE  SEPTIEMBRE  DE  2022

**Vehículo No. 108**

Marca  NISSAN

Placas  VD-64-443

Modelo  2017

Tipo  PICK UP NP 300

CONTROL NET:	<b>230 Litros</b>
CASSETAS:	<b>\$0.00</b>
GASOLINA:	<b>\$0.00</b>

**ATENTAMENTE**

*[Firma manuscrita]*  
**LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ**  
**DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION**

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Cesar de la Cruz - Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado



**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SONORA  
SECRETARIA DE  
DESARROLLO SOCIAL**

