

Hermosillo, Sonora; a 30 de septiembre de 2022

ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGÓ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
PRESENTE. –

En referencia al **aviso de comisión con fecha del 27 de septiembre de 2022**, mediante el cual se me comisionó el día **miércoles 28 de septiembre de 2022 al municipio de San Miguel de Horcasitas** con la finalidad de realizar el seguimiento al programa de vivienda FISE 2022 de la obra C-00075/0747 Construcción de cuarto dormitorio en la localidad de Pesqueira, municipio de San Miguel de Horcasitas del contrato SEDESSON-FISE-2022-010.

El **miércoles 28** me trasladé al municipio de San Miguel de Horcasitas a la supervisión de la obra C-00075/0747 Construcción de cuarto dormitorio en la localidad de Pesqueira, municipio de San Miguel de Horcasitas, para realizar el recorrido de todas las viviendas y para ver temas relacionados con la obra ya que está por terminar, realice el recorrido de las 11 viviendas observando detalles en las viviendas, se le informó al contratista sobre los detalles en impermeabilizante, puertas y ventanas, tomando foto de cada uno para que les dé solución, teniendo un porcentaje de 85% quedando pendientes volver a realizar el recorrido para verificar que estén terminadas las 11 viviendas .

ATENTAMENTE. –

Alexia Rendón.

Ing. Alexia Nickole Rendón Grijalva
Jefe de departamento

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
30 SEP 2022
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN