



GOBIERNO
DEL ESTADO DE
SONORA


DESARROLLO
SOCIAL

2415-I

Hermosillo, Sonora; a 17 de noviembre del 2022

ARQ. DIEGO MÉZQUITA SALGADO
COORDINADOR ESTATAL FAIS
PRESENTE. –

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



INFORME ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

En atención al aviso de comisión con fecha del 07 al 11 de noviembre del 2022, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: Supervisión y verificación de obras en proceso y terminadas, ejecutadas por los municipios mencionados con el recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2022.

LUGAR DE COMISION: Tepache, Divisaderos, Huásabas, Granados, Villa Hidalgo, Bacadéhuachi, Nácori Chico, Huachinera, Bacerac, Bavispe.



GOBIERNO
DE SONORA
DESARROLLO
SOCIAL

RESULTADOS

Tepache

Se revisaron las obras ejecutadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2022, en el municipio de Tepache junto con el Director de Obras el C. Alberto Cadena, dichas obras representan dos cuartos dormitorios y un cuarto para baño. Al terminar el recorrido se sostuvo una reunión con la alcaldesa la C. Aravea García Quijada en donde se revisó el recurso disponible de este ciclo, así como fechas de cierre de MIDS, participación social y cédulas de verificación. Para terminar la junta se le recuerda al municipio la disposición y el apoyo que cuentan con la Coordinación Estatal FAIS y se procede a firmar las actas de entrega – recepción de las obras mencionadas.

Se anexa reporte fotográfico de las obras verificadas:

Municipio	Tepache	Localidad	Tepache
Número de ID	134430	Monto a invertir	\$ 139,063.00
Descripción de la obra	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO A LUIS ARMANDO VARELA GRIEGO DE LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA.		
Fecha de visita	07/11/2022	Avance de obra (%)	100%



Municipio	Tepache	Localidad	Tepache
Número de ID	134471	Monto a invertir	\$ 128,202.27
Descripción de la obra	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO A MARIA ELVIA GUADALUPE MONTAÑO GRIEGO DE LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHES, SONORA.		
Fecha de visita	07/11/2022	Avance de obra (%)	100%





GOBIERNO
EN SONORA
DESARROLLO
SOCIAL

Municipio	Tepache	Localidad	Tepache
Número de ID	134490	Monto a invertir	\$ 82,282.02
Descripción de la obra	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO A MARIA ELVIA GUADALUPE MONTAÑO GRIEGO DE LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA.		
Fecha de visita	07/11/2022	Avance de obra (%)	100%



Divisaderos

Me dirigí al ayuntamiento del municipio en donde sostuve una junta con el alcalde el Ing. Jesús Misael Acuña Acuña y el Director de Obras el C. Daniel Soqui en donde se abordaron los temas de estatus de proyectos en la plataforma MIDS, programación de captura de obras, montos de recursos disponible, carencias del municipio y como el fondo aportaba a la atención de estos, fechas de cierre de MIDS, participación social y cédulas de verificación.

Se procedió junto con el Director de Obras la visita de cada una de las obras en proceso y finalizadas que constan de obras de agua potable, drenaje, techo firme, piso firme.

Se anexa reporte fotográfico de las obras revisadas:

Municipio	Divisaderos	Localidad	Divisaderos
Número de ID	222622	Monto a invertir	\$ 86,960.56
Descripción de la obra	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO A LA RED TRONCAL DE LA COLONIA NUEVA CREACIÓN EN LA LOCALIDAD DE DIVISADEROS, MUNICIPIO DE DIVISADEROS, SONORA.		
Fecha de visita	07/11/2022	Avance de obra (%)	100%





GOBIERNO
DE SONORA
DESARROLLO
SOCIAL

Municipio	Divisaderos	Localidad	Divisaderos
Número de ID	222732	Monto a invertir	\$ 163,560.58
Descripción de la obra	AMPLIACIÓN DE 102 ML DE RED DE DRENAJE EN AVENIDA SONORA ENTRE CALLES SIN NOMBRE LOCALIDAD DE DIVISADEROS, MUNICIPIO DE DIVISADEROS, SONORA.		
Fecha de visita	07/11/2022	Avance de obra (%)	10%



Municipio	Divisaderos	Localidad	Divisaderos
Número de ID	222763	Monto a invertir	\$ 109,386.26
Descripción de la obra	AMPLIACIÓN DE 105 ML DE RES DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LOS GANADEROS ENTRE AVENIDAS DEL CARMEN Y LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA EN LA LOCALIDAD DE DIVISADEROS, MUNICIPIO DE DIVISADEROS, SONORA.		
Fecha de visita	07/11/2022	Avance de obra (%)	100%



Nota: El proyecto ya esta terminado, se anexa foto del proceso para mejor comprensión de la ejecución del proyecto.

Municipio	Divisaderos	Localidad	Divisaderos
Número de ID	223653	Monto a invertir	\$ 713,800.39
Descripción de la obra	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN 29 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE DIVISADEROS, SONORA.		
Fecha de visita	07/11/2022	Avance de obra (%)	100%





GOBIERNO
DE SONORA
DESARROLLO
SOCIAL

Municipio	Divisaderos	Localidad	Divisaderos
Número de ID	306103	Monto a invertir	\$ 128,960.00
Descripción de la obra	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 15 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE DIVISADEROS, MUNICIPIO DE DIVISADEROS, SONORA.		
Fecha de visita	07/11/2022	Avance de obra (%)	50%



Municipio	Divisaderos	Localidad	Divisaderos
Número de ID	314394	Monto a invertir	\$ 65,101.52
Descripción de la obra	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO A MERCEDES LÓPEZ ESQUER DE LA LOCALIDAD DE DIVISADEROS, MUNICIPIO DE DIVISADEROS, SONORA.		
Fecha de visita	07/11/2022	Avance de obra (%)	40%



Nota:

Se revisaron dos proyectos mas que no se encuentran capturados en la MIDS, como es una obra de agua portable que se encuentra termina y un cuarto dormitorio con un avance del 40%.





GOBIERNO
de SONORA
DESARROLLO
SOCIAL

Huásabas

Me presente con el Presidente Municipal el C Jesús Alberto Urquijo para platicar sobre los temas relacionados con el fondo FAIS, en la reunión se encontraba el Contralor Municipal el Mtro. Jesús Elías García y el Tesorero Lic. Miguel Agustín Barceló, abordamos temas sobre los proyectos finalizados y en proceso, participación social, cédulas de verificación y fechas de cierre de la plataforma MIDS, aclaración de dudas de las obras que pueden solicitar en FISE y el departamento en donde pueden solicitar los requerimientos para dicho fondo.

Se realizó la visita de las siete obras junto con el Director de Obras Carlos Peralta y el Contralor Municipal Jesús Elías, en donde se revisaron cuartos para baño, diferentes rehabilitaciones de muro y rehabilitación de techos.

Municipio	Huásabas	Localidad	Huásabas
Número de ID	138658	Monto a invertir	\$ 136,768.51
Descripción de la obra	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO A MERCEDES LÓPEZ ESQUER DE LA LOCALIDAD DE DIVISADEROS, MUNICIPIO DE DIVISADEROS, SONORA.		
Fecha de visita	08/11/2022	Avance de obra (%)	70%




Municipio	Huásabas	Localidad	Huásabas
Número de ID	138794	Monto a invertir	\$ 55,111.43
Descripción de la obra	REHABILITACION DE MURO FIRME EN 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE HUASABAS, MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA.		
Fecha de visita	08/11/2022	Avance de obra (%)	100%






GOBIERNO
DE SONORA
DESARROLLO
SOCIAL

Municipio	Huásabas	Localidad	Huásabas
Número de ID	138855	Monto a invertir	\$ 66,863.78
Descripción de la obra	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN DOS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE HUASABAS, MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA.		
Fecha de visita	08/11/2022	Avance de obra (%)	100%



Municipio	Huásabas	Localidad	Huásabas
Número de ID	150097	Monto a invertir	\$ 72,724.38
Descripción de la obra	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO A MARIA DEL CARMEN DORAME VAZQUES EN LA LOCALIDAD DE HUASABAS, SONORA.		
Fecha de visita	08/11/2022	Avance de obra (%)	100%




Municipio	Huásabas	Localidad	Huásabas
Número de ID	150223	Monto a invertir	\$ 73,494.90
Descripción de la obra	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN DOS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE HUASABAS, MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA.		
Fecha de visita	08/11/2022	Avance de obra (%)	80%





GOBIERNO
DE SONORA
DESARROLLO
SOCIAL

Municipio	Huásabas	Localidad	Huásabas
Número de ID	161992	Monto a invertir	\$ 26,000.00
Descripción de la obra	REHABILITACIÓN DE MURO FIRMEA GUADALUPE SALAZAR BELTRAN DE LA LOCALIDAD DE HUASABAS, MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA.		
Fecha de visita	08/11/2022	Avance de obra (%)	100%



Municipio	Huásabas	Localidad	Huásabas
Número de ID	162054	Monto a invertir	\$ 8,400.00
Descripción de la obra	REHABILITACION DE MURO FIRME A JOSE SALAZAR TANORI DE LA LOCALIDAD DE HUASABAS, MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA.		
Fecha de visita	08/11/2022	Avance de obra (%)	100%



Granados

Me dirigí a las instalaciones del Palacio Municipal, en donde me reuní con el Presidente Municipal el C. José Vinicio, el director de obras C. Ernesto Durazo y el contralor municipal el C. Miguel Arnulfo para la revisión del programa de ejecución de obras, acreditación de pobreza extrema, participación social y cédulas de verificación, así como sus fechas de cierre para la captura de anexos de estas mismas.

Como no había obra en proceso y las terminadas ya se había revisado en la visita anterior se procedió con la firma de dos actas de entrega recepción y se agendaron los días de captura de información pendiente.




Villa Hidalgo

Estuve en la cabecera municipal, en donde fui atendido por la secretaria del alcalde la C. Dulce Ríos y la tesorera la C. Brenda Cheno, donde se revisaron los proyectos que tienen falta de acreditación de pobreza extrema, se resolvieron dudas con temas de participación social y cédulas de verificación, para finalizar la reunión se les entrego el programa de cierre de la plataforma se quedo a su disposición el apoyo de la Coordinación Estatal FAIS para futuras dudas.

Para finalizar la visita se revisaron los proyectos en proceso y terminados como son cuartos dormitorios, rehabilitación de muros y construcción de techos firmes.

Municipio	Villa Hidalgo	Localidad	Villa Hidalgo
Número de ID	139038	Monto a invertir	\$ 80,034.38
Descripción de la obra	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE LA ZONA ZAP 10150 DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SONORA.		
Fecha de visita	08/11/2022	Avance de obra (%)	70%



Municipio	Villa Hidalgo	Localidad	Villa Hidalgo
Número de ID	261257	Monto a invertir	\$ 15,249.87
Descripción de la obra	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A GUADALUPE DURAZO ANGULO DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA.		
Fecha de visita	08/11/2022	Avance de obra (%)	90%





GOBIERNO
DE SONORA

DESARROLLO
SOCIAL

Municipio	Villa Hidalgo	Localidad	Villa Hidalgo
Número de ID	269528	Monto a invertir	\$ 42,936.70
Descripción de la obra	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA A GENOVEVA CHENO SOQUI DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA.		
Fecha de visita	08/11/2022	Avance de obra (%)	100%



Bacadéhuachi

Al día siguiente se visitó el municipio de Bacadéhuachi, me presente con el Director de Obras Públicas C. Leonardo Villaescusa Moran en donde revisamos los estatus de los proyectos, la planeación de recursos para finalizar el año, aclaración de dudas con los anexos III de acreditación de pobreza extrema.

Juntos realizamos la visita de los proyectos en procesos y finalizados que comprenden: señalización, construcción de techos firmes, pavimento hidráulico, construcción de baño, bacheo, alumbrado público, mantenimiento de parques y estadio municipal, las cuales los dos últimos proyectos se le hizo una observación al municipio por señalar estas obras como terminadas y no lo están, se les solicitó la ejecución de dichas obras y se programara la siguiente visita para la revisión de estas.

Municipio	Bacadéhuachi	Localidad	Bacadéhuachi
Número de ID	91163	Monto a invertir	\$ 33,422.00
Descripción de la obra	REHABILITACIÓN DE ESTADIO MUNICIPAL		
Fecha de visita	09/11/2022	Avance de obra (%)	50%



- Nota: En este proyecto falta el pintado de bancas de acuerdo a la descripción de obra en plataforma MIDS.



GOBIERNO
DE SONORA
DESARROLLO
SOCIAL

Municipio	Bacadéhuachi	Localidad	Bacadéhuachi
Número de ID	91243	Monto a invertir	\$ 45,561.00
Descripción de la obra	MANTENIMIENTO DE PARQUES EN BACADEHUACHI		
Fecha de visita	09/11/2022	Avance de obra (%)	0%



- **Nota:** Proyecto el cual se le hizo la observación al municipio y se le solicito la ejecución del mantenimiento.

Municipio	Bacadéhuachi	Localidad	Bacadéhuachi
Número de ID	159956	Monto a invertir	\$ 56,489.80
Descripción de la obra	MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA EN BACADEHUACHI		
Fecha de visita	09/11/2022	Avance de obra (%)	80%



Municipio	Bacadéhuachi	Localidad	Bacadéhuachi
Número de ID	204031	Monto a invertir	\$ 240,685.00
Descripción de la obra	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 2 EN BACADEHUACHI		
Fecha de visita	09/11/2022	Avance de obra (%)	100%





GOBIERNO
de SONORA

DESARROLLO
SOCIAL

Municipio	Bacadéhuachi	Localidad	Bacadéhuachi
Número de ID	204144	Monto a invertir	\$ 357,280.00
Descripción de la obra	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AV. FCO I MADERO Y CALLEJÓN DURANGO		
Fecha de visita	09/11/2022	Avance de obra (%)	80%



Municipio	Bacadéhuachi	Localidad	Bacadéhuachi
Número de ID	239691	Monto a invertir	\$ 74,350.00
Descripción de la obra	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 3 EN BACADEHUACHI		
Fecha de visita	09/11/2022	Avance de obra (%)	100%



Municipio	Bacadéhuachi	Localidad	Bacadéhuachi
Número de ID	282332	Monto a invertir	\$ 121,250.00
Descripción de la obra	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE		
Fecha de visita	09/11/2022	Avance de obra (%)	100%



- Nota: Se le solicita la modificación de nombre categoría en la plataforma MIDS.



GOBIERNO
DE SONORA
DESARROLLO
SOCIAL


Municipio	Bacadéhuachi	Localidad	Bacadéhuachi
Número de ID	282708	Monto a invertir	\$ 90,900.00
Descripción de la obra	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN BACADEHUACHI		
Fecha de visita	09/11/2022	Avance de obra (%)	90%



Municipio	Bacadéhuachi	Localidad	Bacadéhuachi
Número de ID	283025	Monto a invertir	\$ 27,620.00
Descripción de la obra	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO BACHEO		
Fecha de visita	09/11/2022	Avance de obra (%)	100%



Municipio	Bacadéhuachi	Localidad	Bacadéhuachi
Número de ID	283396	Monto a invertir	\$ 245,016.73
Descripción de la obra	AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN BACADEHUACHI		
Fecha de visita	09/11/2022	Avance de obra (%)	100%





GOBIERNO
DE SONORA
DESARROLLO
SOCIAL

Municipio	Bacadéhuachi	Localidad	Bacadéhuachi
Número de ID		Monto a invertir	
Descripción de la obra	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO		
Fecha de visita	09/11/2022	Avance de obra (%)	60%




- **Nota:** El municipio aún no captura este proyecto en la MIDS

Nácori Chico

Me dirigí a las instalaciones del Palacio Municipal, en donde me reuní con la Planeadora de Proyectos la Lic. Yeranya Yamilethe Murrieta, en la reunión se abordaron temas de los proyectos en ejecución, los cuales dos de ellos se encuentran en las localidades Mesa Tres Ríos y Tecoriname, y tienen un proyecto de agua potable para el final del año en la cabecera. También se les hizo la recomendación anexar los documentos faltantes de participación social, cédulas de verificación y acreditar la pobreza extrema en un proyecto. Al finalizar la reunión se realiza la visita junto con el Director de Obras al sitio donde se realizará el proyecto de agua potable en la cabecera.

Nota: Por cuestiones de tiempo e itinerario no se pudo viajar las localidades Mesa Tres Ríos y Tecoriname, las cuales se encuentran a 3 y 4 horas respectivamente. Se programará la siguiente visita con mayor tiempo de revisión.

Municipio	Nácori Chico	Localidad	Nácori Chico
Número de ID	243896	Monto a invertir	\$ 992,250.00
Descripción de la obra	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NÁCORI CHICO.		
Fecha de visita	09/11/2022	Avance de obra (%)	10%





Huachinera

Se realizó una junta con la Contralor Municipal, Tesorero y el Director de Obras Públicas con motivo de revisión de estatus de los proyectos que están en ejecución, cierre de obras, se les asesoró con temas de participación social y cédulas de verificación. Posteriormente se realizaron las visitas a las obras junto con el Director de Obras.

Municipio	Huachinera	Localidad	Huachinera
Número de ID	94856	Monto a invertir	\$ 389,249.60
Descripción de la obra	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERIA EN VARIOS TRAMOS RURALES DE HUACHINERA		
Fecha de visita	10/11/2022	Avance de obra (%)	100%



Municipio	Huachinera	Localidad	Huachinera
Número de ID	97394	Monto a invertir	\$ 432,688.05
Descripción de la obra	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN HUACHINERA LOCALIDAD HUACHINERA		
Fecha de visita	10/11/2022	Avance de obra (%)	50%





GOBIERNO
de SONORA
GOVERNMENT OF SONORA
DESARROLLO
SOCIAL

Bacerac

Se realiza la visita al municipio de Bacerac con la secretaría del presidente municipal la C. Valeria Fimbres para revisar juntos el estatus de participación social, cédulas de verificación y acreditación de pobreza extrema, así como la revisión de fechas de cierre de la plataforma MIDS. Posteriormente se realiza la visita a las obras con el Director de Obras.

Municipio	Bacerac	Localidad	Bacerac
Número de ID	199568	Monto a invertir	\$ 510,022.22
Descripción de la obra	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE LA PILA Y AV. AMERICA SERRADERO EN MUNICIPIO DE BACERAC SONORA.		
Fecha de visita	10/11/2022	Avance de obra (%)	100%



Municipio	Bacerac	Localidad	Bacerac
Número de ID	237133	Monto a invertir	\$ 42,000.00
Descripción de la obra	LIMPIEZA DE DESLAVE DE CERROS COMO TIERRA Y PIEDRAS EN 19 KM LINEALES DE CALLES DENTRO DEL MUNICIPIO DE BACERAC Y CARRETERA ENTRADA SUR A SALIDA NORTE DEL MUNICIPIO.		
Fecha de visita	10/11/2022	Avance de obra (%)	100%



Municipio	Bacerac	Localidad	Bacerac
Número de ID	237350	Monto a invertir	\$ 70,064.03
Descripción de la obra	MANTENIMIENTO DE 588 METROS LINEALES DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE BACERAC		
Fecha de visita	10/11/2022	Avance de obra (%)	100%





GOBIERNO
DE SONORA
Unidad Pluricultural
DESARROLLO
SOCIAL

Municipio	Bacerac	Localidad	Bacerac
Número de ID	286816	Monto a invertir	\$ 33,000.00
Descripción de la obra	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ESTATAL DEL TRAMO QUE PERTENECE AL MUNICIPIO DE BACERAC		
Fecha de visita	10/11/2022	Avance de obra (%)	100%



Municipio	Bacerac	Localidad	Bacerac
Número de ID	287754	Monto a invertir	\$ 39,600.00
Descripción de la obra	MANTENIMIENTO DE CAMINOS A LA LOCALIDAD DE TAMICHOPA MUNICIPIO DE BACERAC		
Fecha de visita	10/11/2022	Avance de obra (%)	100%



Municipio	Bacerac	Localidad	Bacerac
Número de ID	288056	Monto a invertir	\$ 57,087.00
Descripción de la obra	REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA LAS HIGUERAS EN BACERAC		
Fecha de visita	10/11/2022	Avance de obra (%)	100%





Bavispe

Sostuve una reunión con la Jurídico la Lic. Lilialda Flores donde se le apoyo en la acreditación de pobreza en la plataforma MIDS, también se le presentaron las fechas de cierre de la plataforma. Al no contar con dudas o detalles en su planeación de recursos procedí a la revisión de las obras junto con el Director de Obras.

Municipio	Bavispe	Localidad	Bavispe
Número de ID	154085	Monto a invertir	\$ 498,418.50
Descripción de la obra	EQUIPAMIENTO CON ENERGIA SOLAR EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA		
Fecha de visita	10/11/2022	Avance de obra (%)	70%



Municipio	Bavispe	Localidad	Bavispe
Número de ID	156869	Monto a invertir	\$ 383,993.73
Descripción de la obra	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA		
Fecha de visita	10/11/2022	Avance de obra (%)	10%



Municipio	Bavispe	Localidad	Bavispe
Número de ID	157360	Monto a invertir	\$ 51,784.12
Descripción de la obra	REHABILITACION DE PILAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MORA, MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA		
Fecha de visita	10/11/2022	Avance de obra (%)	20%





GOBIERNO
DE SONORA

DESARROLLO
SOCIAL

Municipio	Bavispe	Localidad	Bavispe
Número de ID	237114	Monto a invertir	\$ 100,000.00
Descripción de la obra	REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO DE BAVISPE		
Fecha de visita	10/11/2022	Avance de obra (%)	100%



ATENTAMENTE.-

ING. JOSÉ MANUEL JUARDO PARTIDA
COORDINADOR REGIONAL FAIS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
BACADÉHUACHI
SONORA

Hermosillo, Sonora, 25 de Octubre del 2022



OBRAS PÚBLICAS

JOSE MANUEL JURADO PARTIDA
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISION Y VERIFICACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS, EJECUTADAS POR LOS MUNICIPIOS MENCIONADOS CON EL RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISDMF 2022

Se le comisiona a:

TEPACHE, DIVISADEROS, HUASABAS, GRANADOS, VILLA HIDALGO, BACADEHUACHI, NACORI CHICO, HUACHINERA, BACERAC, BAVISPE, SONORA.

H. AYUNTAMIENTO

Durante el (los) día (s) 7 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022

Vehículo No. 103

Marca NISSAN

Placas VD-64-446

Modelo 2017

Tipo PICK UP NP 300

HUACHINERA, SON.
DIRECCION DE OBRA
PUBLICA MUNICIPAL

CONTROL NET:	150 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL
HUASABAS, SONORA.

LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OBRAS PUBLICAS
NÁCORI CHICO

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
GRANADOS SONORA
ADMINISTRACIÓN
2021-2024

H. Ayuntamiento de Tepache
C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesante de Cruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

RECIBIDO
07 NOV 2022
SECRETARÍA

TESORERÍA MUNICIPAL
DIVISADEROS, SONORA

GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL

AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE SONORA