

Hermosillo, Sonora; a 05 de diciembre del 2022.

ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGÓ.
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.

P R E S E N T E . -

En atención a su aviso de comisión con fecha del 1 al 2 de diciembre del 2022, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE VIVIENDA FISE 2022, DE LA OBRA: C-00075/0746 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YECORA MUNICIPIO DE YECORA, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-009, C-00075/0804 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ÓNAVAS, MUNICIPIO DE ÓNAVAS, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-051, C-00075-0786 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN YECORA DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-055.




LUGAR DE COMISION: YECORA, ÓNAVAS, SONORA.

RESULTADOS

El día 1ro de diciembre me dirigí a la localidad de Yécora del municipio de Yécora para la supervisión de las obras: C-00075/0746 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YECORA MUNICIPIO DE YECORA, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-009, y a la obra C-00075-0786 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN YECORA DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-055, en donde se encontraron ya solventadas las observaciones en los cuartos dormitorios, por lo que los beneficiarios se encontraron conformes, de la obra: C-00075-0786 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN YECORA, se encontraban trabajando en el colado de losa de azotea, enjarre de área húmeda, fabricación de muro de block, fabricación de registros sanitarios, preparación para colocación de biodigestores, donde la obra presenta un avance aproximado del 65%, al recorrido me acompañó en el recorrido el encargado de la obra, el ing. Eusebio Valenzuela. El día 02 de diciembre me dirigí a la supervisión de la obra: C-00075/0804 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ÓNAVAS, MUNICIPIO DE ÓNAVAS, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-051, en donde me acompañó en el recorrido el superintendente de obra, el ing. Germán Martínez, en donde se estaba trabajando en muro de block, colocación de techumbre, enjarre grueso y fino, colado de firme de concreto, la obra presenta un avance aproximado del 35%. Se le solicitó al contratista implementar la mano de obra y las horas efectivas de trabajo para apegarse al programa de obra.

Terminado el recorrido me dirigí a Hermosillo.

Se presenta a continuación evidencia fotográfica del recorrido de la comisión:



ATENTAMENTE.-


ING. JOSÉ DE JESÚS ROSAS LEÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

RECIBIDO
06 DIC 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


SONORA
OPORTUNIDADES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

HERMOSILLO, SONORA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

C. JOSE DE JESUS ROSAS LEON
PRESENTE .-

Con el propósito de :

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE VIVIENDA FISE 2022 DE LA OBRA C-00075/ 0746 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE YECORA MUNICIPIO DE YECORA, DEL CONTRATO SEDESSON FISE 2022-009, C-0075/0804 CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ONAVAS MUNICIPIO DE ONAVAS DEL CONTRATO SEDESSON FISE 2022-051, C-00075-0786 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN YECORA DEL CONTRATO SEDESSON FISE 2022-055.

Se le comisiona a:

YECORA, ONAVAS, SONORA.

Durante el (los) día (s) 1 DE DICIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DEL 2022

Vehículo No. 105

Marca NISSAN

Placas VD-64-447

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	120 Litros
CASSETAS:	
GASOLINA:	\$1,200.00



SECRETARÍA
ONAVAS, SONORA.
2021 - 2024

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar De La Cruz- Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

ATENTAMENTE

Lourdes Lorena Rojo Cruz
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
YECORA, SONORA