


Hermosillo, Sonora; a 02 de enero del 2023.



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGÓ.**  
**ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL**  
**DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.**  
**P R E S E N T E. -**

En atención a su aviso de comisión con fecha del 13 al 17 de diciembre del 2022, me permito comunicarle lo siguiente:

**OBJETIVO: SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE VIVIENDA FISE 2022, DE LA OBRA: C-00075/0746 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YECORA MUNICIPIO DE YECORA, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-009, C-00075/0804 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ÓNAVAS, MUNICIPIO DE ÓNAVAS, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-051, C-00075-0786 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN YECORA DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-055. C-00075/0751, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-025, C-00075-0773 CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE ETCHOJOA DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-035.**

**LUGAR DE COMISION: ETCHOJOA (GUAYPARIN, JUCHICA, LA LINEA BASCONCOBE, BUAYSIACOBÉ, ETCHOJOA), YECORA, ÓNAVAS.**

**RESULTADOS:**

El día 13 Y 14 de diciembre me dirigí al municipio de Etchojoa, a la supervisión de las obras: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-025, y la obra: C-00075-0773 CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE ETCHOJOA DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-035, fui atendido por el Director de obras, el ing. Rafael Félix, quien nos solicitó el apoyo para obras de agua potable en la colonia San Ángel de la localidad de Bacobampo, el recorrido lo realicé con el superintendente de obra, el ing. Javier Acuña, en donde se observó un avance aproximado del 80% en el contrato 25, donde se estaban trabajando en pintura, yeso en losa, impermeabilización de losas, colocación de puertas y ventanas. Y un avance del 65 % en el contrato 35, donde se observaron trabajos de enjarres, impermeabilización de losas, yeso en losa, preparación para colocación de puertas y ventanas. El día 15 y 16 de diciembre me trasladé al municipio de Yécora a la supervisión de los cuartos dormitorios y construcción de baños, las obras son: C-00075/0746 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YECORA MUNICIPIO DE YECORA, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-009 y la obra C-00075-0786 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN YECORA DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-055, en donde hubo un atraso en el traslado, debido a cierre parcial de la carretera en el tramo Rosario a Yécora, donde se abre el paso sólo dos veces al día, fui atendido por la alcaldesa de Yécora, la C. Yadira Espinoza Méndez, la cual nos externó la satisfacción referente a los trabajos realizados, los cuales son de primera necesidad en su municipio, también comentó sobre los posibles proyectos en los cuales se pudiera trabajar en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada por la Secretaria, la Mtra. María Wendy Briceño Z. En el recorrido se observó que se habían solventado las observaciones y los beneficiarios estaban completamente complacidos con los trabajos realizados en el contrato 009, del contrato 055 de baños con biodigestor se observó un avance aproximado del 75 %, se estaban realizando los trabajos de pintura, preparación de salidas hidrosanitarias para la colocación de biodigestores, yeso en losa, fabricación de registros sanitarios, pintura, colocación de muebles sanitarios, colocación de puertas y ventanas. El día 17 de diciembre me trasladé al municipio de Ónavas, a la supervisión de la obra: C-00075/0804 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ÓNAVAS, MUNICIPIO DE ÓNAVAS, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-051, en donde fui atendido por el director de obras, el ing. Francisco Velázquez, el recorrido lo realicé con el superintendente de obra, el ing. Germán Martínez, con quien observé


un avance aproximado del 60 %, debido a los trabajos de fabricación de muros de block, enjarres de muros, colocación de techumbre, colado de firme.

Terminado el recorrido me dirigí a Hermosillo.

Se presenta a continuación evidencia fotográfica del recorrido de la comisión:



ATENTAMENTE.-

  
ING. JOSÉ DE JESÚS ROSAS LEÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO  
ONAVAS, SONORA

HERMOSILLO, SONORA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

C. JOSE DE JESUS ROSAS LEON  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE VIVIENDA FISE-2022, DE LA OBRA: C-00075/0746 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YECORA MUNICIPIO DE YECORA, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-009, C-00075/0804 CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ONAVAS. MUNICIPIO DE ONAVAS, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-051, C-00075-0786 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN YECORA DEL CONTRATO SEDESSON- FISE-2022-055, C-00075/0751 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, DEL CONTRATO SEDESSON FISE 2022-025, C-00075-0773 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE ETCHOJOA DEL CONTRATO SEDESSON -FISE-2022-035.

Se le comisiona a:

ETCHOJOA, YECORA Y ONAVAS, SONORA.

Durante el ( los ) día ( s ) 13 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2022

Vehículo No. 105

Marca NISSAN  
Modelo 2017

Placas VD-64-447  
Tipo NP300

CONTROL NET:	190 Litros
CASETAS:	
GASOLINA:	\$1,200.00



H. AYUNTAMIENTO  
YECORA SONORA

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Cesar De La Cruz- Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado

ATENTAMENTE

*Loures Lorena Rojo Cruz*  
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

