

Hermosillo, Sonora; a 2 de enero del 2023.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

RECEBIDO  
11 ENE 2023

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGÓ.  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.  
P R E S E N T E. -

En atención a su aviso de comisión con fecha del 20 al 24 de diciembre del 2022, me permito comunicarle lo siguiente:

**OBJETIVO:** SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE VIVIENDA FISE 2022, DE LAS OBRAS: C-00075/0755 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-024. C-00075/0756 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-024. C-00075/0753 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-025, C-00075-0806 CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE ROSARIO DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-050.

**LUGAR DE COMISION:** HUATABAMPO (HUATABAMPO, TOROCOA, LA ESQUINA, AQUICHOPO, LAS PARRITAS, SAHUARAL), SAN IGNACIO RIO MUERTO (EL BATEVE, SAN IGNACIO RIO MUERTO), BENITO JUÁREZ (ACEITUNITAS, PAREDON COLORADO), ROSARIO (LA ESTRELLA, ROSARIO, PAREDONES), SONORA.


#### RESULTADOS:

El día 20 de diciembre me dirigí a la localidad de Villa Juárez del municipio de Benito Juárez, a la supervisión y revisión de estimación de los cuartos dormitorios de la obra: C-00075/0756 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-024, en compañía del superintendente, el ing. Javier Toledo, con el cual se hizo el recorrido y se encontró un avance aproximado del 83 %, estaban trabajando en yeso en losa, pintura en muros, colocación de puertas y ventanas, se le hicieron unas observaciones al contratista sobre los acabados de los muros, los cuales están solventando, no fui atendido por personal del H. ayuntamiento debido al periodo vacacional. El día 21 de diciembre me dirigí a la localidad de El Bateve y a la localidad de San Ignacio Río Muerto, del municipio de san Ignacio Río Muerto para la supervisión y revisión de estimación de la obra: C-00075/0755 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-024, el recorrido lo realicé con el superintendente de obra, el ing. Javier Toledo, donde se observó un avance aproximado del 83% , estaban trabajando en colocación de yeso en losas, pintura en muros, colocación de puertas y ventanas, se le hicieron observaciones al contratista sobre los acabados de los muros, los cuales están solventando, en la visita a éste municipio no fui atendido por personal del H. Ayuntamiento debido al periodo vacacional. El día 22 y 23 de diciembre me dirigí al municipio de Huatabampo, a la supervisión y revisión de estimación de la obra: C-00075/0753 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-025, en donde no fui atendido por personal del H. ayuntamiento debido al periodo vacacional, el recorrido lo realicé con el superintendente de obra, el ing. Javier Acuña, con el cual se apreció un avance aproximado del 90 %, al realizarse trabajos de impermeabilización de losa, colocación de yeso, pintura en muros, colocación de puertas y ventanas, se le hicieron observaciones referente a los acabados de los muros al contratista, las cuales están atendiendo. El día 24 de diciembre me trasladé al municipio de Rosario a las localidades de La Estrella, Rosario y Paredones, para la supervisión y revisión de estimación de la obra: C-00075-0806 CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE ROSARIO DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-050, en el recorrido me acompañó la Directora de Desarrollo Social, la Lic. María de J. Monge, y el superintendente de obra, el ing. Javier


me acompañó la Directora de Desarrollo Social, la Lic. María de J. Monge, y el superintendente de obra, el ing. Javier Toledo, en donde se apreció un avance aproximado del 70 % , se encontraban trabajando en enjarres, colado de firme, colado de losa, muro de block.

Terminando el recorrido me dirigí a Hermosillo.

Se presenta a continuación evidencia fotográfica del recorrido de la comisión:



ATENTAMENTE.-

  
ING. JOSÉ DE JESÚS ROSAS LEÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



HERMOSILLO, SONORA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023

C. JOSE DE JESUS ROSAS LEON  
PRESENTE.-

Dirección de Desarrollo Social  
Municipio de Rosario, Sonora

Con el propósito de :

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE VIVIENDAFISE 2022, DE LAS OBRAS; C-00075/0755 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-024, C-00075/0756 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-024. C-00075/0753 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-025, C-00075-0806 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE ROSARIO DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-050.

HUATABAMPO, SAN IGNACIO RIO MUERTO, BENITO JUAREZ Y ROSARIO, SONORA.

Durante el ( los ) día ( s ) 20 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2022

Vehículo No. 105

Marca NISSAN

Placas VD-64-447

Modelo 2017

Tipo NP300



CONTROL NET:	240 Litros
CASSETAS:	
GASOLINA:	

ATENTAMENTE

*Lourdes Lorena Rojo Cruz*  
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



DIRECCION DE DESARROLLO URBANO  
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Cesar De La Cruz Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Registrado