



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA

2005-I

Hermosillo, Sonora; a 18 de enero de 2023

ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA BASICA
P R E S E N T E . -

En referencia a la solicitud de viáticos para la comisión del día **24 de noviembre** del presente año a los municipios de Ures, Baviacora, Banamichi y Arizpe, Sonora. En el periodo del **2 al 3 de diciembre del 2022**, Para las obras de Infraestructura y de Vivienda del programa **FISE 2022**.

OBJETIVOS: Se Realizará visita de supervisión a las obras de infraestructura del programa FISE 2022.

LOCALIDADES: Rancho Viejo, El Seguro, Puerta del Sol y Ures. La Tortuga y Baviacora. Las delicias, Las Moras y Banamichi, Tahuichopa, Bamori, Bella Vista, Chinapa y Arizpe.

RESULTADOS:

El día **2 de diciembre** se realizó recorrido de supervisión a la obra **C-00075/0768 construcción de cuarto-dormitorio en varias localidades del municipio de Ures**, acompañado por el Ing. Ángel Rendón Director de Obras, se inició en las comunidades de Rancho Viejo y El Seguro en los cuales no había avance, posteriormente visitamos la cabecera municipal teniendo avances hasta nivel de muros de manera general un avance del 40%, al término del recorrido me dirigí al municipio de Baviacora para supervisar la obra **C-00075/0772 construcción de cuarto-dormitorio en varias localidades del municipio de Baviacora**, acompañado por el Ing. Francisco Aldai Director de Obras se hace recorrido inicialmente en la cabecera municipal donde se tiene un avance hasta nivel de muros en las 6 viviendas y en la comunidad La Tortuga a nivel de piso firme, con un 65% de manera general.


El día **3 de diciembre** se inicia el recorrido por la obra **C-00075/0768 construcción de cuarto-dormitorio en varias localidades del municipio de Banamichi**, acompañado por el C. José Ruiz Director de Obras, se hace recorrido en la cabecera municipal (5 acciones) en los cuales son los únicos que llevan avance hasta nivel de cadena de cerramiento con un 48% de avance al momento de esta visita, se visitó de igual manera las obras de infraestructura **C-00085/0377 Ampliación de red de agua potable en la calle Constitución en la localidad de Banamichi** y la obra **C-00077/0314 Ampliación de red de alcantarillado en la calle Constitución en la localidad de Banamichi** las cuales se encontraron terminadas y operando al 100%. Al término del recorrido me dirigí al municipio de Arizpe para supervisar la obra **C-00075/0763 construcción de cuarto-dormitorio en varias localidades de Arizpe**, acompañado por el Ing. Francisco Navarro, Director de Obras, se hace recorrido inicialmente en la cabecera municipal donde se tiene un avance hasta nivel de muros en las 3 viviendas y en la comunidad de Tahuichopa 4 acciones, en las comunidades de Bamori, Bella Vista y Chinapa no hay avance por lo que a manera general se considera un 60% de avance.

Nota: en el aviso de comisión se puso selló de La Colorada por error por lo que solicito la omisión de este.
- Se anexan fotos

ATENTAMENTE. -

ING. CARLOS DAVID HERNANDEZ MEDINA
SUPERVISOR DE AREA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA



URES



BAVIACORA



BANAMICHI


SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES

J



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de **SONORA**



ARIZPE


SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES

Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA



DIRECCIÓN DE OBRAS
PUBLICAS
URES SONORA

HERMOSILLO, SONORA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

CARLOS DAVID HERNÁNDEZ MEDINA
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE VIVIENDA FISE 2022 DE LAS OBRAS :C-00085/0377 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE BANAMICHI, MUNICIPIO DE BANAMICHI, C-00077/0314 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE BANAMICHI, MUNICIPIO DE BANAMICHI, C-00075/0768 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE URES, C-00075/0764 CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE BANAMICHI, C-00075/0763 CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE ARIZPE, C-00075/0772 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE BAVIACORA.

Se le comisiona a:

URES, BAVIACORA, ARIZPE, BANAMICHI

Durante el (los) día (s) 2 DE DICIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2022

Vehículo No. 106

Marca NISSAN

Modelo 2017

Placas VD-64-445

Tipo NP 300



AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE LA COLORADA, SONORA

CONTROL NET:	140 LITROS
CASSETAS:	
GASOLINA:	

ATENTAMENTE

LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



H. AYUNTAMIENTO

RECIBID

02 DIC. 2022

Maritza Babron
ARIZPE, SONORA
" Ciudad Procer "

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

AYUNTAMIENTO
DE BANAMICHI
ESTADO DE SONORA

Suzzeth