

Hermosillo, Sonora; a 24 de Enero 2023

Ing. Maira Daniela Tapia Pedrego  
Dirección General de Proyectos  
de Infraestructura Básica  
Presente. -

El día 7 de Diciembre 2022 se solicitó viatico para los días del 13 de Diciembre 2022 al 16 de Diciembre 2022, para acompañar a la Supervisora Ing. Alexia Nickole Rendon Grijalva para visitar a los Municipios de Navojoa y Álamos del estado de Sonora, para realizar visita de campo, supervisión y reporte fotográfico, con los siguientes resultados:

**No. de obra:** C-00075/0749

**Descripción de Obra:** Construcción de Cuarto-Dormitorio en Varias Localidades del Municipio de Álamos.

**Acciones:** 25 acciones de Cuarto-Dormitorio

**Contrato:** SEDESSON-FISE-2022-026

**Avance:** 50%

**Supervisor:** Ing. Alexia Nickole Rendon Grijalva.

**Resumen:** Se inicio la supervisión de la obra en la cabecera de Álamos en compañía del encargado de obra, el Ing. Elias Alfonso Ibarra Amarillanes, donde solamente se pudo visitar las cinco viviendas de la cabecera, donde dos de ellas se encontraron en el proceso de enjarre de muros; dos se encontraron en el proceso de muros; una se encontró terminada la plancha de cimentación y con material suministrado para empezar los desplantes de muros. Las 10 viviendas de la Localidad de Guajaray y las 10 viviendas en la Localidad de Los Estrados, no se pudieron visitar, debido a que camino a supervisión, por instrucciones de la Encargada de Despacho de la Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica la Ing. Maira Daniela Tapia Pedrego, procedimos a regresarnos a las oficinas centrales de Sedesson en la ciudad de Hermosillo, ya que era necesario estar el día viernes en la oficina para tramites documentales para cierre de obra. En el recorrido se platicó con cada beneficiario para informarle que en todo momento lo tienen que tomar en cuenta y se encontraban contentos por los trabajos del contratista. Se realizó un reporte fotográfico.

**No. de obra:** C-00075/0810

**Descripción de Obra:** Construcción de Cuarto-Dormitorio en Varias Localidades del Municipio de Álamos.

**Acciones:** 23 acciones de Cuarto-Dormitorio

**Contrato:** SEDESSON-FISE-2022-048

**Avance:** 50%

**Supervisor:** Ing. Alexia Nickole Rendon Grijalva.

**Resumen:** Se realizó la supervisión de la obra en la cabecera de Álamos en compañía del encargado de obra, el Ing. Elias Alfonso Ibarra Amarillanes, donde se pudo visitar cuatro viviendas, donde las cuatro se encontraron en el proceso de muros. En la Localidad de El Tezal es una vivienda que se encontró en proceso de enjarres. En la localidad de Basiroa se encontraron seis viviendas terminadas la plancha de cimentación y con material suministrado para empezar los desplantes de muros y cuatro viviendas con muros terminados e iniciando proceso de enjarre de muros. En la Localidad de Los Muertos se visitaron seis viviendas donde todas se encontraron con plancha de cimentación terminadas y con material suministrado para empezar los desplantes de muros. En la Localidad de Capitahuasa se visitó la única vivienda y se encontró con plancha de cimentación terminadas y con material suministrado para empezar los desplantes de muros. En el recorrido se platicó con cada beneficiario para informarle que en todo momento lo tienen que tomar en cuenta y se encontraban contentos por los trabajos del contratista. Se realizó un reporte fotográfico.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

**RECIBIDO**  
24 ENE 2023

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

  
**SONORA**  
TIERRA DE OPORTUNIDADES



**No. de obra:** C-00075/0762

**Descripción de Obra:** Construcción de Cuarto-Dormitorio en Varias Localidades del Municipio de Navojoa.

**Acciones:** 40 acciones de Cuarto-Dormitorio

**Contrato:** SEDESSON-FISE-2022-026

**Avance:** NO SE PUDO VERIFICAR

**Supervisor:** Ing. Alexia Nickole Rendon Grijalva.

**Resumen:** No se pudieron visitar, debido a que camino a supervisión, por instrucciones de la Encargada de Despacho de la Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica la Ing. Maira Daniela Tapia Pedrego, procedimos a regresar a las oficinas centrales de Sedesson en la ciudad de Hermosillo, ya que era necesario estar el día viernes en la oficina para tramites documentales para cierre de obra.

**No. de obra:** C-00075/0774

**Descripción de Obra:** Construcción de Cuarto-Dormitorio en Varias Localidades del Municipio de Navojoa.

**Acciones:** 14 acciones de Cuarto-Dormitorio

**Contrato:** SEDESSON-FISE-2022-048

**Avance:** NO SE PUDO VERIFICAR

**Supervisor:** Ing. Alexia Nickole Rendon Grijalva.

**Resumen:** No se pudieron visitar, debido a que camino a supervisión, por instrucciones de la Encargada de Despacho de la Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica la Ing. Maira Daniela Tapia Pedrego, procedimos a regresar a las oficinas centrales de Sedesson en la ciudad de Hermosillo, ya que era necesario estar el día viernes en la oficina para tramites documentales para cierre de obra.

**No. de obra:** C-00075/0796

**Descripción de Obra:** Construcción de Baños con Biodigestor en la Localidad de Fundición, Municipio de Navojoa.

**Acciones:** 6 acciones de Baños con Biodigestor

**Contrato:** SEDESSON-FISE-2022-048


**Avance:** NO SE PUDO VERIFICAR

**Supervisor:** Ing. Alexia Nickole Rendon Grijalva.

**Resumen:** No se pudieron visitar, debido a que camino a supervisión, por instrucciones de la Encargada de Despacho de la Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica la Ing. Maira Daniela Tapia Pedrego, procedimos a regresar a las oficinas centrales de Sedesson en la ciudad de Hermosillo, ya que era necesario estar el día viernes en la oficina para tramites documentales para cierre de obra.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente -

  
Ing. José Enmanuel Orozco Aispuro  
Director de Infraestructura Básica



C.c.p. Archivo personal

Anexo 1 – Reporte Fotográfico



SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**  
GOBIERNO  
DE SONORA

Reporte Fotográfico






*Handwritten signature in blue ink.*



SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**  
GOBIERNO  
DE SONORA

Reporte Fotográfico



*Handwritten signature in blue ink.*



*Diana Campos*

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA

SECRETARIA DE  
INFRAESTRUCTURA URBANA  
Y ECOLOGIA  
NAVOJOA, SONORA

*[Signature]*

HERMOSILLO, SONORA. 07 DE DICIEMBRE DE 2022

ING. JOSÉ ENMANUEL OROZCO AISPURO  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

PROGRAMA FISE-2022. SUPERVISION A LOS CONTRATOS: 1) SEDESSON-FISE-2022-026 CON LAS OBRAS C-00075/0749 CUARTO-DORMITORIO EN ALAMOS, C-00075/0762 CUARTO-DORMITORIO EN NAVOJOA; 2) SEDESSON-FISE-2022-048 CON LAS OBRAS C-00075/810 CUARTO-DORMITORIO EN ALAMOS, C-00075/0774 CUARTO-DORMITORIO EN NAVOJOA, C-00075/0796 BAÑOS CON BIODISGESTOR EN FUNDICION.

Se le comisiona a:

ALAMOS Y NAVOJOA, SONORA.

Durante el ( los ) día ( s ) 13 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022

Vehículo No. 103  
Marca NISSAN  
Modelo 2017

Placas VD-64-446  
Tipo NP300

CONTROL NET:	<u>360</u> Litros
CASSETAS:	
GASOLINA:	

ATENTAMENTE

*[Signature]*

LIC. LOURDES ROJO CRUZ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



C.c.p. Archivo  
C.c.p. CESAR DE LA CRUZ SANTACRUZ - Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado