



Hermosillo, Sonora a 15 de Diciembre de 2022

3120

ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO COORDINADOR ESTATAL FAIS PRESENTE. –

En atención al aviso de comisión con fecha del 08 de diciembre de 2022, con ruta de traslado del 13 al 13 de diciembre de 2022, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: Supervisión de la Obra Número: "C-00075/0811 Construcción de Cuarto-Dormitorio en la localidad de Mazatán. Municipio de Mazatán", la cual consiste en 11 Cuartos-dormitorios. Correspondientes al contrato No. SEDESSON-FISE-2022-059.

LUGAR DE COMISIÓN: Mazatán, Municipio de Mazatán, Sonora.

MAZATÁN

En la localidad de Mazatán, me reuní con el C. Mario Jorge Ríos Bartolini, Administrador único de la Empresa VIVYCO S.A. DE C.V. y con el Ing. Juan Arvizu, Residente de Obra de la Empresa VIVYCO S.A. DE C.V. Nos dirigimos realizar un recorrido por los cuartos correspondientes a la obra mencionada anteriormente.

Los domicilios de los beneficiarios visitados se relacionan en la siguiente tabla:

BENEFICIARIO	DOMICILIO	OBSERVACIONES		
JOSÉ LUIS GARCIA MORENO	MORELIA 29 CP 85560 LOMA LINDA	DIMENSIONES DEL CUARTO A PAÑOS EXTERIORES 3.18X4.15 M. CUMPLE CON LAS DIMENSIONES DEL PROYECTO, QUE SON DE 3.15X4.15 M. MUROS CON 10		
		HILADAS DE BLOCK, CADENA DE CERRAMIENTO Y CASTILLOS HASTA LA CADENA, NO ESTÁ IIMPERMEABILIZADO EL MURETE		





		DE ENRASE NI LA CADENA DE
		DESPLANTE, VANO DE PUERTA DE
		0.97X2.12 M., HUECO DE
		VENTANA DE 1.04X1.25 M.
MIGUEL ANTONIO AHUMADA	MORELIA S/N CP 85560 LOMA	DIMENSIONES DEL CUARTO A
ESPINOZA	LINDA	PAÑOS EXTERIORES 3.15X4.20 M.
		CUMPLE CON LAS DIMENSIONES
		DEL PROYECTO, QUE SON DE
		3.15X4.15 M. MUROS CON 10
		HILADAS DE BLOCK Y CASTILLOS ,
		NO ESTÁ IIMPERMEABILIZADO EL
		MURETE DE ENRASE NI LA
		CADENA DE DESPLANTE, VANO DE
		PUERTA DE 0.97X2.10 M., HUECO
		DE VENTANA DE 1.03X1.25 M.
DORELIA LIZBETH BURRUEL LEÓN	EMILIANO ZAPATA S/N CP 85560	DIMENSIONES DEL CUARTO A
	LAS PLAYITAS	PAÑOS EXTERIORES 3.18X4.16 M.
		CUMPLE CON LAS DIMENSIONES
		DEL PROYECTO, QUE SON DE
		3.15X4.15 M. MUROS CON 10
		HILADAS DE BLOCK Y CASTILLOS,
		NO ESTÁ IIMPERMEABILIZADO EL
		MURETE DE ENRASE NI LA
		CADENA DE DESPLANTE, VANO DE
		PUERTA DE 0.98X2.10 M., HUECO
		DE VENTANA DE 1.03X1.27 M.
		DESPLOME EN MURO LARGO DE
		The same of the sa
		LADO DERECHO DE LA PUERTA.





		BARTOLINI, SE COMPROMETIÓ A
		CORREGIR EL DESPLOME,
		DEMOLIENDO LAS ÚLTIMAS 4
		HILADAS DE BLOCK.
RAYNA ELIZA PAYAN MORAGA	CALLEJÓN ABASOLO S/N CP 85560	DIMENSIONES DEL CUARTO A
	LA LIMPIA	PAÑOS EXTERIORES 3.17X4.20 M.
		CUMPLE CON LAS DIMENSIONES
		DEL PROYECTO, QUE SON DE
		3.15X4.15 M. MUROS CON 10
		HILADAS DE BLOCK, FALTAN
	ARE THE PARTY OF	CASTILLOS, NO ESTÁ
		IIMPERMEABILIZADO EL MURETE
		DE ENRASE NI LA CADENA DE
		DESPLANTE, VANO DE PUERTA DE
		0.99X2.10 M., HUECO DE
		VENTANA DE 1.05X1.27 M. EN
		ÉSTA VIVIENDA SE CAMBIÓ LA
		UBICACIÓN DEL CUARTO A
		SOLICITUD DEL BENEFICIARIO.
JOSÉ LANDAVAZO ESPINOZA	PESQUEIRA 34 CP 85560 LA LIMPIA	ÉSTE CUARTO ESTÁ EN
		EXCAVACIONES. EL BENEFICIARIO
		NO ESTA DE ACUERDO CON LA
		UBICACIÓN DEL MISMO. EL C.
		JUAN MANUEL TARAZÓN
		BURROLA, DIRECTOR DE OBRAS
		PÚBLICAS MUNICIPAL, NOS
		COMENTÓ QUE PERSONAL DEL
		MUNICIPIO HABLÓ CON LA HIJA





		ACUERDO EN QUE SE CONSTRUYERA EL CUARTO EN LA UBICACIÓN ACORDADA EN VISITA ANTERIOR. POR LO QUE EL C. JUAN MANUEL TARAZÓN AUTORIZÓ CONTINUAR LA CONSTRUCCIÓN EN LA
RAFAEL MADA VALENCIA	ITATO S/N CP 85560 OLAS ALTAS	ESTE CUARTO TIENE COLADA LA CADENA DE DESPLANTE. DIMENSIONES 3.13X4.16 M. EN UN LADO Y 3.16X4.16 M. EN EL OTRO. NO ESTÁ IIMPERMEABILIZADO EL MURETE DE ENRASE NI LA CADENA DE DESPLANTE.
LUIS AGUAYO PERAZA	LAZARO CARDENAS FINAL 2 CP 85560 OLAS ALTAS	ÉSTE CUARTO TIENE COLADA L. CADENA DE DESPLANTE. LA DIMENSIONES DEL CUARTO SOI 3.21X4.16 M. NO EST. IIMPERMEABILIZADO EL MURET DE ENRASE NI LA CADENA D. DESPLANTE.
MARIA JESÚS YAÑEZ ANDRADE	ESCOBEDO SUR 7A CP 85560 LOMA LINDA	ÉSTE CUARTO TIENE COLADA L CADENA DE DESPLANTE. Y TIENE HILADAS DE BLOCK EN PROMEDIO LAS DIMENSIONES DEL CUARTO SON 3.18X4.20 M. ANCHO VANO D LA PUERTA 0.99 M. NO EST IIMPERMEABILIZADO EL MURET DE ENRASE NI LA CADENA D DESPLANTE.
RAFAEL LEAL ARCE	CALLE MORELIA 20 ENTRE LA CAÑADA COLONIA OLAS ALTAS	ÉSTE CUARTO TIENE CIMBRADA LA CADENA DE DESPLANTE LISTA PARA COLARSE. LAS





		DIMENSIONES DEL CUARTO SON 3.32X4.28 M. NO ESTÁ IIMPERMEABILIZADO EL MURETE DE ENRASE.
BRIANDA MORENO COHEN	EMILIANO ZAPATA S/N CP 85560 LAS PLAYITAS	ÉSTE CUARTO TIENE COLADA PARCIALMENTE LA CADENA DE CERRAMIENTO. LAS DIMENSIONES DEL CUARTO SON 3.33X4.31 M MUROS CON 10 HILADAS DE BLOCK CASTILLOS HASTA LA CADENA DE CERRAMIENTO, VANO DE LA PUERTA 0.93X2.13 M. EI CONTRATISTA SE COMPROMETIÓ A CORREGIR EL ANCHO DEL VANO DE LA PUERTA. HUECO DE LA VENTANA 1.05X1.05 M. EI CONTRATISTA SE COMPROMETIÓ A CORREGIR LA ALTURA DEL VANO DE LA VENTANA. NO ESTA IMPERMEABILIZADO EL MURETE DE ENRASE NI LA CADENA DE DESPLANTE.
GRISELDA ÁLVAREZ CUÉN	PESQUEIRA 34 CP 85560 LA LIMPIA	ÉSTE CUARTO ESTÁ EN EXCAVACIONES. TERRENO SATURADO DE HUMEDAD, LODO NEGRO. APARENTEMENTE EXISTE UNA FUGA DE AGUA.

Durante el recorrido, les señale, tanto al C. Mario Ríos y al Ing. Juan Arvizu, que en general se aprecia una baja calidad de la mano de obra utilizada, se encontró un desplome en muro del cuarto de la Señora Dorelia Burruel. El C. Mario Ríos Bartolini se comprometió a arreglar dicho desplome, demoliendo las últimas 4 hiladas de block y la parte de castillos de éstas hiladas. También se notan oquedades en el concreto de cadenas de desplante, castillos y cadenas de cerramiento, en la mayoría de los cuartos. Se nota que están utilizando madera para cimbra muy dañada, que ya tiene muchos usos. Terminado el recorrido, regresamos al Ayuntamiento. Ahí les indiqué, tanto al C. Mario Ríos como al Ing. Juan Arvizu, atender las observaciones hechas a cada una de las obras, como son la calidad de la mano de obra, oquedades en el concreto, desplomes, dimensiones y escuadras en los vanos de puertas y ventanas, altura de la losa, utilizar madera para cimbra en mejores condiciones de uso, etc.

Terminada la conversación, me despedí. Seguidamente, me dispuse a regresar a la Ciudad de Hermosillo.





EVIDENCIA FOTOGRÁFICA























Ing. Sergio Arturo Meza Rubio Supervisor y Asesor de Desarrollo Social





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS

Hermosillo, Sonora, 8 de Diciembre de 2022

SERGIO	ARTURO	MEZA	RUBIO
	Date Control		

PRESENTE .-

100	-1	-			-	man -
COD	100	DID	no	6811	5 90	Dien.
Con	200	Gentlem.	per see	300,114	950	-

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE VIVIENDA FISE 2022, DE LA OBRA : C-00075/811 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAZATAN, CONTRATO SEDESSON FISE-2022-059

e le comisiona a:						
MAZATAN, SON	ORA					
Durante el (los) dia (s)13	AL	13 DE	DICIEMBRE	DE 2022	- W
Vehículo No	. 26					
Marca	FORD		Placas	VC-31-190		
Modelo	2007		Tipo _	PICK UP F-250		
CONTROL NET:	80 Litros	, ISI T	Tan III			
CASETAS:	\$0.00					
GASOLINA:	\$0.00					

ATENTAMENTE

LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

C.c.p. Cesar de la Cruz - Jefe de Departamento Vehicular

C.c.p. Interesado

DESARROLLO SOCIAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATÁN SONORA ADMINISTRACION 2021-2024