

Hermosillo, Sonora; a 20 de junio del 2022.

ING. SANTA AGUSTINA AGUILAR CASTILLO.
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
P R E S E N T E. -

En atención a su aviso de comisión con fecha del 13 al 16 de junio del 2022, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE VIVIENDA FISE 2022, DE LAS OBRAS: C-00075/0738 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BAHIA DE LOBOS DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-001, C-00075/0741 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE ETCHOROPO DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-002, C-00075/0739 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-003, C-00075/0740 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POTAM DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-004. Y SEGUIMIENTO DE EVALUACION TECNICA A POSIBLES BENEFICIARIOS DE HABITACION PROPIA EN LA LOCALIDAD EL BATEVE, DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO.

LUGAR DE COMISION: HUATABAMPO (LOMA DE ETCHOROPO), SAN IGNACIO RÍO MUERTO (BAHIA DE LOBOS, BATEVE), BENITO JUAREZ (VILLA JUAREZ) Y GUAYMAS (PÓTAM), SONORA.

RESULTADOS

El día 13 de junio me trasladé a la localidad de Pótam, del municipio de Guaymas, a la supervisión de la obra: **C-00075/0740 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PÓTAM, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-004**, donde realicé el recorrido con el superintendente de obra, el ing. Javier Alba, con el cual recorrí todos los lugares donde se realizarán los trabajos de construcción de cuarto dormitorio en ésta localidad, donde se estaba trabajando en los trazos y excavaciones de las cimentaciones, al igual estaba suministrado el acero para las zapatas de las cimentaciones, quedamos de ver de nuevo el avance de los trabajos en los días siguientes, ya que estaban por implementar más mano de obra en ésta localidad, la obra presenta un avance aproximado del 4%. Una vez concluido el recorrido en Pótam me dirigí al Municipio de San Ignacio Río Muerto, en la cual fui atendido por el director de obras, el ing. Jorge A. Román B. donde se trató el tema de los posibles beneficiarios del programa de vivienda, para poder planear el recorrido por las localidades del Bateve y de San Ignacio Río Muerto, una vez puesto de acuerdo el recorrido con la encargada de Desarrollo Social del municipio, la C. Maribel Torres me dirigí a la localidad de Bahía de Lobos, a la supervisión de la obra: **C-00075/0738 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE BAHIA DE LOBOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-001**, me acompañó el superintendente de obra, el ing. Javier Alba, se observó que ya estaban trabajando en 10 cimentaciones y en construcción de muro de block, ya se estaba trabajando sobre la plataforma solicitada la obra presenta un avance aproximado del 8%.

El día 14 de junio me trasladé a la localidad de San Ignacio Río Muerto y a la localidad El Bateve para la verificación de los posibles beneficiarios de vivienda, se levantó las cédulas de evaluación técnica requeridas en ambas localidades, con el listado previo levantado por el área de evaluación social.

El día 15 de junio me trasladé a la localidad de Loma de Etchoropo del municipio de Huatabampo, para la supervisión de la obra de cuarto dormitorio: **C-00075/0741 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE ETCHOROPO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-002**, donde realicé el recorrido por el lugar donde se realizan los trabajos de construcción de los cuartos dormitorios en compañía del ing. Javier Alba quien se desempeña como el superintendente de obra, se observaron trabajos en trazos, trabajos en cimentaciones y construcción de muro de block, la obra presenta un avance aproximado del 10%. Una vez terminado el recorrido en ésta localidad me trasladé al Municipio de Benito Juárez a la supervisión de la obra: **C-00075/0739 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO,**

22 JUN 2022









EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-003, donde fui atendido por el subdirector de obras públicas del municipio, el ing. Francisco Moroyoqui, y que junto con el superintendente de obra, el ing. Arturo D. Mexía Espinoza, realizamos el recorrido por las distintas ubicaciones donde se realizaran la construcción de los cuartos dormitorios en ésta localidad, en donde se presentaron avances en las excavación y construcción de cimentaciones, las cuales ya estaban realizadas 9, también se estaban construyendo muro de block, la obra presenta un avance aproximado del 20%.

El día 16 de junio me trasladé nuevo a la localidad de Pótam, para corroborar el compromiso con el contratista de implementar más mano de obra y así de ésta manera poder cumplir en tiempo y forma en lo establecido en su contrato.


Al término del recorrido por cada localidad se le solicitó al contratista cumplir fielmente con el catálogo de conceptos, los tiempos de ejecución y buena calidad de la obra.

Terminado el recorrido me dirigí a Hermosillo.

Se presenta a continuación evidencia fotográfica del recorrido de la comisión:



ATENTAMENTE.-



ING. JOSÉ DE JESÚS ROSAS LEÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 09 DE JUNIO DE 2022

JOSÉ DE JESÚS ROSAS LEÓN
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SEGUIMIENTO DEL PROGAMA DE VIVIENDA FISE 2022,DE LAS OBRAS: C-00075/0738 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDA DE BAHIA DE LOBOS DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, RIO MUERTO, DEL CONTRATO SEDESSON- FISE 2022-001,C-00075/0741 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE ETCHOROPO DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, DEL CONTRATO SEDESSON- FISE-2022-002,C-00075/0739 CONTRUCCIÓN CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, DEL CONTRATO SEDESSON-2022-003,SE-C-00075/0740 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PÓTAM DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS,DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-004, Y SEGUIMIENTO A POSIBLES BENEFICIARIO DE HABITACION PROPIA EN LA LOCALIDAD DE BATEVE,DEL MUNICIPIO DE S.I.R.M, SONORA

Se le comisiona a:

HUATABAMPO(LOMA ETCHOROPO),BENITO JUAREZ(VILLA JUAREZ),SAN IGNACIO RIO MUERTO(BAHIA DE LOBOS,EL BATEVE), GUAYMAS(PÓTAM),SONORA

Durante el (los) día (s) 13 JUNIO AL 16 DE JUNIO DE 2022

Vehículo No. 105

Marca NISSAN

Modelo 2017

Placas VD-64-447

Tipo NP300

CONTROL NET:	190 LITROS
CASSETAS:	COMANDANCIA DE POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO
GASOLINA:	MUNICIPAL



MUNICIPIO DE
HUATABAMPO
SONORA

PÓTAM, R. Y. SONORA

ATENTAMENTE

LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS