

Hermosillo, Sonora; a 13 de Febrero del 2023

ARQ. DIEGO MÉZQUITA SALGADO
COORDINADOR ESTATAL FAIS
P R E S E N T E. –

INFORME ADMINISTRATIVO

En atención al aviso de comisión con fecha del 30 de Enero del 2023, con ruta de traslado durante los días 31 de Enero al 03 de Febrero del 2023, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: Revisión de obras en proceso y finalizadas con el fondo FISE (Fondo de Infraestructura Social para las Entidades) para su valoración, apoyo al área de infraestructura en SEDESSON.



LUGAR DE COMISION: Ónavas, Yécora, Rosario, Quiriego, Etchojoa y Álamos (localidades), Sonora.

RESULTADOS

Ónavas

Realizamos el recorrido de supervisión, para verificar el avance físico de **13** acciones de construcción de **cuartos dormitorio**, con recurso del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), establecidas en el contrato **SEDESSON- FISE-2022-051**, con el número de obra **C-00075/0804**; el avance físico en promedio es del **75%**, los trabajos realizados son: la cimentación, albañilería, los enjarres, el piso y la techumbre; en algunas acciones ya se encuentran instaladas las puertas y ventanas.

Al momento, queda pendiente realizar los trabajos de pintura, plafón de tablaroca, instalaciones eléctricas y la instalación de puertas y ventanas.







SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
del SONORA


Yécora

Procedimos a realizar el recorrido de supervisión de **11** acciones de **sanitarios con biodigestores**, para verificar el avance físico en que se encuentran, dichas acciones están establecidas en el contrato **SEDESSON- FISE-2022-055**, con el número de obra **C-00075/0786**, con un avance físico en promedio del **87%**, todas ubicadas en diferentes sectores de la colonia San Juan Diego; los trabajos realizados al momento son: la cimentación, albañilería, techumbre, puertas y ventanas, instalación eléctrica, mobiliario y acabados, instalación del sistema biodigestor; quedando pendiente la colocación del tinaco y en algunos sanitarios, la conexión a la electricidad y la impermeabilización.



Rosario

Acompañados por la Directora de Desarrollo Social Municipal María de Jesús Monge, realizamos el recorrido de supervisión; primeramente nos trasladamos hasta la localidad **Paredones (El Saucito)**, en donde verificamos el avance físico de **7** acciones de **sanitarios con biodigestores**, establecidas en el contrato **SEDESSON- FISE-2022-050**, con el número de obra **C-00075/0792**, tomando nota del avance físico en promedio del **36%**; los trabajos realizados al momento son: la cimentación, albañilería, techumbre, quedando pendiente la instalación de puertas y ventanas, instalación eléctrica, mobiliario y acabados, la colocación del tinaco y el sistema de tratamiento y la colocación del yeso en la losa.






Continuando con el recorrido, nos trasladamos a la localidad **La Estrella**, para tomar nota del avance físico de **6** acciones de **cuartos dormitorio**, correspondientes al contrato **SEDESSON- FISE-2022-050**, con el número de obra **C-00075/0806** con un promedio de avance del **62%**; los trabajos realizados al momento son: la cimentación, levantamiento de muros, construcción de loza y piso firme, enjarre grueso y fino, algunos cuartos ya se encuentran pintados; quedando pendiente el yeso en la losa, la instalación de puertas y ventanas, el cableado y los accesorios eléctricos y trabajos de pintura.






SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA






Por último, terminamos el recorrido en la **cabecera municipal**, para verificar otras **6 acciones de cuartos dormitorio**, pertenecientes al contrato **SEDESSON- FISE-2022-050**, con el número de obra **C-00075/0806**, con un avance físico del **51%**; los trabajos realizados al momento son: la cimentación, albañilería, cimbra para la techumbre, quedando pendiente en algunos cuartos, trabajos de asentado y junteado con mortero, el yeso en la losa, la instalación de puertas y ventanas, instalación eléctrica, acabados, trabajos de pintura y el piso firme.



Quiriego

Nos coordinamos con el Director de Obras Públicas del Ayuntamiento C. Roberto Campas, en donde verificamos el avance físico de **10 acciones de cuartos dormitorio**, establecidas en el contrato **SEDESSON- FISE-2022-050**, con el número de obra **C-00075/0805**, con un avance físico en promedio del **80%**; los trabajos realizados al momento son: la cimentación, albañilería, la techumbre y el cableado eléctrico; quedando pendiente los trabajos de: instalación de puertas, ventanas, trabajos de pintura, accesorios eléctricos y detalles en general.






SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**



GOBIERNO
de SONORA

Continuando con la supervisión, nos trasladamos a la localidad **Batacosa**, para supervisar **4** acciones de **cuartos dormitorio**, al momento con un avance en promedio del **43%**; y en la localidad **Cabora**, **2** acciones de **cuartos dormitorio**, con avance físico del **55%**; dichas obras, también están establecidas en el contrato **SEDESSON- FISE-2022-050**, con el número de obra **C-00075/0805**; los trabajos realizados al momento son: la cimentación, y el levantamiento de muros a base de block; quedando aún pendientes los trabajos de techumbre, plafón con tabla roca, instalaciones eléctricas, cableado y accesorios, el piso firme, la instalación de puertas y ventanas y los trabajos de pintura.





Etchojoa

En el recorrido de supervisión en la localidad **La Línea de Basconcobe**, verificamos el avance físico de **3** acciones de **cuartos dormitorio**, establecidas en el contrato **SEDESSON- FISE-2022-025**, con el número de obra **C-00075/0761**, concluyendo con el avance físico del **100%**; los trabajos realizados son: cimentación, albañilería, techumbre, instalaciones eléctricas, acabados e instalación de puertas y ventanas.



En la colonia Nueva Esperanza, en la **cabecera municipal**, se ejecutaron **18** acciones de **cuartos dormitorio**, pertenecientes al contrato **SEDESSON- FISE-2022-035**, con el número de obra **C-00075/0773**, dichas acciones se encuentran con el avance físico del **100%**.



SONORA
LÍNEA DE OPORTUNIDADES





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**




GOBIERNO
de SONORA

Álamos



Nos trasladamos hasta la localidad de **Guajaray**, en donde se están ejecutando **10 acciones de cuartos dormitorio**, establecidas en el **contrato SEDESSON- FISE-2022-026**, con el número de obra **C-00075/0749**; el avance físico aproximado al momento es del **27%**, los trabajos que se están realizando son: el levantamiento de muros.



En la localidad de **Los Estrados**, también están ejecutándose **10 acciones de cuartos dormitorio**, pertenecientes al mismo contrato; el avance físico al momento es del **39%**, los trabajos realizados son: levantamiento de muros, trabajos de instalación de techumbre y enjarres.



Por último, concluimos el recorrido de supervisión, en la **cabecera municipal**, para verificar **4 acciones de cuartos dormitorio**, también pertenecientes al contrato antes mencionado; los avances ejecutados al momento son: cimentación, levantamiento de muros, algunos enjarres.



ATENTAMENTE.-

ING. HÉCTOR ALEJANDRO GALLEGOS SOTO
COORDINADOR REGIONAL FAIS





DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO URBANO Y RURAL
ALAMOS, SONORA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS



Dirección de Desarrollo Social
Municipio de Rosario, Sonora

Hermosillo, Sonora, 30 de enero de 2023



CONTRALORÍA
ONAVAS, SONORA.
2021 - 2024

HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS SOTO
PRESENTE.-

Con el propósito de :

REVISION DE OBRAS EN PROCESO Y FINALIZADAS CON EL FONDO FISE (FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES)
PARA SU VALORACION, APOYO AL AREA DE INFRAESTRUCTURA DE SEDESSON.

Se le comisiona a:

ONAVAS, YECORA, ROSARIO, QUIRIEGO, ALAMOS Y ETCHOJOA (LOCALIDADES), SONORA

Durante el (los) día (s) 31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2023

Vehículo No. 104

Marca NISSAN

Placas VD-64-442

Modelo 2017

Tipo PICK UP NP 300

CONTROL NET:	270 LTS.
CASSETAS:	\$320.00
GASOLINA:	\$800.00

ATENTAMENTE

LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar de la Cruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado



DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
YECORA, SONORA