





DESARROLLO SOCIAL F-0166

HERMOSILLO, SONORA, A 15 DE FEBRERO DEL 2023.

ARQ. DIÉGO MÉZQUITA SALGADO COORDINADOR ESTATAL FAIS PRESENTE.



INFORME ADMINISTRATIVO

EN ATENCIÓN AL AVISO DE COMISIÓN CON FECHA DEL 07 DE FEBRERO DEL 2023, CON RUTA DE TRASLADO DE FECHA 07 DE FEBRERO AL 11 DE FEBRERO DEL PRESENTE, LE INFORMO LO SIGUIENTE:

LUGAR DE COMISION, LA COLORADA, SUAQUI GRANDE, SAN JAVIER Y ONAVAS.

RESULTADOS:

LA COLORADA: EN ESTE MUNICIPIO SE TRABAJÓ CON LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS FAIS 2022, LAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, ASI COMO LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DE VIVIENDA FISE, EN ESTE MUNICIPIO SE CUENTA CON DICHAS OBRAS EN LA CABECERA MUNICIPAL 5 VIVIENDAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE PIMAS CON 2 ACCIONES Y EN LA LOCALIDAD DE TECORIPA CON 4 ACCIONES.

ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN 2022:

MUNICIPIO	LOCALIDAD	ID	PROYECTO	MONTO	BENEFICIARIOS
LA COLORADA	COBACHI	305858	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE COBACHI	80,149.08	5

MUNICIPIO	LOCALIDAD	ID	PROYECTO	MONTO	BENEFICIARIOS
LA COLORADA	LA COLORADA	327342	CONSTRUCCION DE SISTEMAS HIDROMETICOS EN LA LOCALIDAD DE LA COLORADA.	171,690.00	394

MUNICIPIO	LOCALIDAD	ID	PROYECTO	MONTO	BENEFICIARIOS
LA COLORADA	ESTACION TORRES	346254	REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA QUE CONDUCEN A LA LOCALIDAD DE ESTACION TORRES	244,532.00	134








MUNICIPIO	LOCALIDAD	ID	PROYECTO	MONTO	BENEFICIARIOS
LA COLORADA	COBACHI	347412	CONSTRUCCION DE TUBERIA PLUVIAL EN CRUCE DE ARROYO DE CAMINO DE TERRACERIA A LA LOCALIDAD DE COBACHI	658,388.63	226

MUNICIPIO	LOCALIDAD	ID	PROYECTO	MONTO	BENEFICIARIOS
LA COLORADA	TECORIPA	352947	REHABILITACION DE RASPADOS DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TECORIPA	76,560.00	738

MUNICIPIO	LOCALIDAD	ID	PROYECTO	MONTO	BENEFICIARIOS
LA COLORADA	COBACHI	359280	REHABILITACION DE RASPADO DE TERRACERIA CON MAQUINARIA PARA NIVELAR ACCESO VEHICULAR	94,600.52	246


SUPERVISIÓN VIVIENDA FISE 2022:

1.- **EDUWIGES TARAZON VILLAESCUZA**, FALTAN DETALLES DE ENJARRES, NO CUENTA CON APAGADORES NI ROSETAS. (NO HABIA PERSONAS TRABAJANDO).






2.- MARIA JESUS ANAYA GONZALEZ, AQUÍ YA ESTA TERMINADO AL 100%.









- 3.- DULCE JAQUELINE PARRA AMPARANO. EN ESTA VIVIENDA NO ENCONTRE A LOS BENEFICIARIOS, POR ESO NO HAY FOTOGRAFÍAS, SE LOCALIZARON VÍA TELEFONICA Y ME COMENTAN QUE SU VIVIENDA TIENE DETALLES EN LA PUERTA, NO CIERRA BIEN, EL TECHO SE GOTEA Y LA VENTANA NO CIERRA BIEN, COMENTA LE FALTAN DETALLES CON SILICON. (NO HABIA PERSONAS TRABAJANDO).
- 4.- **ERICK JEOVANY CASANOVA MARIÑEZ**, ESTA VIVIENDA NO TIENE PUERTA NI VENTANA, FALTAN DE ENJARRES E INSTALACIÓN ELECTRICA. (NO HABIA PERSONAS TRABAJANDO).





5.- ROSA MARÍA GARCIA CAMARGO, ESTA VIVIENDA SE ENCUENTRA CON PENDIENTE DE ENJARRES Y DETALLES EN LA PUERTA, NO SE ENCONTRÓ A LOS BENEFICIARIOS, POR LO TANTO NO SE PUDO TOMAR FOTOGRAFÍAS POR DENTRO. (NO HABIA PERSONAS TRABAJANDO).





SAN JOSÉ DE PIMAS (LA COLORADA):


6.- ANA DELIA PAZ RIVERA, ESTA VIVIENDA SE ENCUENTRA CON PENDIENTE DE ENJARRES SOLO EN LA PARTE TRASERA, TIENE DETALLE EN EL TECHO, YA CUENTA CON LUZ ELECTRICA.







DESARROLLO



7.- **EDILIA YAÑEZ VASQUEZ,** ESTA VIVIENDA SE APROXIMADAMENTE A UN 85% DE AVANCE, PENDIENTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS, DETALLES EN VENTANA, DETALLES EN EL






TECORIPA (LA COLORADA):

8.- MARTIN GABRIEL LUCERO, A ESTA VIVIENDA NO SE TUVO ACCESO, NO SE ENCONTRÓ EL BENEFICIARIO, APARTENTEMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%.



9.- MARIA ELENA LOPEZ NAVARRO, ESTA VIVIENDA YA SE ENCUENTRA HABITADA POR LOS BENEFICIARIOS, TERMINADA AL 100% SIN PROBLEMA.












10.- CARMINIA CABILLE LEYVA ESQUER, VIVIENDA TERMINADA AL 100%, SIN PROBLEMA.





11.- **DELIA CONCEPCIÓN SAENZ GOCOBACHI,** VIVIENDA TERMINADA AL 100% APARENTEMENTE, NO SE TUVO ACCESO, NO SE ENCONTRÓ A LA BENEFICIARIA.





SAN JAVIER: EN ESTE MUNICIPIO SE VISITARÓN OBRAS DE VIVIENDA FISE 2022, COMO SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

1.- MARTHA VIVIANA GARCIA CANO, FALTA PUERTA Y ALGUNOS DETALLES E INSTALACIÓN ELECTRICA.





2.- YADIRA ALEJANDRA DUARTE PORTELA, VIVIENDA SIN TECHO, SIN PUERTA NI VENTANA.














3.- **JESUS CORNELIO QUIJADA MORENO**, PERSONA INCONFORME CON LA INSTALACIÓN DEL TECHO, AUN LE FALTAN DETALLES DE INSTALACIÓN DE PUERTAS Y MAS.







4.- ISRAEL GONZALEZ RUELAS, EL BENEFICIARIO COMENTA LO SIGUIENTE: VIVIENDA DESCUADRADA, AGRIETADA, ENJARRES MUY DESANIVELADOS, PAREDES DEMASIADO CHUECAS A SIMPLE VISTA, LA BENEFICIARIA NO DEJA QUE PINTEN POR LAS MALAS CONDICIONES DE CONSTRUCCIÓN.





5.- **VERONICA POLANCO VALDEZ,** FALTAN SOBRE TECHO, PUERTA, VENTANA Y ALGUNOS DETALLES DE INSTALACIÓN ELECTRICA.





6.- REYNA ELIZABETH LÓPEZ AGÜERO, VIVIENDA CON ALGUNOS FALTANTES, EN LAS FOTOGRAFIAS SE APRECIA.









GOBIERNO DE SONORA DESARROLLO SOCIAL






7.- PAOLA ALEJANDRA FLORES DELGADO, EN LAS FOTOGRAFIAS SE APRECIAN LOS FALTANTES.





8.- GILBERTO SALOMON CAMPOS GONZALEZ.





SUAQUI GRANDE: EN ESTE MUNICIPIO SE TRABAJÓ CON ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022, DE LAS CUALES SE CUENTA CON EL TOTAL DE ELLAS, LAS QUE SE DESGLOZAN A CONTINUACIÓN:

MUNICIPIO	LOCALIDAD	ID	PROYECTO	MONTO	BENEFICIARIOS
SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	141874	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE ROSARIO GARCIA ENTRE LAS CALLES ARTURO FIMBRES Y ANTONIO SALGADO DE LA LOCALIDAD DE SUAQUI GRANDE SONORA	\$ 355,178.35	27





GOBIERNO
DE SONORA

DESARROLLO
SOCIAL

MUNICIPIO	LOCALIDAD	ID	PROYECTO	MONTO	BENEFICIARIOS
SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	255449	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE SONORA.	\$ 53,600.00	3

MUNICIPIO	LOCALIDAD	ID	PROYECTO	MONTO	BENEFICIARIOS
SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	269317	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SUAQUI GRANDE	\$ 308,311.44	15

MUNICIPIO	LOCALIDAD	ID	PROYECTO	MONTO	BENEFICIARIOS
SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	269855	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SONORA ENTRE ROSARIO GARCIA YCANAL EN LA LOCALIDAD DE SUAQUI GRANDE SONORA	150,377.25	17


MUNICIPIO	LOCALIDAD	ID	PROYECTO	MONTO	BENEFICIARIOS
SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	310979	CONSTRUCCIÓN DE TRES TECHOS FIRMES	58,205.06	5


MUNICIPIO	LOCALIDAD	ID	PROYECTO	MONTO	BENEFICIARIOS
SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	351282	DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE NUEVO LEON	27,363.42	8

MUNICIPIO	LOCALIDAD	ID	PROYECTO	MONTO	BENEFICIARIOS
SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	351478	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUAQUI GRANDE	102,770.48	9

SUPERVISIÓN VIVIENDA FISE 2022:

1.- ARIEL FIMBRES MAYBOCA, EN ESTA VIVIENDA SE ENCONTRÓ A DOS PERSONAS PINTANDO LAS PAREDES EXTERIORES, LE FALTAN PUERTAS, VENTANAS Y SOBRE TECHO, ADEMAS DE ALGUNOS DETALLES.











2.- CLAUDIA CAROLINA VAZQUEZ JIMENEZ, ESTA VIVIENDAS LE FALTA PUERTA, VENTANA, SOBRE TECHO Y ALGUNOS DETALLES, ADEMAS DEL SOBRE TECHO.





3.- CONRADO DUARTE CASTILLO, ESTA VIVIENDAS SE ENCUENTRA PENDIENTES DE TERMINAR EL SOBRE TECHO, PUERTAS Y VENTANAS.





4.- GUADALUPE RIOS CASTILLO, EN ESTA VIVIENDA SE ENCONTRÓ A UNA PERSONA INSTALANDO LA PUETA, COMENTA EL AUDITOR DE ISAF, QUE TIENE ALGUNOS PROBLEMAS EL PISO CON GRIETAS.












5.- JESUS OCTAVIO DUARTE VALENZUELA, EN ESTA VIVIENDA TAMBIEN SE ACOMPAÑO AL AUDITOR DE ISAF, Y SE OBSERVAN ALGUNOS DETALLES DE DESCUADRE EN VENTANA Y PUERTA, TIENE ALGUNOS DETALLES CONSIDERABLES EN LAS PAREDES.






6.- LOURDES RODRIGUEZ QUINTANA, ESTA VIVENDAS ESTA PENDIENTE DE SOBRE TECHO, PUERTA, VENTANA E INSTALACION ELECTRICA.





7.- MARIA DEL ROSARIO CASTILLO FIMBRES, VIVIENDA PENDIENTE EN INSTALACIÓN DE PUESTA Y VENTANA, TERMINAR LA INSTALACIÓN ELECTRICA.






8.- OSSMARA MARIA CASTILLO CARRILLO, PERSONAL TRABAJANDO EN ESTA VIVENDA, EL AVANCE SE OBSERVAN EN LAS FOTOGRAFIAS.














9.- ROSA ISELA NAVARRO CASTILLO, VIVIENDA PENDIENTE DE SOBRE TECHO, VENTANA, PUERTA E INSTALACIÓN ELECTRICA.







10.- SHIOMARA ROXANA LUNA PALAFOX, EN ESTA VIVIENDA COMENTA LA BENEFICIARIA QUE SOLAMENTE EN 3 OCACIONES HAN IDO LOS ALBAÑILES, EL AVANCE SE OBSERVA EN LAS FOTOGRAFÍAS.





11.- REYNA MARIA RODRIGUEZ FIMBRES, VIVIENDA CON POCO AVANCE COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LAS FOTOGRAFIAS.










GOBIERNO SONORA DESARROLLO SOCIAL

12.- MANUEL ALFREDO CASTILLO SALAZAR, ESTA VIVIENDA TIENE MUY POCO AVANCE, ADEMAS SE OBSERVA EL DESNIVEL DE PAREDES Y PUERTA.





ONAVAS: EN ESTA MUNICIPIO SE TRABAJO CON LAS ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2022, CON LAS CUALES SE CUENTA CON EL 100%.

MUNICIPIO	LOCALIDAD ID		PROYECTO	MONTO	BENEFICIARIO	
ONAVAS	CUBA	64070	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ONAVAS A LA COMUNIDAD DE CUBA, RASPADO DE CAMINO, DESMONTE, Y DESPEDRADO DE 22396 METROS	145,696.00	580	

MUNICIPIO LOCALIDAD		ID	ID PROYECTO		BENEFICIARIO	
ONAVAS CUBA		170931	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CUBA	\$ 130,000.00	32	

MUNICIPIO	LOCALIDAD	ID	PROYECTO		монто	BENEFICIARIOS	
		RASPADO DE CAMINO MESA DE GALINDO	\$	120,000.00	41		

MUNICIPIO	LOCALIDAD	ID	PROYECTO	MONTO	BENEFICIARIOS
ONAVAS	ONAVAS	336324	EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE Y MOTOR AL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ONAVAS	\$ 223,750.00	20







MUNICIPIO	LOCALIDAD	ID	PROYECTO	MONTO	BENEFICIARIOS
ONAVAS	ONAVAS	350501	CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BLAS PAREDES DEL MUNICIPIO DE ONAVAS	\$ 65,331.00	8

SIN MÁS QUE INFORMAR QUEDO A LA ORDEN PARA CUALQUIER DUDA AL RESPECTO DE ESTA SUPERVISIÓN.

ATENTAMENTE

LIC. ANA ESMERALDA CASTILLO GURROLA





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS

Hermosillo, Sonora, 7 de febrero de 2023

ANA ESMERALDA CASTILLO GURROLA

PRESENTE .-

Con el propósito o	1.0	RECEDCION 20	22 DE OBRAS OU	E NO SE TERMINAR	ON EN EL MES DE DICIEMB	RE DE
ESE AÑO.	S DE ENTREGAT	NECEI CIOIV 20				4 98
Se le comisiona a					3 2	
LA COLORADA,	SUAQUI GRANI	DE, SAN JAVIE	R Y ONAVAS, SON	IORA		
Durante el (los	s) día (s)	7 AL	11 DE	FEBRERO	DE 2023	Y
Vehículo N	o. 96					
Marca	DODGE		Placas	VD-64-444		
Modelo	2016		Tipo	ATTITUD	_	
	1 a					
CONTROL NET	60 Litros		6 8 6 7			
CASETAS:	\$0.00	7				
GASOLINA:	\$500.00	N TO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			100

ORRAS PUBLI AS O DE QUILLES SONOR

SUAQUIC.c.p. Archivo SONORA
C.c.p. Cesar de la Cruz - Jefe de Departamento Vehicular

C.c.p. Interesado

LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



ONAVAS, SONORA

ATENTAMENTE

Obras Públicas
Administración
2021-2024
H. Ayuntamiento
San Javier, Son

