



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

Hermosillo, Sonora; a 28 de Febrero del 2023



ARQ. DIEGO MÉZQUITA SALGADO
COORDINADOR ESTATAL FAIS
PRESENTE. –

INFORME ADMINISTRATIVO

En atención al aviso de comisión con fecha del 20 de Febrero del 2023, con ruta de traslado durante los días 21 de Febrero al 24 de Febrero del 2023, me permito comunicarle lo siguiente:




OBJETIVO: Supervisión del avance físico de las obras ejecutadas con el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE).

LUGAR DE COMISION: Álamos (localidades), Navojoa (localidades) y Etchojoa (localidades), Sonora.



RESULTADOS

Álamos

Nos trasladamos hasta la localidad de **Guajaray**, para la continuidad del seguimiento de **10 cuartos dormitorio**, establecidos en el contrato **SEDESSON- FISE-2022-026**, con el número de obra **C-00075/0749**; el avance físico sigue siendo aproximadamente del **35%**, aún en su etapa de obra negra, sin la techumbre construida.



En la localidad de **Los Estrados**, tomamos nota del avance físico de los **10 cuartos dormitorio**, pertenecientes al mismo contrato; el avance físico al momento es del **65%**, con el alcance de obra gris, aun quedando pendiente la instalación de plafón, puerta y ventana, pintura general y accesorios eléctricos.










SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA

En la **cabecera municipal**, tomamos nota del avance físico de **4 cuartos dormitorio**, ya con un avance del **80%**, en su etapa de obra gris, y empezando a ejecutar los trabajos de pintura, aún pendiente la instalación de puertas y ventanas; en la localidad **El Tezal**, verificamos **1 cuarto dormitorio**, con un avance físico **100%**. (Dichas acciones pertenecen al **contrato SEDESSON- FISE-2022-026**).





Para concluir con el recorrido por este municipio, verificamos el avance físico **23 acciones de cuartos dormitorio** distribuidos en las localidades de **Basiroa, Capitahuiza y Los Muertos**; dichas acciones corresponden al **contrato SEDESSON-FISE-2022-048**, con el número de obra **C-0075/0810**; el avance físico hasta el momento es de etapa en obra gris; quedando pendiente la pintura, el yeso en la losa, la instalación de puertas y ventanas.



Etchojoa

Realizamos el recorrido en localidad de **Buaysiacobe**, para dar el seguimiento del avance físico de **22 cuartos dormitorio**, pertenecientes al **contrato SEDESSON- FISE-2022-035**, con el número de obra **C-00075/0773**, con un avance aproximado del **80%**; los trabajos pendientes son: sellar bastidores de puertas y ventanas, instalación de focos, detalles de pintura y yeso en losa.



Navojoa

Por último, realizamos el recorrido en la **cabecera municipal** y las localidades de **Etchohuaquila, San Ignacio Cohuirimp, El Saneal, Choacalle, Cucajaqui, San Pedrito, Teachice y Nachuquis**; verificamos el avance físico de **40 cuartos dormitorio**, distribuidos en estas localidades, pertenecientes al **contrato SEDESSON-FISE-2022-026**, con el número de obra **C-**







SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

00075/0762; con respecto a los trabajos realizados, gran cantidad ya se encuentran terminados al 100%, quedando pendiente en algunos casos los trabajos de: pintura general e instalación de puertas y ventanas.



ATENTAMENTE.-

ING. HÉCTOR ALEJANDRO GALLEGOS SOTO
COORDINADOR REGIONAL FAIS



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS

Hermosillo, Sonora, 20 de febrero de 2023

HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS SOTO
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISION DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS EJECUTADAS CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

Se le comisiona a:

ALAMOS (LOCALIDADES), NAVOJOA (LOCALIDADES)Y ETCHOJOA (LOCALIDADES), SONORA

Durante el (los) día (s) 21 AL 24 DE FEBRERO DE 2023

Vehículo No. 107

Marca NISSAN
Modelo 2017

Placas VD-64-444
Tipo PICK UP NP 300

| | |
|--------------|----------|
| CONTROL NET: | 0 Litros |
| CASSETAS: | \$0.00 |
| GASOLINA: | \$0.00 |

ATENTAMENTE

Maria Wendy Briceno Zuloaga
MTRA. MARIA WENDY BRICENO ZULOAGA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

C.c.p. Archivo
C.c.p. Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

