

A Lunes 6 de marzo de 2023.
Hermosillo, Sonora

ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO

COORDINADOR ESTATAL FAIS.

PRESENTE.

En atención aviso de comisión suscrito con fecha miércoles 1 de marzo del presente año, a través del cual se me comisionan el día 3 de marzo de 2023 a los municipios (localidades y cabeceras) de Ures, Baviácora, Banámichi y Arizpe, Sonora con el propósito de apoyo al área de infraestructura de SEDESSON, en supervisión de obra FISE (Vivienda), siendo estas pertenecientes a los contratos: SEDESSON- FISE- 2022-052:

- C-00075/0768 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE URES.
- C-00075/0763 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ARIZPE, MUNICIPIO DE ARIZPE.
- C-00075/0764- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE BANAMICHI, MUNICIPIO DE BANAMICHI.
- C-00075/0772 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE BAVIACORA, MUNICIPIO DE BAVIACORA.

El día viernes 3 de marzo de 2023 emprendemos nuestra partida con el Arquitecto Diego Mezquita Salgado, Ingeniero Aldo Iván Mundo Beltrán, y su servidora Ing. Iza Fabiola López Cota de la ciudad de Hermosillo hasta el municipio de Ures, C-00075/0768 –CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE URES. La primer visita fue realizada en la localidad de Rancho Viejo donde el avance de obra es un 95%, después nos trasladamos a la localidad del seguro el avance de obra es de un 80% solamente le falta techumbre de vigueta y casetón a un cuarto-dormitorio y enjarre continuamos viajando hasta el municipio de Arizpe C-00075/0763 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ARIZPE, MUNICIPIO DE ARIZPE. Localidad de las chinapas donde el avance de obra es de 53% llegaron hasta la piña, esta parada la obra en Arizpe. Posteriormente nos trasladamos al municipio de Banámichi, C-00075/0764 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BANAMICHI donde el avance de obra en general es de 80%, cuatro cuarto-dormitorio se encuentran listas para entrega.

Después continuando con nuestra ruta ya bien planeada procedimos a verificar el avance de la obra C-00075/0772 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE BAVIACORA, MUNICIPIO DE BAVIACORA, la cual presenta un avance del 87% en .general, cinco cuarto-dormitorio se encuentran listas para entrega. Continuamos con el recorrido para culminar con la obra, C-00075/0768 –CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE URES. Localidad puerta del sol donde el avance de cuarto- dormitorio presentan un gran avance 95% para poder finalizar su entrega.


SUPERVISOR DE AREA
GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
16 MAR 2023
956
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN