



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

Hermosillo, Sonora a 28 de Marzo de 2023

ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO
COORDINADOR ESTATAL FAIS
P R E S E N T E. -

En atención al aviso de comisión con fecha del 16 de Marzo de 2023, con ruta de traslado del 21 al 24 de Marzo de 2023, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: Comisión para supervisión y cierre de las obras realizadas en el ejercicio fiscal 2022 y con ello recabar las firmas de los beneficiarios en las actas de entrega recepción de los proyectos capturados en la plataforma (MIDS). Se visitaron todos los proyectos capturados en los municipios mencionados.

LUGAR DE COMISIÓN: Municipios de Benito Juárez y San Ignacio Río Muerto, Sonora.

BENITO JUÁREZ

En la localidad de Villa Juárez, Municipio de Benito Juárez, me recibió la Ing. Ariana Lizbeth Acuña García, auxiliar administrativo. Me presenté como su asesor del FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social) Me presente con el Ing. José Francisco Moroyoqui Espinoza, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, quien estuvimos viendo temas relacionados con las capacitaciones que tuvimos en el mes de febrero del 2023 me comenta que fueron muy oportunas ya que ellos estaban interesados en el crédito banobras y por lo tanto despejaron sus dudas y desistieron de tramitar el préstamo al igual el ingeniero se ocupó en temas administrativos y comisiono a los ingenieros Moisés García Arce y el Ing. Rubén Rosario López Hurtado quienes me acompañaron hacer un recorrido por las obras que tienen capturadas en la MIDS. Las obras visitadas fueron las siguientes:

ID 103343 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV. CRISTOBAL COLON ENTRE DIVISION DEL NORTE Y PLAN DE IGUALA. Monto planeado en la MIDS: \$ 887,796.06, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 103698 CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO EN LA COL. PALMA REAL. Monto planeado en la MIDS: \$ 977,830.12, porcentaje de avance de la obra: 90%, falta la instalación de la Subestación tipo unicornio y bomba sumergible de 7.5 hp,

ID 103848 REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN LA COLONIA PALMA REAL. Monto planeado en la MIDS: \$ 682,675.01, porcentaje de avance de la obra: 100%.


ID 103973 REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA VILLA JUAREZ. Monto planeado en la MIDS: \$ 960,011.23, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 104104 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA URBANA. Monto planeado en la MIDS: \$ 60,500.00, el proyecto consta de 16 lámparas led de 50 w, presentando éstas un porcentaje de avance de: 100%.


ID 106295 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ACEITUNITAS. Monto planeado en la MIDS: \$ 65,000.00, el proyecto consta de 18 lámparas led de 50 w, presentando éstas un porcentaje de avance de: 100%.

ID 106480 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BATEVITO. Monto planeado en la MIDS: \$ 90,480.00, el proyecto consta de 24 lámparas led de 50 w, presentando éstas un porcentaje de avance de: 100%.

ID 100286 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. CRISTÓBAL COLON ENTRE AV. DIVISIÓN DEL NORTE Y AV. PLAN DE IGUALA. Monto planeado en la MIDS: \$ 664,616.19 Con un avance de obra del 100%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

ID 200778 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO AGUA BLANCA. Monto planeado en la MIDS: \$ 90,480.00, el proyecto consta de 25 lámparas led de 50 w, presentando éstas un porcentaje de avance de: 100%.

ID 201401 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO COL. JECOPACO. Monto planeado en la MIDS: \$ 93,600.00, el proyecto consta de 26 lámparas led de 50 w, presentando éstas un porcentaje de avance de: 100%.

ID 202185 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO VILLA JUAREZ. Monto planeado en la MIDS: \$ 120,000.00, el proyecto consta de 33 lámparas led de 50 w, presentando éstas un porcentaje de avance de: 100%.

ID 202380 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PAREDON COLORADO. Monto planeado en la MIDS: \$ 79,500.00, el proyecto consta de 22 lámparas led de 50 w, presentando éstas un porcentaje de avance de: 100%.

ID 202520 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO PAREDONCITO. Monto planeado en la MIDS: \$ 79,500.00, el proyecto consta de 22 lámparas led de 50 w, presentando éstas un porcentaje de avance de: 100%.

ID 327007 TECHO DIGNO PAREDONCITO. Monto planeado \$ 126,315.00 con un porcentaje de avance del 100%

ID 327647 TECHO DIGNO PAREDÓN. Monto planeado \$ 505,262.40 con un avance de obra del 100%

ID 328127 TECHO DIGNO COLONIA JECOPACO .Monto planeado de \$ 126,315.00 con un avance del 100%

ID 328344 TECHO DIGNO EN AGUA BLANCA. Monto planeado de \$ 126,315.00 con un avance de obra del 100%

ID 328445 TECHO DIGNO ZONA URBANA. Montó planeado de \$ 126,315.00 con un avance de obra del 100%

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:



Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA



SAN IGNACIO RÍO MUERTO

En ésta localidad me recibió y atendió el Ing. Jorge Alberto Román Baca, Director de Obras Públicas del Municipio de San Ignacio Río Muerto. Se muestra. Posteriormente el Ing. me presentó con el Ing. José Ricardo Gutiérrez Vásquez, Supervisor de obra, al cual instruyó para que me acompañara a hacer un recorrido por las obras que tienen capturadas en la MIDS. Las obras visitadas fueron las siguientes:

ID 6111 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE VEINTIUNO. Monto planeado en la MIDS: \$ 1, 500,000.00, porcentaje de avance de la obra: 100%,

ID 94493 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MURO FIRME. Monto planeado den la MIDS \$ 10.000.00 CON UN AVANCE DE OBRA DEL 100%

ID 101351 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MURO FIRME. Monto planeado en la MIDS. \$ 10,000.00 Con un avance de obra del 100%

ID 158627 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MURO FIRME. Monto planeado en la MIDS. \$ 20,000.00 con un avance de obre del 100%


ID 157107 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MURO FIRME ENJARRE EN SINGAPUR. Monto planeado en la MIDS: \$ 20,000.00, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 158478 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MURO FIRME ENJARRE EL BATEVE. Monto planeado en la MIDS: \$ 10,000.00, porcentaje de avance de la obra: 100%

ID 158951 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA VIVIENDA 3RA ETAPA. Monto planeado en la MIDS: \$ 1,383.000.00 CON UN AVANCE DEL 100%

ID 173173 REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN ESTADIO DE FUTBOL COLONIA MILITAR. Monto planeado en la MIDS: \$ 172,718.70

ID 158985 REHABILITACIÓN DE POZOS DE VISITA Y COLECTORES EN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO. Monto planeado en la MISD: \$ 300,000.00



Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

ID 158627 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MURO FIRME ENJARRE EL CASTILLO. Monto planeado en la MIDS: \$ 20,000.00, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 158798 PERFORACION DE POZO CON BOMBA SUMERGIBLE EN BACHOMOBAMPO. Monto planeado en la MIDS: \$ 304,815.64, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 158985 REHABILITACION DE POZOS DE VISITA Y COLECTORES DE LA RED DE ALCANT. SANIT. CABECERA MUNICIPAL. Monto planeado en la MIDS: \$ 300,000.00, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 171346 MANTENIMIENTO DE REJILLAS EN DRENAJE PLUVIAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO. Monto planeado en la MIDS: \$ 157,399.77, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 172539 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL. Monto planeado en la MIDS: \$ 1, 598,762.95, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 173166 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES. Monto planeado en la MIDS: \$ 733,500.00 .Porcentaje de obra de 100%

ID 171455 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJONES DE C 16 DE SEPTIEMBRE Y A, INDEPENDIENTE Y DE INDEPENDIENTE A.B.JUAREZ INICIANDO CON SATURNINO SALDÍVAR. Monto planeado en la MIDS. \$ 1, 500,000.00.CON UN AVANCE DE OBRA DEL 100%

ID 173182 MEJORAMIENTO DE SEÑALETICA. Monto planeado en la MIDS: \$ 96,942.81, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 173185 BALASTRO DE CALLE RAMÓN MOLINA BACA CALDERÓN Y CALLE FINAL SIN NOMBRE. Monto planeado en la MIDS: \$ 250,000.00 CON UN AVANCE DE OBRA DEL 100%

ID 173187 CONSTRUCCION DE ADECUACION DE SISTEMA DE PRODUCCION DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EN EDIFICIO MUNICIPAL. Monto planeado en la MIDS: \$ 582,583.32, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 175352 CONSTRUCCION DE BAÑO PARA VIVIENDA EN LA COL. EL GALLITO. Monto planeado en la MIDS: \$ 60,000.00, porcentaje de avance de la obra: 100%,

ID 175427 CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO EN VIVIENDA COL. ROSENDO MONTAÑO. Monto planeado en la MIDS: \$ 90,000.00, porcentaje de avance de la obra: 100%, falta la puerta y detalles de acabados. El baño del beneficiario Luis Rey tiene problemas de asentamiento muy graves, el baño tiene una inclinación muy notoria.

ID 175434 CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO EN EL CASTILLO. Monto planeado en la MIDS: \$ 60,000.00, porcentaje de avance de la obra: 100%, falta la puerta y detalles de acabados.

ID 175455 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN COL. DEMETRIO VALLEJO. Monto planeado en la MIDS: \$ 90,000.00, el proyecto consta de 3 cuartos para baño, de los cuales se visitaron 2, teniendo éstos un porcentaje de avance: 100%, falta la puerta y detalles de acabados.

ID 175488 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA SONORA. Monto planeado en la MIDS: \$ 90,000.00, porcentaje de avance de la obra: 100%, falta la puerta y detalles de acabados.

ID 175576 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA CUCHILLA. Monto planeado en la MIDS: \$ 30,000.00, porcentaje de avance de la obra: 100%, falta la puerta y detalles de acabados.

ID 175591 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL BATEVE. Monto planeado en la MIDS: \$ 120,000.00, porcentaje de avance de la obra: 100%, falta la puerta y detalles de acabados.

ID 175603 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA DEMOCRACIA. Monto planeado en la MIDS: \$ 90,000.00, porcentaje de avance de la obra: 90%, falta la puerta y detalles de acabados.

ID 175618 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL POLVORON. Monto planeado en la MIDS: \$ 90,000.00, porcentaje de avance de la obra: 85%, falta la puerta y detalles de acabados.

ID 178650 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL TETABIATE. Monto planeado en la MIDS: \$ 40,000.00, porcentaje de avance de la obra: 100%.





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

ID 179342 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD DEMETRIO VALLEJO. Monto planeado en la MIDS: \$ 40,000.00, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 179354 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA. Monto planeado en la MIDS: \$ 40,000.00, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 179357 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL BATEVE. Monto planeado en la MIDS: \$ 20,000.00, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 179377 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA DEMOCRACIA. Monto planeado en la MIDS: \$ 40,000.00, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 181192 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD SAN FRANCISCO RÍO MUERTO LAS CACHORAS. Monto planeado en la MIDS: \$ 40,000.00, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 182323 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD SAN ISIDRO EL POLVORÓN. Monto planeado en la MIDS: \$ 40,000.00, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 182388 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COL. MILITAR. Monto planeado en la MIDS: \$ 40,000.00, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 182545 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LLANO DE ZARAGOZA. Monto planeado en la MIDS: \$ 20,000.00, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 183232 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ROSENDO MONTAÑO. Monto planeado en la MIDS: \$ 20,000.00, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 183238 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ARBOLEDA. Monto planeado en la MIDS: \$ 20,000.00, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 193747 CONSTRUCCIÓN DE PIE DE CASA BAHÍA DE LOBOS YORIS. Monto planeado en la MIDS: \$ 240,000.00, porcentaje de avance de la obra: 0%, Aún no inician los trabajos.

ID 193780 CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN LA LOCALIDAD DE BAHIA DE LOBOS YAQUIS. Monto planeado en la MIDS: \$ 240,000.00, porcentaje de avance de la obra: 0%, Aún no inician los trabajos.

ID 193973 CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN LA COLONIA MILITAR. Monto planeado en la MIDS: \$ 240,000.00, porcentaje de avance de la obra: 0%, Aún no inician los trabajos.

ID 197732 CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN LA LOCALIDAD EL CASTILLO. Monto planeado en la MIDS: \$ 240,000.00, porcentaje de avance de la obra: 0%, Aún no inician los trabajos.

ID 199860 CONSTRUCCIÓN DE PIE DE CASA EN LA LOCALIDAD DE EL TETABIATE. Monto planeado en la MIDS: \$ 240,000.00, porcentaje de avance de la obra: 0%, Aún no inician los trabajos.

ID 352043 AMPLIACIÓN DE CUARTO HABITACIÓN EN VIVIENDA URBANA. Monto planeado en la MIDS: \$ 75,000.00 con un avance de obra del 100%

ID 353086 AMPLIACIÓN DE CUARTO HABITACIÓN EN VIVIENDA URBANA. Monto planeado en la MIDS: \$ 75,000.00 Con un avance del 100%

ID 356244 AMPLIACIÓN DE CUARTO HABITACIÓN EN VIVIENDA URBANA. Monto planeado en la MIDS: \$ 150,000.00 Con un avance de obra del 100%

ID 356303 AMPLIACIÓN DE CUARTO HABITACIÓN EN VIVIENDA RURAL. Monto planeado en la MIDS: \$ 75,000.00 Con un avance de obra del 100%

ID 356370 AMPLIACIÓN DE CUARTO HABITACIÓN EN VIVIENDA RURAL. Monto planeado en la MIDS: \$ 75,000.00 Con un avance de obra del 100%

ID 356392 AMPLIACIÓN DE CUARTO HABITACIÓN EN VIVIENDA RURAL. Monto planeado en la MIDS: \$ 75,000.00 con un avance de obra del 100%

ID 361813 AMPLIACIÓN DE CUARTO HABITACIÓN EN VIVIENDA RURAL. Monto planeado en la MIDS: \$ 75,000.00 Con un avance de obra del 100%





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**



GOBIERNO
DE **SONORA**

ID 361866 AMPLIACIÓN DE CUARTO HABITACIÓN EN VIVIENDA RURAL. Monto planeado en la MIDS: \$75,000.00
Con un avance de obra del 100%

ID 361982 AMPLIACION DE CUARTO HABITACIÓN EN VIVIENDA RURAL. Monto planeado en la plataforma
MIDS_ \$ 75.000.00 Con un avance del 100%

ID 362108 AMPLIACION DE CUARTO HABITACIÓN EN VIVIENDA RURAL. Monto planeado en la MIDS: \$
75,000.00 Con un avance de obra del 100%

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:



Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE **SONORA**



Terminando el recorrido, me dispuse a regresar a la Ciudad de Hermosillo.

ATENTAMENTE.-

Ubaldo Palomares Vega
Supervisor y Asesor de Desarrollo Social



Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACION GENERAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)

Hermosillo, Sonora, 16 de marzo del 2023

UBALDO PALOMARES VEGA
PRESENTE.

Con el propósito de :

SUPERVISION DE LOS ULTIMOS PROYECTOS CAPTURADOS EN EL ULTIMO TRIMESTRE EN LA MIDS (MATRIZ DE INVERSION) DEL EJERCICIO FISCAL 2022 Y LA RECOLECCION DE FIRMAS EN LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION.

Se le comisiona a:

BENITO JUAREZ (LOCALIDADES) Y SAN IGNACIO RIO MUERTO (LOCALIDADES), SONORA

Durante el (los) día (s) 21 AL 24 DE MARZO DE 2023

Vehículo No. VRS-3

Marca CHEVROLET AVEO

Placas VTN-923-B

Modelo 2020

Tipo SEDAN

CONTROL NET:	200 Litros
CASSETAS:	\$185.00
GASOLINA:	\$0.00

ATENTAMENTE

LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y PLANEACION

C.c.p. Archivo
C.c.p. Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL



DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS