



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

F-2077

Hermosillo, Sonora; a 25 de agosto de 2023

ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL
PRESENTE. –

En referencia a la solicitud de viáticos para la reprogramación de la comisión del día **15 de agosto de 2023** al municipio de **Cajeme, Sonora**; en el periodo que comprende del **21 al 22 de agosto de 2023** para la obra de infraestructura del programa **FISE 2020**.

OBJETIVOS: Se Realizará verificación física de los avances de las obras para el Programa de Infraestructura y vivienda **FISE 2023**

LOCALIDADES: Altos de Jecopaco, Ejido Allende, Ej. Morelos 1, Morelos 2, Sonora Progresista, Yucuribampo.

OBRAS: SEDESSON-FISE-2023-006

RESULTADOS:

Me permito informarle que derivado de la visita a las obras del contrato **SEDESSON-FISE-2023-006**, la cual comprende de varias obras entre ellas la **C-00075/0868 Construcción de Baños con Descarga Domiciliaria en varias localidades del municipio de Cajeme**, se hizo recorrido a las localidades para verificar el avance físico de las obras iniciando por el **Ej. Morelos 1** en el cual se tenía avances en acciones de baños en losas de cimentación 20%, continúe en el **Ej. Morelos 2** con 0% del avance, en el **Ej. Allende** con un 65% avance, en el **Ej. Sonora Progresista** 0% avances en las 11 acciones, en los **Altos de Jecopaco y Yucuribampo** ambas comunidades con el 0% de avances. Para la obra **C-00075/0864 Construcción de Cuarto Dormitorio en varias localidades del municipio de Cajeme**, se hizo recorrido a las localidades para verificar el avance físico de las obras iniciando por el **Ej. Morelos 1** en el cual se tenía avances en 5 acciones de vivienda hasta altura de los muros para un 65%, continúe en el **Ej. Morelos 2** donde el avance de la única vivienda es a mitad de muros con un 40% de avances, en el **Ej. Allende** había un avance hasta la cadena de desplante con para un 20%, en el **Ej. Sonora Progresista** había avances en 3 acciones con excavaciones, 1 acción con muro de enrase y 1 acción en cadena de desplante para un 12%, en los Altos de Jecopaco y Yucuribampo ambas comunidades con el 0% de avances.

Al termino de las visitas se concluye satisfactoriamente esta comisión.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

- Se anexan fotos de la visita.

ATENTAMENTE. –

ING. CARLOS DAVID HERNANDEZ MEDINA
SUPERVISOR DE AREA



c.c.p. archivo personal





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

HERMOSILLO, SONORA. 15 DE AGOSTO DE 2023

CARLOS DAVID HERNÁNDEZ MEDINA
PRESENTE.-

Con el propósito de :

PROGRAMA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE AVANCES DE LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE CAJEME VIVIENDA FISE 2023 C-00075/0868 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME, C-00075/0864 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME.

Se le comisiona a:

CAJEME, SONORA.

Durante el (los) día (s) 21 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO DE 2023

Vehículo No. 108

Marca NISSAN

Placas VD-64-443

Modelo 2017

Tipo PICK UP

CONTROL NET:	<u>140 LITROS</u>
CASSETAS:	
GASOLINA:	

ATENTAMENTE

LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN

C.c.p. Archivo
C.c.p. Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado



DELEGACIÓN MUNICIPAL
ALTOS DE JECOPACO
CAJEME, SONORA




[Handwritten signature]






SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
SONORA

EJ. ALLENDE





EJ. MORELOS 1







SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

Gobierno
de **SONORA**



SONORA PROGRESISTA



SONORA
LÍNEA DE OPORTUNIDADES

Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx