



ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGO COORDINADORA GENERAL DEL FAIS P R E S E N T E. –



En atención al aviso de comisión con fecha del 16 de octubre de 2023, con ruta destras ado del 23 al 26 de octubre de 2023, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: Supervisión de obras en proceso y verificar proyectos terminados, financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2023; asesorar a los municipios en la planeación y captura de sus proyectos en la MIDS; y recabar evidencia fotográfica de las obras.

LUGAR DE COMISIÓN: Municipios de San Ignacio Río Muerto, Rosario y Bácum, Sonora.

SAN IGNACIO RÍO MUERTO

En éste Municipio me recibió y atendió el Ing. José Ricardo Gutiérrez Enríquez, Supervisor de obras, en ausencia del Ing. Jorge Baca, Director de Obras, que se encuentra incapacitado. Antes de iniciar el recorrido estuve platicando con la C. Margarita Ábalos, encargada de la captura de información en la MIDS (Matriz de Inversión para la Infraestructura Social). Le estuve asesorando en temas de los Anexos de Participación Social y Cédulas de Verificación, así como de la Planeación de Proyectos en la MIDS. Le comenté de la importancia de firmar oportunamente los proyectos en la MIDS, para que sean revisados por la DGDR, solventar las observaciones a los proyectos y acreditar la pobreza extrema, en su caso, para que los proyectos puedan ser informados a la UED (Hacienda). Las obras visitadas fueron las que se relacionan en la siguiente tabla:

FOLIO DEL		MONTO	OBSERVACIONES
PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	TOTAL DE LA	
		OBRA	
115308	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	\$1,100,000.00	NO SE HA AVANZADO
	POTABLE EN CALLEJONES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y		CON RESPECTO A LA
	16 DE SEPTIEMBRE		VISITA ANTERIOR.
			SIGUEN CON EL 30%
			DE AVANCE.
117782	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$1,900,000.00	
	EN CALLEJONES		AVANZÓ EN LA
	ti de la companya de		CONSTRUCCIÓN DE
			61 REGISTROS
	*		SANITARIOS PARA
			LAS DESCARGAS
			DOMICILIARIAS, CON
			RESPECTO A LA
			VISITA ANTERIOR.






117802	REHABILITACIÓN DE CENTRO ARTÍSTICO Y CULTURAL EN	42 752 222 22	SE 43/443/E4 =34.44
11/802	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	\$2,750,000.00	SE AVANZÓ EN LA
	SAN IGNACIO RIO MUERTO	4.	FABRICACIÓN Y
			MONTAJE DE 7
e .		12	COLUMNAS
			METÁLICAS Y LA
			FABRICACIÓN DE 6
11 12	,		ARMADURAS
5		e ,	METÁLICAS, AÚN NO
			INSTALADAS, PERO
			YA ESTÁN UBICADAS
			EN LA OBRA.
			PORCENTAJE DE
	1 -		AVANCE DEL 30%
177984	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	\$1,399,650.00	100% DE AVANCE
	ESTADIO DE FUTBOL EN COL. MILITAR		
178297	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	\$3,000,000.00	AÚN NO SE INICIAN
. 7	ESTADIO DE FUTBOL 2DA. ETAPA COL. MILITAR		LOS TRABAJOS DE
			INSTALACIÓN DEL
			PASTO SINTÉTICO.
		8	PORCENTAJE DE
3	^		AVANCE DEL 0%.
178339	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN IGNACIO	\$850,000.00	EL PROYECTO
	RÍO MUERTO	1 2	CONSTA DE 10
		9 -	CUARTOS
		4	DORMITORIOS, 7 YA
27		8	ESTÁN TERMINADOS
		1	AL 100%, Y A 3 LES
			FALTAN ALGUNOS
			DETALLES, LLEVAN
			UN 95% DE AVANCE.
178522	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN IGNACIO	\$680,000.00	EL PROYECTO
	RÍO MUERTO COL. BELTRONES		CONSTA DE 8
			CUARTOS
			DORMITORIOS, 7 YA
			ESTÁN TERMINADOS
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		AL 100% Y A 1 (UNO)
			LE FALTA ALGUNOS
			DETALLES DE
		-	PINTURA, TIENE UN
1			95% DE AVANCE.
			PINTURA, TIENE UN






EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:




SAN IGNACIO RÍO MUERTO (CABECERA)



SAN IGNACIO RÍO MUERTO (CABECERA)



SAN IGNACIO RÍO MUERTO (CABECERA)




SAN IGNACIO RÍO MUERTO (CABECERA








SAN IGNACIO RÍO MUERTO (CABECERA)



SAN IGNACIO RÍO MUERTO (CABECERA)



SAN IGNACIO RÍO MUERTO (COL. BELTRONES)



SAN IGNACIO RÍO MUERTO (COL. BELTRONES)

BÁCUM

El Ing. Mario Rubén Barba Islas, Director de Obras del Municipio de Bácum, me habló por teléfono el 23 de octubre de 2023, un día antes de la fecha que acordamos reunirnos, para cancelarme la reunión. Me dijo que no me iba a poder atender porque tenía una salida imprevista a Hermosillo. Así mismo me comentó que el Ing. Alejandro Mercado, que en algunas ocasiones me ha acompañado en los recorridos, tampoco él me iba a poder acompañar, por motivo de carga de trabajo en el Municipio. El Ing. Mario Barba y yo, acordamos reprogramar la visita para una fecha posterior.





ROSARIO

En ésta localidad me recibió el Arquitecto Luis Ángel Clark Franco, Director de Obras Públicas y Enlace Municipal. Le comenté que el motivo de mi visita era recorrer las obras que tienen en proceso o ya terminadas. Él me dijo que un día antes había caído una lluvia muy fuerte en el Municipio, provocada por el Huracán Norma. Y que los caminos hacia las localidades estaban intransitables, debido a las malas condiciones en que quedaron después de las mencionadas lluvias. Por éste motivo, decidimos no visitar las obras en las localidades, solo los proyectos en la cabecera Municipal. Antes de salir al recorrido, estuve platicando con el Arq. Clark, sobre dudas que tenía con los Anexos de participación social y con las Cédulas de verificación. Además le comenté que las fechas límites para ingresar a la MIDS los anexos de participación social y las cédulas de verificación es el 15 de enero del 2024 y para acreditar la pobreza extrema (CUIS) el 21 de diciembre del 2023. El Arq. Clark comentó que el Monto FAISMUN Asignado (\$9,206,928.00), se redujo porque están haciendo el Pago de capital e intereses del financiamiento BANOBRAS (\$1,869,258.20), por lo que el Monto total disponible para planeación quedó de \$7,337,669.80. El Arq. Clark señaló que ya planearon en la MIDS el 100% de dicho Monto total disponible. Posteriormente nos dirigimos a realizar el recorrido por los proyectos que están en proceso en la Cabecera Municipal. Las obras visitadas fueron las que se enlistan en la siguiente tabla:

FOLIO DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO	OBSERVACIONES
PROTECTO		TOTAL DE LA OBRA	
229361	PAVIMENTACION DE CALLE SANTA ANA EN TESOPACO, ROSARIO	\$905,615.42	Debido a las lluvias los trabajos están
			suspendidos. Avance del 10%.
233394	PAVIMENTACION DE CALLE OVIACHIC EN TESOPACO ROSARIO	\$978,350.85	Debido a las lluvias los trabajos están suspendidos. Avance del 10%.
233440	PAVIMENTACION DE CALLE COMURIPA EN TESOPACO ROSARIO	\$838,513.99	Debido a las Iluvias los trabajos están suspendidos. Avance del 10%.
233597	PAVIMENTACION DE CALLE JESUS JOSE PORTELA ARGUELLES EN TESOPACO ROSARIO	\$739,423.57	Éste proyecto incluye la red de agua potable en un tramo de la calle Jesus Jose Portela Arguelles, trabajo que ya se ejecutó. Los trabajos de pavimentación aún no inician. El avance general es de 10%.







EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:




TESOPACO (ROSARIO)



TESOPACO (ROSARIO)



TESOPACO (ROSARIO)



TESOPACO (ROSARIO)

Posteriormente, me dispuse a regresar a la Cd. De Hermosillo.

ATENTAMENTE .-

BULLOCALU

Ing. Sergio Arturo Meza Rubio Supervisor y Asesor de Desarrollo Social



- COPIA CLIENTE -

HOI

ADORA FIIO COLORADO

ORC960227EP3

ENARIO EFORMA

NO SN

CENTENARIO

83260 CP

ENTA:

osillo

470-150881

Sonora

TE:

GOBIERNO DEL ESTADO DE

SONORA

ESA:

10:

0-110567 ORC

:AT:

54SEDESSON

TAMENTO:

SEDESSON

ONOMICO:

64

FORD

LO:

F150 VC31204

15: A Y HORA:

23/10/2023 09:39:54

ICHADOR:

RODRIGUET RAMIRET ALEXIS

EMANUEL

OMBA:

UCTO:

GASOLINA MAGNA

S VENDIDOS:

0:

\$ 22.65 53.7401

TE VENDIDO:

\$ 1217.21

209034

ETRAJE:



GASKARD - COPIA CLIENTE -

ESTACION

SERVICIO CIRCULO GL

RFC: SCG8308022R7

NAINARI

NAINARI

NO. 1050

COL. CENTRO

CP. 85000

Cajeme

Sonora

NO. VENTA:

488-61059

CLIENTE:

GOBIERNO DEL ESTADO DE

SONORA

CODIGO:

0-110567 ORC

EMPRESA: TARJETA:

54SEDESSON

DEPARTAMENTO:

SEDESSON

NO ECONOMICO:

MARCA:

FORD

MODELO:

F150

PLACAS:

VC31204

FECHA Y HORA:

24/10/2023 14:58:54

DESPACHADOR.

SAUCEDA GARCIA ALMA ROSA

NO. BOMBA:

PRODUCTO:

GASOLINA MAGNA

PRECIO:

\$ 22.77

LITROS VENDIDOS:

63.8827 \$ 1454.61

IMPORTE VENDIDO:

KILOMETRAJE....:

210225



FIRMA:

SERGIO ARTURO MEZA RUBIO

GASKARD - COPIA CLIENTE -

ESTACION

OPERADORA RIO COLORADO

RFC: ORC960227EP3

TABASCO

TABASCO COL. CENTRO NO. SL CP.

85

Cajeme

Sonora

NO. VENTA:

517-18907

«CLIENTE:

GOBIERNO DEL ESTADO D SONORA

CODIGO:

0-110567 ORC

EMPRESA:

54SEDESSON

TARJETA:

SEDESSON

DEPARTAMENTO: NO ECONOMICO:

MARCA:

FORD

MODELO:

F150 VC31204

PLACAS:

FECHA Y HORA: DESPACHADOR: 25/10/2023 20:45:02

MONZON VALENZUELA JE ALONSO

NO. BOMBA:

PRODUCTO:

GASOLINA MAGNA

PRECIO:

\$ 22.59

LITROS VENDIDOS: IMPORTE VENDIDO: 33.2072

\$ 750.15

KILOMETRAJE ...: 210434

FIRMA:

SERGIO ARTURO MEZA





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



Hermosillo, Sonora, 16 de octubre del 2023

SERGIO ARTURO MEZA RUBIO

PRESENTE .-

Con el propósito de :

SUPERVISIÓN DE OBRAS EN PROCESO, VERIFICAR PROYECTOS TERMINADOS, FINANCIADOS CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2023, ASESORAR Y AYUDAR A LOS MUNICIPIOS EN LA PLANEACIÓN Y CAPTURA DE PROYECTOS EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN.

Se le comisiona a: BACUM, ROSARIO Y SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA Durante el (los) día (s) 23 DE **OCTUBRE** 2023 DE Vehículo No. 54 **FORD** Marca **Placas** VC-31-204 Modelo 2005 PICK UP F-150 Tipo CONTROL NET: 250 Litros CASETAS: \$284.00 GASOLINA:

LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION M PLANEACIÓN

C.c:p. Archivo C.c.p. Departamento Vehicular C.c.p. Interesado

> **GOBIERNO DEL ESTADO** DE SONORA SECRETARIA DE

DESARP- LUBOUM

