

**REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19
AL 20 DE MARZO DE 2015**

EN ATENCIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN DE FECHA 18 DE MARZO DE 2015, NOS TRASLADAMOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA, SONORA, CON EL OBJETO DE REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA VERIFICAR AVANCES EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, TOMAS DOMICILIARIAS, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO, CUYOS TRABAJOS SON REQUERIDOS EN EL SUMNISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DENOMINADO COMO "NUEVO MAGDALENA".


PRIMERAMENTE, NOS ENTREVISTAMOS CON EL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS EN DICHO MUNICIPIO, CON QUIENES REALIZAMOS REUNIONES DE TRABAJO RELATIVAS A LA ACLARACIÓN DE DUDAS EN LA INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, ESPECÍFICAMENTE EN LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES A LAS FACTURAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, ASÍ COMO EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN NÓMINAS DE MANO OBRA.

YA EN VISITA DE CAMPO, VERIFICAMOS LOS TRABAJOS DESCRITOS LÍNEAS ARRIBA, HABIÉNDOSE CORROBORADO LA EJECUCIÓN EN UN 92% DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, ES DECIR, 1,100 METROS A BASE DE TUBO PVC DE 6"; ASÍ MISMO, SE VERIFICÓ LA CONSTRUCCIÓN AL 100% DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON 1,315 M.L. DE TUBO DE 3".

POR OTRA PARTE, EN CUANTO AL EQUIPAMIENTO DEL POZO Y SU ELECTRIFICACIÓN, SE TIENE PENDIENTE CALENTAR LA LÍNEA POR PARTE DE C.F.E., CUYO COMPROMISO SERÁ HASTA CONCLUIR CON LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO AL TANQUE REGULADOR.

FINALMENTE, EN CUANTO A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 100 TOMAS DOMICILIARIAS, SE TIENE UN AVANCE DE 40 TOMAS, HABIÉNDOSE ACORDADO CON EL PROPIO MUNICIPIO, QUE EL RESTO SE IRÁ AVAZANDO SEGÚN SE VAYAN CONTRATANDO EL SERVICIO POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS, EVITANDO LA CONEXIÓN ILEGAL.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



Hermosillo, Sonora, a 25 de Marzo de 2015.

ATENTAMENTE

ING. RAMÓN B. BUSTAMANTE FEDERICO



70. Ind. 096



SEDESSON

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Hermosillo, Sonora; 18 de marzo de 2015

ING. RAMÓN BERNARDO BUSTAMANTE FEDERICO
PRESENTE.-

Linea Cond: 1,186m 6"
Red: 1,315m 3"
Tanion: 100
Eq. Bomb.: 40 HP
Subest.: 425 KVA

Con el propósito de:

IDENTIFICAR AVANCES DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE POZO, ELECTRIFICACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS.

Se le comisiona a:

MAGDALENA, SONORA.

Durante el (los) día (s) 19 AL 20 DE MARZO DE 2015

Vehículo No. 82

Marca TOYOTA

Placas VC-31-216

Modelo 2011

Tipo PICK UP HILUX

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$65.00
GASOLINA:	\$0.00

ATENTAMENTE

Ellaaga

C. P. ELLA DEL CARMEN GUAYARDO AGUAYO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo
C.c.p. Norberto Chárgoy.- Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

[Handwritten signature]