

Hermosillo, sonora; a 21 de Abril de 2015

C.P ELBA DEL CARMEN GUAJARDO AGUAYO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PRESENTE:

En cumplimiento al aviso de comisión de día 08 de Abril del presente año, me permito rendir el siguiente informe de actividades realizadas en el Municipio de la Magdalena, Sonora.

Periodo Normal: del 09 Abril al 10 de Abril de 2015.

OBJETIVO: Identificar avance del proyecto de equipamiento de pozo, electrificación, línea de conducción, red de distribución y tomas domiciliaria en la colonia Nuevo Magdalena.

Primeramente, nos entrevistamos con el Director y Subdirector de obras públicas en dicho municipio, con quienes realizamos reuniones de trabajo relativas a la aclaración de dudas en la integración de documentación comprobatoria, específicamente en los soportes correspondientes a las facturas de arrendamiento de maquinaria, así como en los trabajos ejecutados según nóminas de mano de obra.

Ya en visita de campo, verificamos los trabajos descritos líneas arriba, habiéndose corroborado la ejecución en un 92% de la línea de conducción, es decir, 1,100 metros a base de tubo pvc de 6" de diámetro; así mismo, se verificó la construcción al 100% de la red de distribución de agua potable con 1,315 ml. De tubo de 3"


Por otra parte, en cuanto al equipamiento del pozo y su electrificación, se tiene pendiente calentar la línea por parte de C.F.E.. cuyo compromiso será hasta concluir con la línea de conducción para el abastecimiento al tanque regulador.

Finalmente, en cuanto a la construcción de las 100 tomas domiciliarias, se tiene un avance de 40 tomas, habiéndose acordado con el propio municipio, que el resto se irá avanzando según se vayan contratando el servicio por parte de los beneficiarios, evitando la conexión ilegal.

Una vez cubierto el objetivo de la comisión, me regrese a la ciudad de Hermosillo.

ATENTAMENTE:


Ing. Carlos Martín Morales Díaz.



C.c.p. Archivo

Fo. Ind. 122



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Hermosillo, Sonora; 8 de abril de 2015

ING. CARLOS MARTÍN MORALES DÍAZ
PRESENTE.-

Con el propósito de :

IDENTIFICAR AVANCE DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE POZO, ELECTRIFICACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS.

Se le comisiona a:

MAGDALENA, SONORA.

Durante el (los) día (s) 09 AL 10 DE ABRIL DE 2015

Vehículo No. 82


Marca TOYOTA

Modelo 2011

Placas VC-31-216

Tipo PICK UP HILUX

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$65.00
GASOLINA:	\$0.00



ATENTAMENTE

Elba del Carmen Guajardo Aguayo
C. P. ELBA DEL CARMEN GUAJARDO AGUAYO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo
C.c.p. Norberto Chargoy - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

