

INFORME DE COMISION

Hermosillo, Sonora a 07 de Abril del 2016

ING. LUIS HUMBERTO MEZA LOPEZ
DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL
P R E S E N T E.-

En cumplimiento al aviso de comisión del día 11 de Marzo del presente año, me permito rendir el siguiente informe de las actividades en el municipio de Cajeme, Sonora.

OBJETIVO: Verificar las siguientes Obras: Construcción de baños con descarga domiciliaria en Cd. Obregón, Pueblo Yaqui, Cocorit, Esperanza, Campo 5 y Construcción de baños con Biodigestores en Quetchehueca, Ampliación de vivienda en Cd. Obregón, Cocorit, Ampliación de Vivienda en comunidad Yaqui en Barrio Conti, Loma de Guamúchil, Loma de Tajimaroa, , Rehabilitación de la red de Alcantarillado en colonia Centro, Localidad Esperanza, Rehabilitación de la red de Agua Potable en varias calles de la Col. Centro, Localidad Esperanza, Rehabilitación de Planta Potabilizadora Villa Bonita.

LUGAR: Varias localidades de Cajeme, Sonora.


PERIODO: del 14 al 22 de Marzo 2016.

El día 14 de Marzo.

Se inició con el traslado al municipio de Cajeme con la finalidad de hacer recorrido y visita a los beneficiarios de la obra Ampliación de Viviendas Comunidad Yaqui en Loma de Guamúchil con 15 viviendas a un 95% de avance, faltando el plafón , inst. Eléctricas y pintura. Ampliación de Viviendas Comunidad Yaqui en Loma de Tajimaroa con 15 viviendas a un 95% de avance, faltando el plafón, inst. Eléctricas y pintura.

El día 15 de Marzo.

Se inició con el traslado al municipio de Cajeme con la finalidad de hacer recorrido y visita a los beneficiarios de la obra Ampliación de 5 Viviendas en la colonia Beltrones con un avance de obra del 84% en la mayoría falta el techo de lámina, plafón inst. Eléctricas, puertas y ventanas, Construcción de baños con descarga domiciliaria en la colonia Beltrones de Cd. Obregón; se encontró con un total de 25 baños terminados al 98% con detalles como fugas en tinaco, tubería, en pintura, falta de Registros y perfilado de puertas y ventanas.



El día 16 de Marzo.

Se continuo con el recorrido y visita a los beneficiarios de la obra Ampliación de 15 Viviendas en la colonia Los Presidentes con un avance de obra del 10% se encontraban 4 con cimiento y piso firme, el resto se iniciaban las excavaciones de los cimientos, Construcción de baños con descarga domiciliaria en la colonia Los Presidentes de Cd. Obregón; se encontró con un total de 37 baños terminados al 100%

El día 17 de Marzo.

Se continuo con el recorrido y visita a los beneficiarios de la obra Ampliación de 3 Viviendas en la colonia Pioneros de Cd. Obregón con un avance de obra del 84% en la mayoría falta el techo de lámina, plafón inst. Eléctricas, puertas y ventanas, Ampliación de 9 Viviendas en la colonia Cuauhtémoc Cárdenas las cuales se encontraban con un avance del 94% faltando el Plafón y pintura, Ampliación de 15 Viviendas en la colonia Prof. Esperanza Tiznado con un avance del 46% se encuentran todas al nivel de muros, Construcción de baños con descarga domiciliaria en la colonia Prof. Esperanza Tiznado; se encontró con un total de 8 baños terminados al 99% con detalles como fugas en tinaco, tubería, en pintura, falta de Registros y perfilado de puertas y ventanas.

El día 18 de Febrero.

Este día se convocó a reunión a las 11:00 AM por parte de la compañía supervisora Dring como testigos de que la supervisión está solicitando una fecha de compromiso de entrega de las obras por parte de las constructoras involucradas, así como la aclaración de dudas por los cambios a las fechas de los documentos a entregar.

El día 19 de Marzo.

Se continuo con el recorrido y visita a los beneficiarios de la obra Ampliación de 4 Viviendas en la colonia Comunidad Yaqui barrio Conti, Cocorit con un avance de obra en las 10 viviendas del 95% faltaba plafón, inst. Eléctricas. Construcción de baños con descarga domiciliaria en las colonias San José, Campestre, la Huerta, Eduardo Estrella, Centro y El Conti; se encontró con la totalidad de los baños terminados al 100% con detalles como perfilado de puertas y ventanas.

El día 20 de Marzo.

Se continuo con el recorrido y visita a los beneficiarios de la obra Ampliación de 8 Viviendas en la colonia Amanecer del Valle con un avance de obra del 30% dos no habían iniciado, cuatro a nivel de cadena, dos a nivel de cimiento con firme de concreto. Ampliación de 5 Viviendas en la colonia Amanecer del Valle con un avance de obra del 48% la mayoría se encuentran a nivel de muros y cadenas y una se construyó dentro de un cuarto existente con tres paredes y se aprovechó el firme existente.

El día 21 de Marzo.

Se hizo recorrido de las obras Rehabilitacion de la red de alcantarillado y Rehabilitacion de la red de agua potable en Esperanza, así como en la Obra rehabilitación de la planta potabilizadora Villa Bonita.

El día 22 de Marzo.

Concluyó mi comisión y el traslado a Hermosillo, cumpliendo satisfactoriamente con los objetivos.

Sin más, le envío un cordial saludo, quedando pendiente de cualquier duda o comentario.

ATENTAMENTE:



ING. CARLOS DAVID HERNANDEZ MEDINA
COORDINADOR DE AREA

C.c.p. Archivo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**

FOLIO: 013

Hermosillo, Sonora, 11 de marzo de 2016

ING. CARLOS DAVID HERNÁNDEZ MEDINA
PRESENTE.-

Con el propósito de :

VERIFICAR LAS SIGUIENTES OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGAS DOMICILIARIA EN LAS COMUNIDADES CD. OBREGÓN: PUEBLO YAQUI, CÓCORIT, ESPERANZA, CAMPO 5 Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN QUETCHEHUECA; REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA CENTRO, LOCALIDAD ESPERANZA; REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COL. CENTRO, LOCALIDAD ESPERANZA, REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA VILLA BONITA.

Se le comisiona a:

CAJEME, SONORA.

Durante el (los) día (s) 14 AL 22 DE MARZO DE 2016

Vehículo No. 47

Marca FORD

Placas VC-31-201

Modelo 2008


Tipo RANGER

CONTROL NET:	60 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$720.00

ATENTAMENTE

[Handwritten Signature]

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



C.c.p. Archivo
C.c.p. Omar Alonso García Ramírez - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

MUNICIPIO DE CAJEME
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
15 MAR. 2016
RECIBIDO
CD. OBREGÓN, SONORA