



Hermosillo, Sonora; a 28 de Octubre del 2016

Dr. JOSE LUIS VALENZUELA CALDERON
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS

EN ATENCION A SU AVISO DE COMISION FECHA **25 AL 28 DE COTUBRE DE 2016**, ME PERMITO COMUNICARLE LO SIGUIENTE:

OBJETIVO: REVISIÓN DE AVANCE DE OBRAS CON RESPECTO AL FONDE DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS).

LUGAR: DIVISADEROS, TEPACHE, VILLA HIDALGO, HUASABAS, GRANADOS, BACADEHUACHI, NACORI CHICO, HUACHINERA, BACERAC, BAVISPE.

PERIODO PROGRAMADO: 18 AL 21 DE OCTUBRE 2016

PERIODO REPROGRAMADO: 25 AL 28 DE OCTUBRE 2016

RESULTADOS:

DIVISADEROS: SE REVISARON 2 PROYECTOS ENFOCADOS A VIVIENDA LOS CUALES PRESENTAN UN 90% DE AVANCE EN SU EJECUCIÓN, QUEDANDO PENDIENTE 2 PROYECTOS POR INICIAR A INICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA QUEDAR TOTALMENTE COMPLETAMENTE EJECUTADOS PARA EL MES DE DICIEMBRE.

TEPACHE: SE EFECTUO VISITA AL MUNICIPIO Y SE DETECTÓ QUE SE IBAN INICIANDO OBRAS DE CONSTRUCCION DE BAÑOS EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, EL PROYECTO DE CUARTO ROSAS QUEDA PENDIENTE PARA EL AREA DE COVES EMPIECE A REALIZAR LAS OBRAS.

VILLA HIDALGO: A LA FECHA DE LA VISITA NO SE PRESENTÓ AVANCE ALGUNO DE LAS OBRAS DEBIDO A QUE ESPERABAN EL DEPOSITO TOTAL DEL FONDO FAIS.

HUASABAS: SE REVISO PROYECTO DE CUARTOS ROSAS EL CUAL YA CUENTA CON TODAS LAS VALIDACIONES QUE SE REQUIEREN, PERO NO SE HAN PRESENTADO AVANCES POR PARTE DE COVES, ESTE MUNICIPIO SOLO CUENTA CON ESTE PROEYCTO.

GRANADOS: ESTA LOCALIDAD PRESENTA TRES PROYECTOS LOS CUALES YA ESTAN INICIADOS EN EJECUCION PRESENTANDO UN AVANCE GENERAL DEL 90% TENIENDO COMO FECHA PROBABLE DE TERMINO DIAS ULTIMOS DE NOVIEMBRE, PRESETARON PROYECTOS QUE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A LA VIVIENDA.

BACADEHUACHI: EN ESTA LOCALIDAD PUDE OBSERVAR EL POCO AVANCE DE EJECUCION DE OBRAS DEBIDO A QUE NO TIENEN BIEN DEFINIDO EL TIPO DE PROYECTO QUE SE VA A IMPLEMENTAR, TAMBIEN SE LES RECORDÓ DE LA FECHA LIMITE PARA CAPTURAR PROYECTOS DEFINITIVOS ESTANDO EN TOTAL ACUERDO PARA LA CORRECTA CAPTURA.

NACORI CHICO: A LA FECHA DE LA VISITA NO CONTABAN CON UN AVANCE CLARO DE LA EJECUCION DE OBRA DEBIDO A QUE ESPERABAN POR PARTE DEL AREA DE COVES UNA RESPUESTA CLARA PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE CUARTO ROSA, EN DEMAS PROYECTOS ESTABAN POR DEFINIR LOS BENEFICIARIOS, SE BRINDO APOYO AL AREA DE CAPTURA PARA EL CORRECTO MANEJO DE MIDS.

HUACHINERA: SE TIENE UN AVANCE DEL 90% EN EJECUCION DE OBRA DE 10 FAMILIAS BENEFICIADAS EN LA CONSTRUCCION DE BAÑOS.

BACERAC: SE REALIZA CONVENIO CON COVES PARA LLEVAR A CABO ACCIONES DE CUARTOS ROSAS, SE VERIFICA REHABILITACION DE CAMINO RURALES EN LOCALIDADES DE CIENEGA DE HORCONES.

BAVISPE: A LA FECHA DE VISITA SE ESTAN EJECUTANDO DOS PROYECTOS DE AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE SAN MIGUELITO, SE VERIFICA REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO EN LOCALIDAD DE LA MORITA.

ATENTAMENTE . -
EUGENIO ALBERTO SANCHEZ BUSTAMANTE
ADLZ

C.c.p. ARCHIVO PERSONAL



Gobierno del Estado de Sonora
Secretaría de

17 NOV 2016
Lupita Padilla
F 699 (OP)



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS**

Hermosillo, Sonora, 19 de octubre de 2016



EUGENIO ALBERTO SANCHEZ BUSTAMANTE
PRESENTE.-

[Signature]
**SECRETARÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA**

Con el propósito de :

ASESORIA PARA PROYECTOS DE CUARTOS ROSAS FAIS-COVES, Y VERIFICACION DE OBRAS EN LOS MUNICIPIOS DE DIVISADEROS, TEPACHE, VILLA HIDALGO, HUASABAS, GRANADOS, BACADEHUACHI, NACORI CHICO, HUACHINERA, BACERACY BAVISPE. SON

Se le comisiona a:

DIVISADEROS, TEPACHE, VILLA HIDALGO, HUASABAS, GRANADOS, NACORI CHICO, BACADEHUACHI, BAVISPE, BACERAC Y HUACHINERAS, SON.

Durante el (los) día (s) 25 AL 28 DE OCTUBRE DE 2016

Vehículo No. 82 **PARTICULAR**
Marca TOYOTA **Placas** VC-31-216
Modelo 2011 **Tipo** PICK UP HILUX

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$1,550.00

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA
AYUNTAMIENTO DE
HUASABAS, SONORA

**TESORERIA MUNICIPAL
HUACHINERA, SON.**

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL TORRES ESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
**PRESIDENCIA MUNICIPAL
VILLA HIDALGO, SONORA**

SECRETARÍA MUNICIPAL
DIVISADEROS, SONORA.

C.c.p. Archivo
C.c.p. Omar Alonso García Ramírez - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
NACORI CHICO, SONORA**

**TESORERIA MUNICIPAL
BACADEHUACHI, SONORA**

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL**

**TESORERIA MUNICIPAL
GRANADOS, SON.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018**