



Hermosillo, Sonora; a 2 de Diciembre de 2016

DR. JOSE LUIS VALENZUELA CALDERON
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO FAIS.

PRESENTE. -

EN ATENCION A SU AVISO DE COMISION CON FECHA 28 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2016 ME PERMITO COMUNICARLE LO SIGUIENTE:

OBJETIVO: REVISION DE AVANCE Y TERMINO DE OBRAS CON RESPECTO AL FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS).

LUGAR: TEPACHE, DIVISADEROS, VILLA HIDALGO, HUASABAS, GRANADOS, BACADEHUACHI, NACORI CHICO, BACERAC, HUACHINERA, BAVISPE, VILLA PESQUEIRA, BACANORA, SAHUARIPA.

PERIODO PROGRAMADO: 22 AL 26 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO REPROGRAMADO: 28 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 2016

RESULTADOS:

TEPACHE: SE PRESENTA UN AVANCE DEL 95% DE LAS OBRAS QUEDANDO PENDIENTE EJECUCION POR PARTE DEL AREA DE COVES PARA LOS CUARTOS ROSAS.

DIVISADEROS: SE OBSERVÓ UN TERMINO DE OBRAS EN 3 DE LOS PROYECTOS QUE SE TIENEN CAPTURADOS, QUEDANDO PENDIENTE EL INICIO DE EJECUCION DE LOS CUARTOS ADICIONAL.

VILLA HIDALGO: SE PRESENTA UN RETRASO EN LA OBRAS DEBIDO A LA NO ENTREGA DE MATERIAL PARA PODER INICIAR CON LE EJECUCION DE LAS MISMAS.

HUASABAS: EN ESTE MUNICIPIO SOLO ESTAN POR EJECUTAR CUARTO ROSA LOS CUALES NO HAN INICIADO YA QUE EL AREA DE COVES NO PRESENTA NINGUN AVANCE PARA EMPEZAR CON DICHAS OBRAS.

GRANADOS: ESTE MUNICIPIO ESTA AL 100% DE EJECUCION DE OBRAS, YA TERMINADAS.

BACADEHUACHI: SE PRESENTA UN AVANCE DEL 80% EN LAS OBRAS REPORTADAS, QUEDANDO COMO COMPROMISO TERMINARLAS ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE.

NACORI CHICO: ESTE MUNICIPIO ESTA RECIBIENDO MATERIAL PARA COMPLETAR LAS OBRAS PENDIENTES OBTENIENDO ASI UN COMPROMISO POR PARTE DEL MUNICIPIO PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS ANTES MENCIONADAS.

HUACHINERA: SE OBSERVA TERMINADA LAS OBRAS EPORTADAS QUE SON 10 BAÑOS EN VIVIENDAS BENEFICIADAS.

BACERAC: SE OBSERVA UN AVANCE EN LA MAYOR PARTE DE SUS PROYECTOS, SOLO ESTAN PENDIENTES 2 POR INICIAR DEBIDO A AJUSTES QUE SE PRESENTARON DE ULTIMO MOMENTO EN LA MIDS.

BAVISPE: SE PRESENTA UN AVANCE GENERAL EN LAS OBRAS DEL 90% DE EJECUCION, SE HACE COMPROMISO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO PARA TERMINAR CON DICHAS OBRAS ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

VILLA PESQUEIRA: ME ENTREVISTE CON SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA. SE TRATARON ASUNTOS REFERENTES A LA PLANEACION DEL MUNICIPIO, SE BORRARON PROYECTOS DE LA MATRIZ Y SE RECAPTURARON CON MONTOS REALES. SE ACUDIO CON DIRECTOR DE OBRA A VISITAR LAS OBRAS CAPTURADAS EN LA MATRIZ, TENIENDO COMUNICACIÓN DIRECTA CON BENEFICIARIOS.

BACANORA: ME PRESENTE CON SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA. SE ATENDIERON ASUNTOS DE EJECUCION DE OBRA POR ESTAR UN POCO ATRASADOS. SE LES BRINDO ASESORIA DE OFICIOS DE VALIDACION PARA PROYECTOS CON CUIS Y DE IGUAL MANERA, SE PROCEDIO A VISITAR OBRAS CAPTURADAS EN MATRIZ DE INVERSION.

SAHUARIPA: SE COMUNICO LA IMPORTANCIA DE ASOCIAR LAS CUIS A LOS PROYECTOS QUE AUN FALTABA VALIDAR EN MATRIZ DE INVERSION, LA REDACCION DEL OFICIO DE VALIDACION DE LOS MISMOS Y EL TERMINO DE OBRA EN AÑO VIGENTE. HUBO UN CAMBIO EN LA MATRIZ POR MALA CAPTURA, DEJANDO AL 100% LA PLANEACION. SE PROCEDIO A VISITAR OBRAS, OBTENIENDO DIALOGO CON BENEFICIARIOS.

NOTA ACLARATORIA: SE CANCELÓ EVENTO PROGRAMADO EL DIA 25 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA POR AJUSTES DE AGENDA DEL SECRETARIO DE LA SEDESSON EL ING. ROGELIO DIAZ BROWN Y COMPROMISOS DEL DELEGADO DE LA SEDESOL EL PROF. JESUS ROSARIO RODRIGUEZ QUIÑONEZ, Y SE DECIDIÓ PROGRAMARLO A VISITAS DE OBRAS EN LOS MUNICIPIOS ANTES MENCIONADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 2016.

SIN MÁS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED:

ATENTAMENTE . -

EUGENIO ALBERTO SANCHEZ BUSTAMANTE
ADL 2

06 DIC 2016

11:32

C.c.p. ARCHIVO PERSONAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS**

H. AYUNTAMIENTO


Hermosillo, Sonora, 25 de noviembre de 2016

GENIO ALBERTO SANCHEZ BUSTAMANTE
RESENTE.-



en el propósito de :

CIERRE DE SUPERVISION DE OBRAS DE RECURSO FISMDF 2016



se comisiona a:

LA PESQUEIRA, BACANORA, SAHUARIPA, TEPACHE, DIVISADEROS, VILLA HIDALGO, HUASABAS, GRANADOS, CADEHUACHI, NACORI CHICO, HUACHINERAS, BACERAC Y BAVISPE.

Durante el (los) día (s) 28 DE **NOVIEMBRE** AL 2 DE **DICIEMBRE** DE **2016**


Vehículo No. 103

Marca NISSAN
Modelo 2017

Placas VD-64-446
Tipo PICK UP NP 300



CONTROL NET:	60 Litros
ASETAS:	\$0.00
ASOLINA:	\$1,700.00



ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO
BACADEHUACHI
SONORA

SECRETARÍA
AYUNTAMIENTO DE
HUASABAS, SONORA

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



TESORERIA MUNICIPAL GRANADOS, SON. ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Archivo
Dmar Alonso García Ramírez - Jefe de Departamento Vehicular
interesado

