

INFORME DE COMISION.

Hermosillo, Son. A 16 de Febrero del 2017.

ING. LUIS HUMBERTO MEZA LOPEZ.
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
PRESENTE.-

En atención a su aviso de Comisión de fecha 08 de Febrero del 2017, me permito comunicarle lo siguiente:

Objetivo: Supervisar avances de obra para diferentes programas: HABITAT SEDATU, FISE y Estatal Directo; Gestionar trámites con las autoridades correspondientes.

Lugar: Agua Prieta, Sonora.

Periodo: del 09 al 12 de Febrero del 2017.

Resultados: De acuerdo a lo programado se realizó la visita al Municipio de Agua Prieta, Sonora, realizando las siguientes actividades que a continuación detallo:

(09 de Febrero 2017).- Se realizó el viaje al Municipio de Agua Prieta saliendo por la tarde, llegando a nuestro destino a las 18:00 hrs, por lo que solamente nos reunimos con contratista de la Obra C-00155/0001 "Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario en Agua Prieta", para definir detalles de niveles en la plataforma del predio.

(10 de Febrero 2017).- Este día se visitó el H. Ayuntamiento de Agua Prieta, en la Dirección de Desarrollo Urbano, solicitando los permisos de construcción para la Obra del Centro Comunitario y Apoyo para delimitar los predios asignados por la comisión estatal de bienes y concesiones de sonora. Los documentos quedo en recogerlos el Ing. Juan Carlos M. para la construcción de esta obra. Al medio día, Desarrollo Urbano se presentó en la localización del predio para darnos el trazo del predio. Inmediatamente se inició con el trazo de la barda. También se Visitó al Organismo Operador del Agua, entrevistándome con el Ing. Wilfrido Serrano, Director Técnico de este Organismo, para preguntar sobre los avances de agua potable, ya que la empresa contratada, no se encontraba en la localidad por falta de recursos. El Ingeniero platico que las Obras se encuentran inconclusas solamente se tiene el tendido de las tuberías de 10", 6" y 4" en diferentes obras, donde los trabajos fueron de acuerdo a proyecto, pero que son de suma importancia que estos se terminen antes del inicio de la temporada de calor. Inmediatamente nos fuimos a dar un recorrido por las Obras; C-00085/0058 "Construcción de Línea de Conducción y alimentación a la red col. nuevo progreso" para esta obra se encontraba toda la red de 10" instalada, las cajas de válvulas en proceso, falta todo el material Fo.Fo., cruceros y la pavimentación de calles por corte para el tendido de la red. La Obra C-00085/0056 "Rehabilitación del sistema de agua potable en pozo no. 13 agua prieta", no se ha iniciado con el cambio de la subestación eléctrica ni el tren de descarga, por lo que no se reporta avance de la misma.

(11 de Febrero 2017).- Este día se revisaron las obras C-00155/0008 "Ampliación de la red eléctrica primaria y secundaria col. nuevo sonora en cabecera municipal; para esta obra se tenían ya instalados toda la postería y se trabajaban en vestir para colocar cables de alta tensión. La obra C-00085/0057 "Ampliación de la Red de Agua Potable en calle 84 y Construcción de tren de descarga tanque elevado a red col. nuevo

sonora” y la obra: para esta obra se tenían ya colocada la red hidráulica de 6” y de 4” de diámetro, se tomaron medida y nos hace falta instalar 38.00 ml de red según catálogo, ya que las dimensiones del plano no corresponden con lo real ejecutado, las cajas de válvulas se encuentran en proceso y hace falta todo el material Fo.Fo., cruceros y tomas domiciliarias.; La obra C-00075/0246 "Construcción de Baños con Biodigestor en Agua Prieta", aquí se encontraron los 30 baños al 90% aproximadamente, solamente les hace falta la instalación de Puertas, Muebles de Baños (WC y lavabo) completo con accesorios, además de algunos detalles de sellado en ventanas y aplicación de pintura en muros mal pintados.

(12 de Febrero 2017).- Se revisó nuevamente avances del Centro de Desarrollo Comunitario, donde ya trabajaban con el desplante para la barda perimetral. Más tarde se emprendió viaje de regreso a la ciudad de Hermosillo, llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.


ATENTAMENTE
ING. ADRIAN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ.
COORDINADOR DE AREA.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

Hermosillo, Sonora, 8 de febrero de 2017

**ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ
PRESENTE.-**

Con el propósito de :

**SUPERVISAR AVANCES DE OBRA PARA DIFERENTES PROGRAMAS: HABITAT SEDATU, FISE Y ESTATAL DIRECTO;
GESTIONAR TRÁMITES CON LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.**

Se le comisiona a:

AGUA PRIETA, SON.

Durante el (los) día (s) 09 AL 12 DE FEBRERO DE 2017

Vehículo No. 82

Marca TOYOTA

Placas VC-31-216


Modelo 2011

Tipo PICK UP HILUX

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$1,200.00

ATENTAMENTE

pn
**LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**



**DIRECCIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
AGUA PRIETA, SON.**

C.c.p. Archivo
C.c.p. Omar Alonso Garcia Ramirez - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

[Firma manuscrita]